

SENATO DELLA REPUBBLICA
XIII LEGISLATURA

Doc. CIX-bis
n. 9

RELAZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI
PER IL GRANDE GIUBILEO DELL'ANNO 2000

(al 30 settembre 2000)

(Articolo 1, comma 10, della legge 23 dicembre 1996, n. 651)

**Presentata dal Ministro dei lavori pubblici delegato per le aree urbane,
Roma Capitale e Giubileo 2000**

(NESI)

Comunicata alla Presidenza il 22 dicembre 2000

INDICE

SINTESI DELLE RELAZIONI PRECEDENTI	<i>Pag.</i>	5
La prima relazione (18 settembre 1996-31 marzo 1997)	»	5
La seconda relazione (1° aprile-30 giugno 1997)	»	7
La terza relazione (1° luglio-30 settembre 1997)	»	8
La quarta relazione (1° ottobre-31 dicembre 1997)	»	9
La quinta relazione (1° gennaio-31 dicembre 1998)	»	11
La sesta relazione (1° gennaio-31 marzo 1999)	»	15
La settima relazione (1° aprile-30 settembre 1999)	»	17
La ottava relazione (1° ottobre-31 dicembre 1999)	»	20
La nona relazione (1° gennaio-31 marzo 2000)	»	24
LA DECIMA RELAZIONE (1° APRILE-30 SETTEMBRE 2000)	»	31
La decima relazione (1° aprile-30 settembre 2000)	»	31
LA SITUAZIONE FINANZIARIA	»	35
Situazione al 30 giugno 2000	»	35
Situazione al 30 settembre 2000	»	38
Situazione finanziaria per singolo intervento (aggiornata al 30 settembre 2000)	»	43
APPENDICE	»	141
D.M. del 19 aprile 2000	»	141
Delibera n. 5 del 5 aprile 2000	»	142
D.M. del 28 giugno 2000	»	152
Delibera n. 6 del 19 aprile 2000	»	153
D.M. del 28 agosto 2000	»	157
Delibera n. 7 del 1° agosto 2000	»	158

Si riportano di seguito alcune abbreviazioni utilizzate nel testo :

- *Commissione – Commissione per Roma Capitale di cui all'art. 2, comma 1 della legge n. 396/90, integrata – ai sensi del comma 2.bis, art. 1 della legge n. 651/96 - per le questioni di specifico interesse delle rispettive provincie, dai presidenti delle provincie di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo;*
- *Piano – Piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000 concernenti la città di Roma e le altre località della provincia di Roma e della regione Lazio direttamente interessate al Giubileo;*
- *U.R.C.G.E. – Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi.*

SINTESI DELLE RELAZIONE PRECEDENTE

La prima relazione (18 settembre 1996 – 31 marzo 1997)

Con la prima relazione trimestrale, la Commissione per Roma Capitale, ai sensi del comma 10, art.1, della legge 23 dicembre 1996 n. 651, ha dato conto delle decisioni e degli atti programmatori assunti in merito alla definizione del Piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000 e delle sue successive modifiche ed integrazioni, nonché di tutte le determinazioni e gli indirizzi comunque inerenti la gestione del Piano stesso, così come recepiti nei relativi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per le aree urbane, Roma Capitale e Giubileo del 2000.

Con DPCM in data 18 settembre 1996, è stato adottato il Piano degli interventi, definito dalla Commissione con delibera n. 2 dell'8 luglio 1996, Piano che, come diffusamente esplicitato nella Relazione di accompagnamento, è stato articolato nei settori di seguito elencati, suddivisi, a loro volta, in sotto-settori riferiti a singoli interventi, ovvero a gruppi d'interventi fra loro tipologicamente omogenei.

- **A. Sociale ed accoglienza**

Centri di accoglienza, residenze protette, case famiglia, servizi di assistenza sociale, servizi di ristorazione, ecc.; nonché gli interventi attinenti la riqualificazione e l'adeguamento delle strutture ricettive (centri di accoglienza, ostelli, campeggi, alberghi e "case per ferie"); n. 74 interventi per un finanziamento complessivo di Lit. 330, 8 miliardi.

- **B. Beni culturali**

Tutela, restauro, conservazione e valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e architettonico; realizzazione di nuove strutture per ospitare manifestazioni ed eventi; programmi di produzione di eventi culturali; n. 256 interventi per un finanziamento complessivo di Lit.560,2 miliardi.

- **C. Manutenzione e arredo urbano, patrimonio ambientale**

Riorganizzazione urbana, risistemazione degli spazi pubblici (percorsi pedonali, restauro facciate, ecc.) arredo urbano (segnaletica, illuminazione pubblica, luoghi di attesa per mezzi pubblici, ecc.), salvaguardia e riqualificazione ambientale, tutela della salute, ottimizzazione dell'uso delle risorse (parchi, aree verdi, verde attrezzato, aree protette, energia, acqua, ecc.); programmi di informazione e educazione; n. 65 interventi per un finanziamento complessivo di Lit.590,55 miliardi.

- **D. Accessibilità e mobilità nell'area metropolitana**

Accessibilità e mobilità pedonale e veicolare; trasporti pubblici e privati; su ferro, su gomma, fluviale, aerea; urbana, extraurbana; abbattimento barriere architettoniche); n. 37 per un finanziamento complessivo di Lit. 1.588,05 miliardi.

- **E. Servizi speciali e formazione**

Piani straordinari di prevenzione e di interventi in casi di emergenza per l'Anno Santo del 2000 (sicurezza, protezione civile, sanità, smaltimento rifiuti, ecc.) valorizzazione e promozione delle risorse umane coinvolte nelle attività di preparazione all'evento giubilare; n. 58 interventi per un finanziamento complessivo di Lit.330 miliardi.

- **F. Informazione, comunicazione, preparazione e gestione dell'Evento**

Programmi di gestione e di controllo dello svolgimento delle attività connesse alle manifestazioni dell'Anno Santo del 2000; programmi di informazione dei cittadini e dei visitatori (turismo, traffico, cultura, servizi pubblici e privati, servizi speciali, ecc.); n., 10 interventi per un finanziamento complessivo di Lit.90,4 miliardi.

Il numero complessivo degli interventi ricompresi nel Piano era pari a 500 a fronte di una assegnazione finanziaria, ai sensi dell'art.2, comma 1 del DL n. 455 /96, pari a 3.500 miliardi.

Con DPCM in data 5 novembre 1996, nelle more della conversione in legge del DL n.551 del 23 ottobre 1996, sono stati recepiti alcuni provvedimenti che la Commissione ha adottato fra cui:

il definanziamento, totale o parziale, di alcuni interventi, per far fronte alle maggiori occorrenze finanziarie necessarie per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento della Galleria Principe Amedeo d'Aosta (D.08.01) e del suo collegamento con il Sottopasso di Castel Sant'Angelo ed il Parcheggio da realizzarsi sul Gianicolo in area dello Stato Città del Vaticano ;

- il mandato all'Ufficio per Roma Capitale di trasferire ai soggetti beneficiari le occorrenze finanziarie per far fronte agli oneri relativi alla progettazione degli interventi ed alle eventuali attività di indagine a questa strumentali;
- l'avvio della procedura per la definizione dei criteri di monitoraggio e delle misure di snellimento procedurale (in attuazione dell'art. 1, comma 6 bis, della legge n. 651/1996);
- la ripartizione del contributo complessivo di Lit. 40 miliardi a favore dell'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.A., per l'assolvimento dei compiti ad essa attribuiti in materia di accoglienza e di monitoraggio, rispettivamente in 32 miliardi (accoglienza) ed 8 miliardi (monitoraggio) e la calendarizzazione del trasferimento delle quote relative ai 32 miliardi (art. 1, comma 12, del D.L. n. 551/1996).

Con il successivo DPCM in data 11 dicembre 1996, sono state adottate alcune importanti direttive in ordine alla gestione ed al controllo sull'attuazione del Piano:

- "Indirizzi per l'attuazione finanziaria del Piano";
- "Indirizzi circa le modalità per la trasparenza delle decisioni e degli atti concernenti l'attuazione del Piano e l'informazione della pubblica opinione";
- "Criteri per il monitoraggio".

Infine, con D.M. in data 21 dicembre 1996, è stato adottato il parziale definanziamento dell'intervento relativo alla realizzazione dell'asse viario Olimpica - Pineta Sacchetti (D.12.01), deliberato dalla Commissione al fine di fronteggiare le maggiori occorrenze finanziarie indispensabili per la realizzazione del Sottopasso di Castel Sant'Angelo e della

Galleria Principe Amedeo d'Aosta, fissate rispettivamente in 169 e 68 miliardi. Tale definanziamento che doveva essere "momentaneo", è poi divenuto definitivo.

La seconda relazione (1° aprile - 30 giugno 1997)

La suddetta relazione, sulla scorta della precedente, ha dato atto dei provvedimenti adottati nel periodo in esame e segnatamente dei DD.MM. 18 aprile 1997 e 24 giugno 1997.

Con il primo, tra l'altro:

- è stato ridotto l'importo dello stanziamento a favore dell'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.A., portandolo dagli originari 40 miliardi a 32 miliardi. Ciò in quanto la legge di conversione n.651/96 del citato DL n. 551/96, recante "Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000", ha limitato il contributo in questione alle prestazioni connesse al "piano di accoglienza", eliminando, pertanto, qualsiasi riferimento a compiti nel campo del "monitoraggio";
- si è stabilito di subordinare l'effettivo trasferimento delle somme stanziare a favore di interventi presenti anche nel Programma per Roma Capitale (legge n. 396/90), alla certificazione circa l'autonomia funzionale degli interventi relativi al Giubileo, rispetto a quelli già facenti parte del Programma per Roma Capitale;
- si è precisato che con la locuzione "termini entro i quali devono essere perfezionati gli adempimenti amministrativi" di cui al comma 3, lettera c), dell'articolo 2, della legge n. 651/1996, debba intendersi la data del verbale di aggiudicazione del lavoro, servizio o fornitura;
- si è, altresì, precisato che con la locuzione "sensibile aumento dei costi preventivati per la realizzazione", di cui al comma 3 bis, dell'articolo 1, della legge n. 651/1996, debba intendersi l'aumento superiore al 20% dell'importo di aggiudicazione, se intervenuto, ovvero del solo importo del lavoro, servizio o fornitura, quale risulta dal quadro economico, nel caso di gara non ancora espletata;
- si è stabilito che la Commissione procedesse, in sede di modifica ed integrazione al Piano, ad una valutazione comparativa delle richieste di inclusione, dando priorità alla finalità perseguita dagli interventi proposti, al relativo grado di fattibilità in relazione al livello di definizione progettuale conseguito, alla complessità realizzativa ed al grado di perfezionamento degli adempimenti amministrativi;
- si è stabilito che le proposte di modifiche del Piano relative a strutture alberghiere ed extra - alberghiere fossero indirizzate direttamente alla Regione Lazio, titolare dell'intervento relativo agli incentivi previsti per questo specifico settore;
- è stato inserito nel Piano con codice F.04.02 e con apposito finanziamento, l'intervento denominato "Osservatorio sul Piano del Giubileo";
- in merito all'attività di "monitoraggio" del Piano, il cui coordinamento era già stato affidato all'U.R.C.G.E., si è demandato al Ministro dei lavori pubblici l'espletamento della gara per l'individuazione del soggetto monitore e sono stati approvati il "Disciplinare tecnico e capitolato d'onere" elaborati dall'Ufficio anzidetto.

Con il DM 24 giugno 1997 sono state apportate altre modifiche ed integrazioni al Piano che si sono concretizzate principalmente in :

- taluni definanziamenti, cambi di soggetti beneficiari e proroghe temporali, nonché finanziamenti di interventi relativi al prioritario settore della sicurezza delle Basiliche patriarcali, degli Aeroporti di Fiumicino e Ciampino, del porto canale di Fiumicino al fine di garantire la sicurezza dell'accesso a quest'ultimo e per consentire un migliore espletamento delle funzioni di soccorso a mare;

sono inoltre state assunte le seguenti determinazioni:

- si è stabilito di sottoporre ad ulteriore istruttoria – per la verifica di conformità ai criteri indicati dalla LR n. 20/97 in materia di ricettività - tutti gli interventi ricompresi nel Piano, rubricati con codice A.07, ad eccezione di quelli di nuova costruzione ed ampliamento di strutture ricettive;
- si è stabilito che la prima relazione al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi del Piano per il Giubileo fosse presentata direttamente dal Ministro dei lavori pubblici delegato per materia;
- si è stabilito inoltre che le risorse rivenienti da eventuali futuri definanziamenti fossero prioritariamente destinate ai settori della mobilità, della sicurezza e della protezione civile, dell'accoglienza, della ricettività e della gestione dell'evento.

La terza relazione (1° luglio – 30 settembre 1997)

L'attività di modifica ed integrazione del Piano esercitata, nel periodo in esame, dalla Commissione si è formalizzata con il D.M. del 4 agosto 1997. In particolare con tale atto:

- si è confermato l'inserimento nel Piano di tutti gli interventi già rubricati con codice A.07, sottoposti al supplemento istruttorio succitato, e concernenti il "Completamento della rete degli ostelli e campeggi nella città metropolitana e nella regione, al fine di potenziare l'offerta di strutture ricettive a basso costo", vuoi in quanto conformi ai criteri della LR n. 20/97, vuoi perché contraddistinti da finalità coerenti con le celebrazioni giubilari;
- è stato disposto che i soggetti beneficiari degli interventi rubricati con codice A.07, dovessero attenersi alle disposizioni del comma 1, art. 12, della legge regionale del Lazio n. 20/1997, in merito al mantenimento della titolarità e della destinazione d'uso dell'immobile ad attività ricettiva per non meno di dieci anni dalla data dell'erogazione del contributo;
- sono state assentite modifiche di titoli e termini temporali relative ad alcuni interventi;
- si è preso atto dell'esigenza di far fronte all'onere per la realizzazione degli svincoli del parcheggio del Gianicolo, pari ad un costo stimato di Lit. 11.950.000.000, e la Commissione si è impegnata a reperire tale somma a valere sui ribassi d'asta intervenuti a seguito dell'aggiudicazione dei lavori o forniture finanziati ai sensi della legge n. 651/96.

La Relazione oltre a fornire elementi circa lo stato di attuazione degli adempimenti amministrativi, riportava anche lo stato di avanzamento della fase realizzativa, riferendo che, in merito alla gestione finanziaria, al 30 settembre 1997, erano stati effettuati 104 mandati di pagamento per complessive Lit. 133.371.290.000, nonché trasferimenti, con variazione compensativa di bilancio, al Ministero BB.CC.AA. per Lit. 327.315.000.000 ed al Ministero degli Interni per Lit. 5.000.000.000.

Nel trimestre in esame la Commissione è stata inoltre aggiornata sull'attività svolta dall'U.R.C.G.E. in ordine a tutte le procedure relative all'appalto del "Servizio di monitoraggio del Piano". In particolare sono stati resi noti i tempi e le modalità della procedura di gara ad evidenza pubblica in ambito CEE, in relazione alla quale, in data 29 settembre si era ormai giunti alla conclusione dei lavori della Commissione giudicatrice - all'uopo nominata dal Ministro dei lavori pubblici - , con l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, risultata essere quella presentata dall'ATI fra Italconsult, S.p.A., SIM - Società Italiana per il Monitoraggio S.p.A. e Infraplan S.A..

La quarta relazione (1° ottobre - 31 dicembre 1997)

La relazione relativa a tale periodo fa riferimento al D.M. 22 dicembre 1997 con il quale, tra l'altro:

- sono state recepite le modifiche ed integrazioni che la Commissione ha apportato al Piano, nel quadro della propria attività di programmazione ed indirizzo, ed in particolare è stato inserito nel Piano, con codice D.08.03, l'intervento avente per oggetto le "Interconnessioni tra il parcheggio del Gianicolo e la viabilità esterna", con un finanziamento di 11.950 milioni;
- si è stabilito l'obbligo per i soggetti beneficiari dei finanziamenti di comunicare tempestivamente alla Commissione la data relativa all'intervenuta aggiudicazione dei lavori;
- si è altresì stabilito l'obbligo, in capo al soggetto beneficiario del finanziamento, ovvero, al Provveditorato alle Opere Pubbliche del Lazio nella qualità di stazione appaltante, di comunicare all'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi, al momento dell'intervenuta aggiudicazione definitiva dell'appalto, l'importo dei lavori a base d'asta, nonché il valore assoluto e il valore percentuale del ribasso d'asta intervenuto.

La Relazione dava inoltre notizia dell'avvenuto scambio di note tra la Santa Sede e lo Stato Italiano, di cui al comma 13, art. 1, della legge n. 651/96, concernente le modalità di attuazione dell'intervento relativo al parcheggio da realizzarsi sul Gianicolo in area extraterritoriale (tale argomento è comunque più diffusamente trattato al punto 1.4 della presente Relazione).

In ordine allo stato di avanzamento della fase realizzativa del Piano, la Relazione riportava il seguente prospetto relativo agli impegni di spesa e trasferimenti di risorse finanziarie aggiornato al 31 dicembre 1997:

Impegni	Lit. 534.949.437.700
Trasferimenti al Ministero BB.CC.AA.	Lit. 331.813.500.000
Trasferimenti al Ministero degli Interni	Lit. 50.000.000.000

per un totale di Lit. 916.762.937.700 di cui Lit. 646.539.703.400 trasferite anche in termini di cassa. Gli impegni assunti si riferivano a 193 interventi, vuoi per anticipi per le attività progettuali (circa 76 miliardi), vuoi per anticipazioni su lavori o forniture già appaltate (circa 358 miliardi).

Il trasferimento al Ministero per i beni Culturali e Ambientali era riferito all'avvio di tutti gli interventi di competenza ricompresi nel Piano. Il trasferimento al Ministero degli Interni era riferito agli interventi in materia di sicurezza.

Alla fine del trimestre in questione sono intervenuti altresì due fatti significativi ai fini del controllo e della gestione del Piano del Giubileo ed di tutte le attività ad esso comunque connesse.

Il primo concerne la stipula del contratto di appalto relativo al "Servizio di monitoraggio del Piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000", appalto affidato in data 18 dicembre 1997 alla già citata ATI fra le Soc. Italconsult, SIM - Società Italiana per il Monitoraggio e Infraplan, per un importo contrattuale di Lit. 4.019.037.400 (IVA esclusa).

Con tale atto ha preso così avvio quella importante attività di verifica e controllo dell'avanzamento del Piano prevista dalla legge n.651/96 - alla quale è dedicata una apposita sezione della presente Relazione -, che si è affiancata a quella già esercitata dalla Commissione, dal Ministro dei lavori pubblici, dalla BEI, dall'U.R.C.G.E., nonché da tutti gli altri soggetti a diverso titolo coinvolti nella realizzazione del Piano.

Il secondo riguarda la "Nomina del Sindaco di Roma a commissario straordinario del Governo per il coordinamento operativo degli interventi e dei servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000 nell'ambito del territorio comunale di Roma" avvenuta con DPCM in data 31 dicembre 1997.

Con tale provvedimento al Sindaco di Roma - affiancato da un Comitato di coordinamento composto di quindici membri e costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e da un nucleo di esperti in numero massimo di cinque- è stato affidato, con mandato fino al giugno 2001, il compito di coordinare i soggetti titolari di interventi localizzati nel Comune di Roma al fine di:

- formulare al Ministro competente per delega, proposte di rimodulazione del Piano, anche in ordine alla priorità delle iniziative da assumersi, nonché alle possibili intese con altre amministrazioni, per le attività ed i servizi di loro competenza;
- proporre misure organizzative e procedurali tese alla tempestiva realizzazione di tutti gli adempimenti per il Giubileo;
- coordinare le modalità ed i tempi di realizzazione degli interventi, segnatamente nelle aree delle basiliche e nel centro della città;

- assicurare il coordinamento operativo tra i cantieri inclusi nel Piano e quelli comunque realizzati benché non ricompresi nello stesso;
- armonizzare le esigenze operative dei cantieri con quelle della comunità locale, con riferimento sia ai problemi del funzionamento dei servizi a rete ed alla persona, che a quelli relativi alla sicurezza e salubrità ambientale, nonché alla informazione ed alla trasparenza delle procedure;
- coordinare le attività previste dal "piano dell'accoglienza", anche in riferimento al programma delle manifestazioni e delle iniziative concomitanti ;
- assicurare l'attuazione delle indicazioni della Commissione mista fra lo Stato Italiano e la Santa Sede.

Per il raggiungimento dei fini anzidetti, al Commissario Straordinario è stato conferito il potere di impartire, alle amministrazioni competenti, direttive ed indicazioni operative, e di ottenere dalle stesse tutte le informazioni e la documentazioni ritenute utili all'espletamento del mandato.

Al Commissario è stato altresì attribuito il compito di promuovere la convocazione di conferenze di servizi, ai sensi della legge 15 maggio 1997, n.127, nonché quello di riferire periodicamente al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dei lavori pubblici, delegato per le aree urbane, *"sull'andamento delle iniziative, sui loro effetti e sugli aspetti critici che eventualmente ne ostacolano la proficua attuazione"*.

La quinta relazione (1° gennaio – 31 dicembre 1998)

Nel corso del 1998 la Commissione per Roma Capitale ha proceduto ad una sempre più incisiva azione di modifica ed integrazione del Piano, in modo da renderlo più aderente alle necessità emergenti dall'aggiornamento dei programmi delle varie Amministrazioni o degli altri soggetti beneficiari dei finanziamenti, in ordine all'accertamento della concreta fattibilità di talune opere anche per sopravvenute esigenze non previste in precedenza. L'attività di rimodulazione del Piano, soprattutto per ciò che concerne il finanziamento di nuove iniziative o l'integrazione finanziaria di interventi già presenti nel Piano, si è resa possibile grazie alle risorse finanziarie rese disponibili sia dai definanziamenti parziali o totali di taluni interventi, sia dai ribassi d'asta intervenuti a seguito dell'aggiudicazione dei lavori o forniture che, con frequenza sempre crescente, passavano dalla fase relativa agli adempimenti amministrativi, a quella realizzativa.

In particolare occorre innanzitutto menzionare il definanziamento, provvedimento adottato con apposito DM in data 5 febbraio 1998, dell'intervento relativo al Sottopasso di Castel Sant'Angelo (D.07.01) e l'inserimento nel Piano di un nuovo intervento denominato "Sottovia Lungotevere in Sassia" rubricato con codice D.07.02 e dotato di un'assegnazione finanziaria pari a Lit. 43,5 miliardi.

Il definanziamento del "Sottopasso" – un'opera particolarmente significativa per la

sua rilevanza strategica nell'assetto della viabilità del più importante settore della città di Roma in occasione del Giubileo - è intervenuto a seguito del mancato raggiungimento dell'unanimità dei consensi in sede di conferenza dei servizi (19.12.1997), dovuto, fra l'altro, a perplessità emerse in ordine alla realizzabilità dell'opera nei tempi prescritti, anche in relazione agli ulteriori approfondimenti archeologici ed idrogeologici richiesti.

E' però con la seduta dell'11 marzo 1998 che la Commissione ha apportato un significativo ed incisivo insieme di modifiche ed integrazioni al Piano, recepito con D.M. in data 8 maggio 1998, pubblicato sulla GU. n.150 del 30 giugno 1998. Con detto decreto si è provveduto:

- ad accogliere le richieste di proroga dei tempi programmati - lettere c) e d) - concernenti una serie di interventi per i quali tali slittamenti temporali erano compatibili con il completamento degli interventi stessi entro l'inizio dell'anno giubilare;
- a modificare il titolo del settore E del Piano da "Servizi speciali e formazione" in "Sicurezza, protezione civile, servizi speciali e formazione", per renderlo congruente con l'effettiva tipologia di interventi in esso attualmente ricompresi;
- a definire puntualmente, sulla base degli approfondimenti programmatici e progettuali eseguiti dai soggetti attuatori, gli interventi - di valenza strategica in relazione alle celebrazioni giubilari - concernenti le aree delle Basiliche (S. Pietro in Vaticano, San Giovanni in Laterano, Santa Croce in Gerusalemme, Santa Maria Maggiore, San Paolo Fuori le mura) che sono stati disaggregati, peraltro senza aumento di spesa, in interventi inerenti settori specifici ed attribuiti agli effettivi soggetti attuatori con i relativi finanziamenti;
- a definanziare totalmente o parzialmente cinque interventi (A01.08, A09.01, C01.17, C03.05, D.04.01) -per i quali e per i successivi si rinvia all'apposito paragrafo - in quanto giudicati non fattibili in tempo utile, per un totale di Lit. 97.250 milioni. Fra questi va segnalato quello relativo alla linea tranviaria Archeotram ed opere connesse;
- a definanziare inoltre (al netto dei trasferimenti già operati), su proposta del rispettivo soggetto beneficiario, per far fronte al finanziamento di interventi ritenuti di importanza strategica ai fini delle celebrazioni giubilari, undici opere, ancorché valutate fattibili (B01.01, B08.06., B12.01, B16.21, B16.22, B.16.23, C.01.08, C01.09, C.19.01/a1, D.02.01, D.03.01, per un totale di Lit. 196.478 milioni.

Ancora, per effetto degli approfondimenti programmatici e progettuali condotti dai rispettivi soggetti beneficiari, sono stati definanziati i seguenti interventi, A.07.02, C01.26, C07.01, D19.02; -E04.01 -E04.04, per un totale di £. 51.600 milioni.

E' stato altresì revocato il finanziamento relativo all'intervento A07.02 - "Campeggio da realizzare nell'area dell'Istituto Tecnico Agrario Garibaldi" per Lit.321.100.000.

Si è provveduto anche al definanziamento parziale di alcuni interventi localizzati a Castel Gandolfo: C.04.01, C.04.02/A, C.04.02/B, C.04.03, C.04.04, per un totale di 11.050 milioni.

Quest'ultima decisione è scaturita a seguito dell'accertamento, avvenuto in sede di

conferenza di servizi, della sussistenza di vincoli di tutela ambientale sulle aree interessate dagli interventi suddetti e dalla conseguente impossibilità di realizzare le opere proposte.

Si è inoltre accertato in circa 71 miliardi l'ammontare, immediatamente disponibile, dei ribassi d'asta conseguenti all'espletamento delle gare d'appalto già intervenute in relazione ad interventi ricompresi nel Piano.

La Commissione ha pertanto avuto a disposizione, fra definanziamenti e ribassi d'asta, una somma di circa 550 miliardi, pari ad un settimo dell'intero ammontare finanziario del Piano, da destinare a modifiche ed integrazioni al Piano stesso.

Tale considerevole somma è stata destinata, per circa 121 miliardi ad integrazioni finanziarie di interventi già ricompresi nel Piano e per circa 428 miliardi al finanziamento di 66 nuovi interventi, scelti nell'ambito dei settori ritenuti prioritari in relazione ai criteri di selezione già precedentemente stabiliti dalla Commissione stessa. Si segnalano in particolare 140 miliardi destinati a due interventi promossi dal Comune di Roma per "Incentivi per la manutenzione ed il decoro cittadino e parcheggi pertinenziali"; 93 miliardi circa al Ministero dell'Interno e a quello della Difesa per 18 interventi riferiti alla realizzazione di strutture o di forniture o prestazioni di servizi inerenti problemi di "pubblica sicurezza" o "servizi speciali"; 50 miliardi sono poi stati destinati alle provincie di Viterbo, Rieti, Frosinone e Latina per interventi finalizzati al miglioramento della viabilità provinciale. Nell'elenco figurano inoltre sei interventi concernenti le Basiliche di S. Maria Maggiore, S. Giovanni in Laterano e S. Paolo fuori le Mura, per i quali, essendo gli immobili di proprietà della Santa Sede, si è reso necessario un ulteriore scambio di note.

Con il DM in data 15 maggio 1998 le modifiche ed integrazioni al Piano sono state limitate alla sola ridefinizione degli interventi relativi al Comune di Castel Gandolfo, mentre sono state introdotte importanti modifiche agli "Indirizzi di attuazione finanziaria del Piano". Queste ultime sono state deliberate dalla Commissione, anche al fine di snellire ulteriormente le procedure amministrative di natura finanziaria e ridurre i relativi tempi, in analogia a quelle previste in relazione alla legge n. 270/97 concernente il Piano degli interventi per il Giubileo del 2000 in località al di fuori del Lazio. In particolare l'erogazione delle risorse occorrenti per la realizzazione dei lavori o delle forniture, una volta intervenuta l'aggiudicazione della gara d'appalto, è passata dal 20 al 50% delle risorse stesse.

Con il successivo DM in data 16 luglio 1998, la Commissione ha movimentato circa 150 miliardi, ripartendo tale somma in quanto a 42 miliardi circa in integrazioni finanziarie di interventi già ricompresi nel Piano ed in quanto a 106 miliardi circa, in finanziamenti di 23 nuovi interventi, fra i quali circa 38 miliardi per tre interventi concernenti la Stazione Termini, 24 miliardi all'ATAC per una ulteriore fornitura di mezzi pubblici, nonché altri finanziamenti nel campo dei "servizi speciali" - sicurezza e sanità - ed uno di tre miliardi destinato alla definizione progettuale ed agli studi relativi alla "Area Grandi Eventi", individuata, dopo lunghe e difficili trattative, nell'ambito di Tor Vergata.

Nel Piano, ai sensi e per gli effetti del comma 6, art. 1, della legge n. 270/1997 - quella

concernente il Piano degli interventi per il Giubileo in località al di fuori del Lazio - sono inoltre stati inseriti tre interventi proposti da soggetti privati, senza oneri a carico dello Stato ed ai soli fini di poter utilizzare le procedure acceleratorie richiamate dal citato testo di legge.

Al Decreto in questione è stata inoltre allegata, sub E, la "Normativa di riferimento per l'attuazione degli interventi inclusi nel Piano del Giubileo Lazio" che la Commissione ha definito, anche in questo caso in analogia con l'operato dalla Commissione preposta alla definizione del Piano per il Giubileo al di fuori del Lazio, per dissipare alcuni dubbi interpretativi circa l'applicazione della legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, in merito ad interventi finanziati ai sensi della legge n. 651/96 e realizzati da enti ecclesiastici.

Con delibera n. 6 del 1 dicembre 1998, recepita con DM in data 7 gennaio 1999, la Commissione ha movimentato circa 179 miliardi, dei quali, circa 53 assegnati al finanziamento di 11 nuovi interventi e circa 109 ad integrazioni di interventi già presenti nel Piano. La Commissione ha stabilito, inoltre, di accantonare circa 13 miliardi quale fondo per fare fronte alla eventuale corresponsione di premi di accelerazione previsti negli atti di gara e nei relativi contratti, in favore degli esecutori di interventi compresi nel Piano, che ultimino i lavori in anticipo rispetto ai tempi contrattuali. La Commissione ha altresì individuato i settori o le tipologie di intervento, elencati in ordine di priorità, da finanziarsi con le future somme rivenienti dai ribassi d'asta.

Nel periodo in esame sono altresì state emanate tre direttive del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo del 2000

Con la n. 1 del 5 maggio 1998, il Commissario Straordinario ha impartito disposizioni e richiesto informative coerentemente con i compiti di coordinamento conferitigli in materia di Giubileo, ed ha altresì delineato la suddivisione delle competenze e le rispettive titolarità in ordine alle strutture chiamate a collaborare con l'Ufficio del Commissario stesso. Quest'ultimo Ufficio ha altresì, in attuazione della Direttiva. 1, impartito alcune disposizioni per disciplinare la "anticipazione dei lavori appaltati" ed il relativo "premio di accelerazione".

Con la Direttiva n. 2 del 18 maggio 1998, il Commissario ha posta in essere la nuova organizzazione finalizzata al coordinamento dei cantieri insistenti sul territorio del Comune di Roma ed articolata nel nuovo "Ufficio Centrale Temporaneo" e del già operante "Ufficio Speciale coordinamento cantieri".

Con la Direttiva n. 3 del 29 dicembre 1998, il Commissario ha provveduto ad individuare, nell'ambito delle attività afferenti al Piano dell'accoglienza, le seguenti aree tematiche (settori) e le rispettive amministrazioni o enti incaricati della gestione dell'anno 2000:

Settore	Responsabile Istituzionale
Sicurezza	Prefettura di Roma
Grandi Eventi	Agenzia per il Giubileo
Protezione civile	Prefettura di Roma
Igiene Urbana	AMA

Sanità	Regione Lazio
Mobilità locale	Comune di Roma
Volontariato (parte italiana)	Agenzia per il Giubileo
Ricettività	Regione Lazio
Informazione di servizio	Agenzia per il Giubileo
Comunicazione locale	Agenzia per il Giubileo
Comunicazione ed informazione nazionale ed internazionale	Dipartimento per il Turismo
Sala Situazioni	Agenzia per il Giubileo
Coordinamento attività operative Giubileo Lazio ed Extra Lazio	Dipartimento per il Turismo

La sesta relazione (1° gennaio - 31 marzo 1999)

Nel corso del I° trimestre 1999 non sono state effettuate riunioni della Commissione per Roma Capitale, integrata con i rappresentanti delle altre Province del Lazio, di conseguenza dal 31 dicembre 1998 (4° trimestre '98) al 31 marzo 1999 (1° trimestre '99) il Piano degli interventi per il grande Giubileo del 2000 nel Lazio non ha subito alcuna modificazione nella struttura e nell'articolazione rispetto a quelle già rappresentate nella precedente relazione al Parlamento.

Si ritiene utile, comunque, riportare in sintesi la situazione strutturale al 31 marzo 1999.

Il Piano comprende ancora n. 754 interventi per un investimento complessivo di 3.652 miliardi a fronte di un onere totale a carico della Legge 651/96 di circa 3.471 miliardi e la ripartizione degli interventi, per numero e per entità finanziaria risulta così articolata:

Per Categorie

- N.	438	Lavori	per un importo di 2050,8 miliardi
- N.	90	Forniture	per un importo di 785,8 miliardi
- N.	209	Beni Culturali	per un importo di 323,0 miliardi
- N.	17	Incentivi	per un importo di 312,7 miliardi

Per settore

- N.	85	Sociale e accoglienza	per un importo di 300,4 miliardi
- N.	352	Beni culturali	per un importo di 557,3 miliardi
- N.	136	Manutenzione e arredo urbano	per un importo di 571,2 miliardi
- N.	63	Accessibilità e mobilità	per un importo di 1372,4 miliardi
- N.	104	Servizi speciali e formazione	per un importo di 489,7 miliardi
- N.	14	Informazione e preparazione evento	per un importo di 180,4 miliardi

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per localizzazione

- N.	499	Comune di Roma	per un importo di	2578 miliardi
- N.	141	Provincia di Roma	per un importo di	540,2 miliardi
- N.	29	Provincia di Frosinone	per un importo di	40,5 miliardi
- N.	32	Provincia di Latina	per un importo di	36,4 miliardi
- N.	20	Provincia di Rieti	per un importo di	41,3 miliardi
- N.	17	Provincia di Viterbo	per un importo di	33,7 miliardi
- N.	16	Senza riferimenti territoriali	per un importo di	201,2 miliardi

Per categorie di soggetti beneficiari

- N.	257	Amministrazioni centrali	per un importo di	1034,8 miliardi
- N.	62	Amm. regionali e Provinciali	per un importo di	389,9 miliardi
- N.	278	Amministrazioni comunali	per un importo di	851,9 miliardi
- N.	157	Altri soggetti	per un importo di	1194,8 miliardi

Migliorata risulta, invece, la situazione sullo stato di attuazione a confronto con il trimestre precedente; infatti, nel corso degli ultimi tre mesi sono giunti a completamento circa 30 ulteriori interventi facendo così crescere il numero delle ultimazioni da 70 a 100.

Anche il numero degli interventi in fase di realizzazione è cresciuto dal 31 dicembre scorso ad oggi. La crescita è di sole 31 unità, passando gli interventi in cantiere dai 432 agli attuali 463, ma va tenuto conto che, sommando anche gli interventi conclusi, il numero degli interventi in fase di realizzazione, pari a 563, raggiunge il 74,67% del totale.

L'avanzamento medio nel processo attuativo è aumentato dal 62% al 70%, ma resta un ritardo medio di 104 giorni negli affidamenti rispetto alla programmazione iniziale, leggermente superiore a quello, di 100 giorni, registrato a dicembre '98.

Rispetto all'articolazione in «categorie», quella dei «Beni Culturali» risulta in più avanzato stato di attuazione, essendo quasi tutti gli interventi già appaltati, mentre nella categoria «lavori» solo l'81,5% è in cantiere rispetto al 99,7% programmato e nelle «forniture/incentivi» la percentuale scende al 66,2% rispetto al 98,2%.

Anche l'esame dello stato di attuazione, per «settori d'intervento», registra il valore più alto di cantierizzazione nel settore dei «Beni Culturali» (N.B. che non coincide con la categoria Beni Culturali) pari al 90,34%, con 78 interventi interamente ultimati, seguono il settore della «accessibilità e mobilità» con il 76,19% e n. 7 interventi ultimati, quello del «sociale ed accoglienza» con il 75,29%, quello della «informazione e preparazione evento» con il 64,29%, quello della «manutenzione ed arredo urbano» con il 56,62% ed infine il settore dei «servizi speciali e formazione» con il 45,19%.

Rispetto all'articolazione del Piano per ambiti di «localizzazione», gli interventi in cantiere in provincia di Frosinone raggiungono il 96,55%, seguono la provincia di Rieti con il 95,00%, la provincia di Viterbo con il 94,11%, la provincia di Roma con l'86,53%, la provincia di Latina, il Comune di Roma con il 69,94% e con 78 interventi ultimati e, da ultimo, con il 25,00% gli interventi senza riferimento territoriale.

La categoria di «soggetti beneficiari», che registra il valore più alto di cantierizzazione è quella delle «Amministrazioni centrali» con 69 interventi interamente ultimati, seguono la categoria delle «Amministrazioni regionali e Provinciali» con il 72,58 % ma con 2 soli interventi ultimati, le «Amministrazioni comunali» con il 72,31% e con 16 interventi ultimati ed infine, gli «Altri soggetti» con il 56,69% e 13 ultimazioni.

La settima relazione (1° aprile 1999 - 30 settembre 1999)

La presente relazione prende in esame il periodo dal 1° aprile 1999 al 30 settembre 1999. Nel corso di tale semestre la Commissione per Roma Capitale, integrata con i rappresentanti delle altre province del Lazio, si è riunita due volte: il 27 aprile 1999 ed il 22 luglio 1999.

Da tali riunioni sono scaturiti i decreti del Ministro dei Lavori pubblici delegato per Roma Capitale e Giubileo del 19 maggio e del 5 agosto 1999.

Con il D.M. 19 maggio 1999 sono state apportate modifiche al Piano degli interventi per il Giubileo che si sostanziano:

nell'accertamento di maggiori disponibilità finanziarie rivenienti dall'approvazione dei quadri tecnici economici e dall'espletamento di gare d'appalto;

nel definanziamento totale dei seguenti interventi:

B.12.23 - "Completamento dei lavori di restauro e rifacimento dei prospetti, revisione dei tetti e lavori interni" del Palazzo Sciarra in via della Stamperia per un ammontare di £ 1.500.000.000;

C.02.02.2.3 - "MER: Progetto di riqualificazione ambientale di via Merulana ed aree limitrofe nell'area della Basilica di San Giovanni", per un ammontare di £ 4.943.262.000;

D.05.01/8 - "Fornitura materiale rotabile ferrovia Roma Pantano", per un ammontare di £ 12.200.000.000;

E.02.19 - "Programma di potenziamento dell'Ospedale di S. Carlo di Nancy", per un ammontare di £ 3.000.000.000;

- nel definanziamento parziale dei seguenti interventi:

A.06.02 - "Interventi di ristrutturazione di strutture pubbliche (IPAB e IACP) per l'accoglienza ai pellegrini disagiati", il cui stanziamento è ridotto da £ 20.800.000.000 a £ 14.426.364.000, con un'economia pari a £ 6.373.636.000;

C.03.06 - "Incentivi per la manutenzione edilizia ed il decoro cittadino e parcheggi

pertinenziali – 1° stralcio”, il cui stanziamento è ridotto da £ 112.500.000.000 a £ 92.000.000.000, con un’economia pari a £ 20.500.000.000, che d’intesa col comune di Roma restano nelle sue disponibilità per l’intervento D.23.02;

C.1.30 - “Interventi di abbattimento delle barriere architettoniche relative ai lavori ATAC e sedi stradali adiacenti”, il cui stanziamento è ridotto da £ 5.000.000.000 a £ 2.947.589.621 con un’economia pari a £ 2.052.410.379;

C.11.1/1 - “Area archeologica del Celio. Via di S. Gregorio al Celio e mura perimetrali – interventi di restauro e manutenzione”, il cui stanziamento è ridotto da £ 1.000.000.000 a £ 117.135.000, con un’economia immediata pari a £ 882.865.000 e fatta salva la maggior somma che potrà risultare all’esito del procedimento contabile di recupero delle somme trasferite;

C.12.01 - “Villa Doria Pamphili (Roma). Realizzazione della recinzione e sistemazioni a verde e recupero ambientale delle aree prospicienti la via olimpica” il cui stanziamento è ridotto da £ 4.600.000.000 a £ 3.300.000.000, con un’economia immediata pari a £ 1.300.000.000;

C.18.04 - “Bosco e cave nel parco dei Castelli Romani (Marino/Roma). Interventi di riqualificazione”, il cui stanziamento è ridotto da £ 1.200.000.000 a £ 900.000.000, con un’economia immediata pari a £ 300.000.000;

C.02.01.1.1 - “BOR”: Progetto di riqualificazione ambientale di Borgo S. Spirito ed aree limitrofe nell’area della Basilica di S. Pietro in Vaticano”, il cui stanziamento è ridotto da £ 5.347.538.000 a £ 4.005.117.306, con un’economia immediata pari a £ 1.342.420.694;

C.02.01.1.3 - “CON”: Progetto di riqualificazione ambientale di via della Conciliazione ed aree limitrofe nell’area della Basilica di S. Pietro in Vaticano”, il cui stanziamento è ridotto da £ 4.583.604.000 a £ 2.687.121.194, con un’economia immediata pari a £ 1.896.482.806;

D.14.03 - “ S.P. Laurentina (Roma) dal GRA fino al Km 19.500. Opere di adeguamento e manutenzione straordinaria”, il cui stanziamento è ridotto da £ 15.000.000.000 a £ 1.800.000.000, con un’economia immediata pari a £ 13.200.000.000 e fatta salva la maggior somma che potrà risultare all’esito del procedimento contabile di recupero delle somme trasferite;

E.01.11 - “Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma). Realizzazione di una sede di zona via Gomenizza”, il cui stanziamento è ridotto da £ 2.500.000.000 a £ 125.000.000, con un’economia immediata pari a £ 2.375.000.000 e fatta salva la maggior somma che potrà risultare all’esito del procedimento contabile di recupero delle somme trasferite;

E.02.03 - “Complesso ospedaliero S. Eugenio /C.T.O. (Roma). Realizzazione del Dipartimento Emergenza Accettazione di secondo livello (1° stralcio funzionale)”, il cui stanziamento è ridotto da £ 30.000.000.000 a £ 24.000.000.000, con un’economia immediata pari a £ 6.000.000.000;

E.02.14 - “Servizi di prevenzione e tutela igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro (Lazio). Potenziamiento e informatizzazione”, il cui stanziamento è ridotto da £ 7.140.000.000 a £ 5.000.000.000, con un’economia immediata pari a £ 2.140.000.000, che d’intesa con la Regione Lazio restano nelle sue disponibilità per l’intervento E.O4.03;

- nell'avvio della procedura di contestazione a fini di definanziamento per gli interventi per i quali risultano inutilmente spirati i termini temporali fissati dal Piano;
- nell'approvazione delle richieste di taluni differimenti dei termini ritenuti compatibili con le scadenze giubilari;
- nell'inclusione nel Piano di taluni interventi coerenti con le priorità già precedentemente stabilite dalla Commissione;
- in talune modifiche degli indirizzi per l'attuazione finanziaria intese a precisare gli aspetti concernenti gli oneri di progettazione ed altre procedure per il trasferimento dei fondi ai soggetti beneficiari del finanziamento.

Con il D.M. che ha recepito la deliberazione n. 2/99 del 29 luglio 1999, sono state apportate ulteriori modifiche al Piano degli interventi che si sostanziano:

- nel definanziamento totale dei seguenti interventi:

A 07.03 concernente la realizzazione del campeggio nell'area circostante l'ex ospedale psichiatrico S. Maria della Pietà, non essendo ancora intervenuto il necessario accordo di programma ai fini della realizzazione dell'opera, con recupero di L. 676.000.000;

D05.01/6, concernente la fornitura dell'equipaggiamento di chopper per motrici della linea metro A, con recupero di L. 7.891.000.000, a causa dell'impossibilità di assicurare la fornitura in tempi compatibili con le esigenze giubilari;

- nel definanziamento parziale dell'intervento A.07.07/A, relativo al Centro di accoglienza turistica del Comune di Frascati per un ammontare di L. 1.738.500.000, fatta salva la maggior somma che potrà risultare all'esito del procedimento contabile di recupero delle somme trasferite;
- nell'avvio della procedura di contestazione a fini di definanziamento per gli interventi per i quali risultano inutilmente spirati i termini temporali fissati dal Piano;
- nell'approvazione delle richieste di taluni differimenti dei termini ritenuti compatibili con le scadenze giubilari;
- nell'approvazione delle richieste di integrazione di finanziamento per taluni interventi ritenuti prioritari;
- nell'inclusione nel Piano di ulteriori interventi ritenuti prioritari sulla base di ulteriori esigenze strategiche di armonizzazione;
- in un autovincolo per la destinazione di ulteriori risorse che si rendessero disponibili sulla base di successivi definanziamenti.

Al 30 settembre 1999 il Piano conta 801 interventi attivi per un costo complessivo di 3.666 miliardi di lire ed un finanziamento accordato di 3.482,4 miliardi di lire. Gli originari 831 interventi si sono ridotti all'attuale ammontare per effetto del definanziamento di 30 iniziative, delle quali solo 17 continuano a figurare nel Piano con residue assegnazioni finanziarie per un ammontare complessivo di £ 17.351 miliardi.

Nell'ambito degli 801 interventi del Piano sono ricompresi anche 3 interventi di titolarità privata, senza quindi assegnazioni finanziarie e l'intervento relativo al monitoraggio che prevede uno stanziamento pari a 6 miliardi di lire. Lo stato di attuazione finanziaria ricomprende dunque tutti gli interventi attivi e non inclusi nel Piano, mentre i dati di monitoraggio sono riferiti solo a 769 interventi, con esclusione di talune iniziative di recente inclusione nel Piano medesimo - pertanto non ancora monitorate - e di tutti quegli interventi che, per loro natura, o in quanto localizzati in area extraterritoriale, non risultano monitorabili.

Lo stato di attuazione, sulla base del rapporto del monitore relativo a 769 interventi attiene a:

- 467 di Categoria Lavori per un importo totale di 2051 mld;
- 84 di Categoria Forniture per un importo totale di 741 mld;
- 209 di Categoria Beni Culturali per un importo totale di 380 mld;
- 9 di Categoria Incentivi per un importo totale di 253 mld.

L'avanzamento fisico globale degli interventi risulta di circa 60%, rispetto al 68% originariamente programmato.

Sulla base del rapporto di monitoraggio 185 interventi risultano (al 30 settembre 1999) completati.

La ottava relazione (1° ottobre - 31 dicembre 1999)

L'ottava relazione prende in esame il periodo dal 1° ottobre 1999 al 31 dicembre 1999. Nel corso di tale semestre la Commissione per Roma Capitale, integrata con i rappresentanti delle altre province del Lazio, si è riunita in data 17 novembre 1999 e 9 dicembre 1999.

In tali riunioni la Commissione ha deliberato alcune modifiche al Piano degli interventi per il Giubileo che si sostanziano:

- nell'accertamento di maggiori disponibilità finanziarie rivenienti dall'approvazione dei quadri tecnici economici e dall'espletamento di gare d'appalto;

- nel definanziamento parziale, a seguito di riprogrammazione, dei seguenti interventi, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata:
 - C.13.01/1 relativo al recupero di Casali Mellini L. 260.000.000
 - C.09.01 relativo alla riqualificazione del comprensorio degli Acquedotti L. 111.294.000
 - D.23.01 relativo alla realizzazione di capolinea e fermate a servizio della rete integrativa di trasporto pubblico urbano a Roma L. 500.000.000
per un complessivo importo di L. 871.294.000;

- nel definanziamento ulteriore - in esito alla procedura di recupero delle somme versate e non utilizzate (art., comma 2-bis, della legge n. 651/1996) - di taluni interventi (allegato D al D.M. n. 233/RC del 16.12.1999);

- nel definanziamento per mancata osservanza delle indicazioni temporali di Piano, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata, degli interventi rubricati coi codici:
 - A.07.07/B relativo al centro di accoglienza in Frascati L. 399.000.000
 - C.19.02/2 relativo all'impianto di compostaggio di Velletri L. 3.250.000.000
 - C.19.02/3 relativo all'impianto di compostaggio di Bracciano L. 3.250.000.000
 - C.20.01 relativo all'Orto botanico dell'Università La Sapienza L. 600.000.000
 - B.03.08 relativo ad interventi di restauro e consolidamento delle mura gianicolensi nel tratto porta S. Pancrazio-Porta Portese L. 470.500.000
 - C.01.21/1 relativo a Villa vecchia di Villa Pamphily L. 915.000.000
 - C.02.06 relativo a ponti pedonali temporanei nella Città di Roma L. 1.500.000.000
 - C.03.08 relativo a contributi ristrutturazione bagni pubblici ed insegne esercizi commerciali L. 4.875.000.000
 - C.11.04 relativo al restauro del casale dell'abate commendatario L. 428.229.907
 - D.18.01/2B relativo all'adeguamento metro A, secondo stralcio L. 1.500.000.000
 - D.23.06 relativo alla realizzazione dei parcheggi per autobus di Vittoria, Grottarossa, Tor Sapienza e Tor Pagnotta L. 582.000.000
 - E. 01.08 relativo alla sede di zona nell'area ex Mercati Generali L. 360.000.000
 - E.01.14 relativo alla sede di zona di via Populonia L. 730.000.000
 - E.01.15 relativo alla sede di zona Arco di Travertino L. 600.000.000

- E.01.24 relativo all'area intermedia attrezzata via di Torvecchia L. 1.300.000.000
- nella reintegrazione, a seguito della più puntuale individuazione dei ribassi d'asta conseguenti all'espletamento delle gare d'appalto, dell'assegnazione finanziaria – con conseguente rettifica del costo – dei seguenti interventi, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata:
 - A.01.05, Centro di accoglienza diurno per pellegrini e per anziani (Roma), nell'edificio S. Giuseppe Doria L. 223.242.058
 - A.07.35, Ostello della Gioventù (Maenza/Latina) – Arredo Palazzo Pecci e sistemazione esterna L. 25.000.000
 - A.07.43, Centro di accoglienza nel Santuario S. Maria SS.ma delle Grazie (Villa S. Lucia/Frosinone) – Ristrutturazione ed adeguamento della struttura L. 200.000
 - B.19.17, Chiesa di S. Egidio (Palombara Sabina/Roma) L. 60.000
 - B.19.28./1, Lavori di sistemazione dell'area del Santuario del presepio – Recupero di due fabbricati per la foresteria e costruzione di un'area a parcheggio e verde attrezzato (1° stralcio funzionale) L. 14.139.000
 - C.03.04, Area padonale del Colosseo e parte della Via Sacra (Roma) Ristrutturazione della sede stradale L. 30.000
 - D.05.01/2, Fornitura di autobus urbani di media capacità L. 213.945.310
 - E.02.01, Ospedale Santo Spirito (Roma) – Realizzazione del Dipartimento Emergenza Accettazione di primo livello L. 718.827.830
 - F.01.03, Informazione al pellegrino ed al turista su scala metropolitana, provinciale e regionale (Roma, Lazio) – Progetto generale di promozione dell'informazione L. 174.233
 - E.02.19, Programma di potenziamento dell'Ospedale San Carlo di Nancy (1° stralcio) L. 500.000.000
 - nella modifica del quadro delle risorse finanziarie relativo all'intervento C.08.01/4, Restauro del Parco di Villa Borghese: Impianto di irrigazione, nel senso di far ricadere lo stanziamento per L. 1.000.000.000, già iscritto sotto la voce "altre risorse", a carico del fondo ex lege n. 651/1996;
 - nel rigetto della richiesta del Comune di Castel Gandolfo, finalizzata al finanziamento delle spese di progettazione degli interventi già rubricati con codici C.04.01; C.04.02/A; C.04.02/B; C.04.03; C.04.04 e totalmente definanziati in considerazione del fatto che, stante il parere negativo reso

dalla competente Soprintendenza, gli interventi in questione non sono realizzabili neanche in epoca successiva al Giubileo;

- nella puntualizzazione del titolo esatto degli interventi rubricati con codice A.09.01; D.22.01/1; D.22.01/2; C.05.01/1; C.05.01/2;
- nell'assentire le integrazioni di finanziamento di cui all'allegato B al D.M. n. 233/RC del 16.12.1999: si tratta di lavori di completamento, di arredi, di varianti necessitate;
- nella inclusione nel Piano, sulla base di ulteriori esigenze strategiche correlate all'armonizzazione del Piano medesimo, gli interventi di cui all'allegato E, per un importo complessivo di L. 9.000.000.000: si tratta di attrezzature impiantistiche da realizzare nell'area di Tor Vergata interessata alla Giornata Mondiale della Gioventù;
- nell'approvazione di cambi di titolo e di soggetto beneficiario, di disaggregazioni ed aggregazioni di interventi, nonché di nuovi termini, come indicato nell'allegato B al D. M. n. 233/RC del 16.12.1999;
- nella previsione per tutti gli interventi, fatte salve le scadenze fissate nel corso dell'anno 2000 di un differimento dei termini di cui alla lettera d), dell'articolo 1, della legge 651/1996 al 31 dicembre 1999;
- nella fissazione del termine del 10 gennaio 2000 per la trasmissione all'U.R.C.G.E., da parte di tutti i soggetti beneficiari, del certificato di ultimazione lavori ovvero, ove questa non sia intervenuta, dello stato di avanzamento e di consistenza del cantiere alla data del 31.12.1999. Tale documentazione deve essere corredata da una relazione circostanziata sulle cause dei ritardi maturati, sulla base della quale la Commissione si riserva di determinarsi in ordine al definanziamento degli interventi ovvero, in via eccezionale, di assentire il differimento del termine di ultimazione oltre il 31.12.1999, ove il ritardo non risulti imputabile al soggetto beneficiario, bensì sia riconducibile al caso fortuito o alla forza maggiore;
- nel richiamo, per le tariffe applicabili alle strutture di ricettività realizzate da enti ecclesiastici, ai limiti fissati dalla normativa in vigore a livello locale, per le strutture alberghiere e pensioni ad una o due stelle;
- nella parziale modifica ed integrazione degli indirizzi per l'attuazione finanziaria del Piano, di cui al D.M. 15 maggio 1998. Si tratta di talune puntualizzazioni relative ai termini per i pagamenti all'Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo, nonché agli altri soggetti beneficiari.

Sulla base delle decisioni della Commissione, l'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi ha provveduto ad inoltrare ai soggetti beneficiari, per ogni intervento di cui fossero titolari, una nota con la quale si richiedeva il certificato di ultimazione dei lavori alla data del 31 dicembre 1999, ovvero, laddove i lavori non fossero stati ancora ultimati, la rendicontazione dello stato di attuazione a fine d'anno ed una relazione circostanziata sui motivi del ritardo maturato.

All'esito di tale procedimento, la Commissione competente potrà determinarsi in ordine al conferimento di un termine suppletivo per l'ultimazione dei lavori, laddove il ritardo sia dovuto a causa di forza maggiore o a caso fortuito. Diversamente, la Commissione sarà in grado di stabilire, sulla base della rendicontazione al 31.12.1999, l'entità del definanziamento da operare.

La nona relazione (1° gennaio 2000 – 31 marzo 2000)

La nona relazione prende in esame il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 marzo 2000. Nel corso di tale trimestre la Commissione per Roma Capitale, integrata con i rappresentanti delle altre province del Lazio, si è riunita in data 21.02.2000, 28.02.2000, 13.03.2000 e 27.03.2000.

Con il D.M. n. 239/RC del 7.03.2000 è stato recepito il contenuto delle delibere della Commissione relative alle sedute del 9.12.1999, del 21.02.2000 e del 28.02.2000; con il D.M. n. 241/RC del 24.03.2000 è stato recepito il contenuto della delibera n. 3 di cui alla riunione del 13.03.2000; infine, con D.M. n. 243/RC del 4.04.2000 è stato recepito il contenuto della delibera n. 4 di cui alla riunione del 27.03.2000 .

Nelle succitate riunioni, la Commissione ha deliberato alcune modifiche al Piano degli interventi per il Giubileo. In particolare, quelle assentite con D.M. n. 239/RC del 7.03.2000 si sostanziano:

- nell'accertamento di maggiori disponibilità finanziarie rivenienti dall'approvazione dei quadri tecnici economici e dall'espletamento di gare d'appalto;
- nel definanziamento parziale per riprogrammazione dei seguenti interventi, nella misura a fianco di ciascuno indicata:
 - C.13.01/1 relativo al recupero di Casali Mellini L. 260.000.000
 - C.09.01 relativo alla riqualificazione del comprensorio degli Acquedotti L. 111.294.000
 - D.23.01 relativo alla realizzazione di capolinea e fermate a servizio della rete Integrativa di trasporto pubblico urbano a Roma per un importo complessivo di L. 871.294.000 L. 500.000.000
- nel definanziamento di taluni interventi, in esito alla procedura di recupero delle somme versate e non utilizzate (prevista dall'art. 2, comma 2-bis, della legge n. 651/1996), con conseguente pari riduzione del costo dell'intervento, per un importo complessivo di L. 9.474.375.076;
- nel definanziamento, per mancata osservanza delle indicazioni temporali di Piano, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata, degli interventi rubricati con i codici:
 - A.07.07/B relativo al centro di accoglienza in Frascati L. 399.000.000
 - C.19.02/2 relativo all'impianto di compostaggio di Velletri L. 3.250.000.000
 - C.19.02/3 relativo all'impianto di compostaggio di Bracciano L.3.250.000.000
 - C.20.01 relativo all'Orto botanico dell'Università La Sapienza L. 600.000.000

- | | |
|---|------------------|
| - B.03.08 relativo ad interventi di restauro e consolidamento delle Mura gianicolensi nel tratto porta S. Pancrazio-Porta Portese | L. 470.500.000 |
| - C.01.21/1 relativo a Villa vecchia di Villa Pamphily | L. 915.000.000 |
| - C.02.06 relativo a ponti pedonali temporanei nella città di Roma | L. 1.500.000.000 |
| - C.03.08 relativo a contributi ristrutturazione bagni pubblici ed insegne esercizi commerciali | L. 4.875.000.000 |
| - C.11.04 relativo al restauro del casale dell'abate commendatario | L. 428.229.907 |
| - D.18.01/2B relativo all'adeguamento metro A, secondo stralcio | L. 1.500.000.000 |
| - D.23.06 relativo alla realizzazione dei parcheggi per autobus di Vittoria, Grottarossa, Tor Sapienza e Tor Pagnotta | L. 582.000.000 |
| - E.01.08 relativo alla sede di zona nell'area ex Mercati Generali | L. 360.000.000 |
| - E.01.14 relativo alla sede di zona di via Popolonia | L. 730.000.000 |
| - E.01.15 relativo alla sede di zona Arco di Travertino | L. 600.000.000 |
| - E.01.24 relativo all'area intermedia attrezzata via di Torrevecchia | L. 1.300.000.000 |
- nella reintegrazione dell'assegnazione finanziaria e del costo dell'intervento A.01.05, Centro di accoglienza diurno per pellegrini ed anziani (Roma), nell'edificio S. Giuseppe Doria, per l'importo di L. 223.242.058;
 - nella reintegrazione dell'assegnazione finanziaria e del costo dell'intervento A.07.35, Ostello della Gioventù (Maenza/Latina), Arredo Palazzo Pecci e sistemazione esterna, per l'importo di L. 25.000.000;
 - nella reintegrazione dell'assegnazione finanziaria e del costo dell'intervento A.07.43, Centro di accoglienza nel Santuario S. Maria SS.ma delle Grazie (Villa S. Lucia/Frosinone) - Ristrutturazione ed adeguamento della struttura, per l'importo di L. 200.000;
 - nella reintegrazione dell'assegnazione finanziaria e del costo dell'intervento B.19.17, Chiesa di S. Egidio (Palombara Sabina/Roma), per l'importo di L. 60.000;
 - nella reintegrazione dell'assegnazione finanziaria e del costo dell'intervento B.19.28/1, Lavori di sistemazione dell'area del Santuario del presepio - Recupero di due fabbricati per la foresteria e costruzione di un'area a parcheggio e verde attrezzato (1° stralcio funzionale), per l'importo di L. 14.139.000;

- nella reintegrazione dell'assegnazione finanziaria e del costo dell'intervento C.03.04, Area pedonale del Colosseo e parte della Via Sacra (Roma) - Ristrutturazione della sede stradale, per l'importo di L. 30.000;
- nell'attribuzione dello stanziamento di L. 1.000.000.000, relativo all'intervento C.08.01/4, Restauro del Parco di Villa Borghese: Impianto di irrigazione, già iscritto sotto la voce "altre risorse", a carico del fondo ex lege n. 651/1996;
- nella reintegrazione dell'assegnazione finanziaria e del costo dell'intervento F.01.03, Informazione al pellegrino ed al turista su scala metropolitana, provinciale e regionale (Roma, Lazio) - Progetto generale di promozione dell'informazione, per l'importo di L. 174.233;
- nel refinanziamento dell'intervento rubricato con codice E.02.19, Programma di potenziamento dell'Ospedale San Carlo di Nancy (1° stralcio), per l'importo di L. 500.000.000, occorrenti per le attrezzature ospedaliere;
- nel rigetto della richiesta del Comune di Castel Gandolfo, finalizzata al finanziamento delle spese di progettazione degli interventi già rubricati con codici C.04.01; C.04.02/A; C.04.02/B; C.04.03; C.04.04 e totalmente defianziati;
- nella rettifica della denominazione degli interventi rubricati con codice A.09.01, D.22.01/1, D.22.01/2, C.05.01/1, C.05.01/2;
- nel cambio di titolo e di soggetto beneficiario, nella disaggregazione ed aggregazione, nella modifica di termini, nella inclusione nel Piano e nella integrazione di finanziamento di taluni interventi;
- nel differimento - fatte salve le scadenze fissate nel corso dell'anno 2000 - dei termini di cui alla lettera d), dell'articolo 1, della legge n. 651/1996 al 31.12.1999, considerato quale termine essenziale per il perseguimento delle finalità giubilari;
- nella previsione dell'obbligo, da parte di ciascun soggetto beneficiario, di trasmettere - entro il 10.03.2000 - all'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi, il certificato di ultimazione lavori alla data del 31.12.1999 ovvero, ove questa non sia intervenuta, lo stato di avanzamento e di consistenza del cantiere alla stessa data, determinato sulla base delle risultanze del registro di contabilità e, nel caso di forniture o servizi, la certificazione del

responsabile del procedimento, in ordine alla quantificazione della fornitura acquisita o del servizio reso alla data del 31.12.1999; tale documentazione deve essere corredata da una relazione circostanziata sulle cause dei ritardi maturati, sottoscritta dal responsabile del procedimento e dal legale rappresentante del soggetto beneficiario. Sulla base di tale documentazione, la Commissione si riserva di determinarsi in ordine al definanziamento degli interventi per i quali non risulti comprovata l'ultimazione dei lavori entro il 31.12.1999, ovvero, in via eccezionale, e prescindendo da valutazioni discrezionali circa la natura e la destinazione dell'intervento, di assentire il differimento del termine di ultimazione oltre tale data, ove il ritardo non risulti imputabile al soggetto beneficiario, bensì riconducibile al caso fortuito o alla forza maggiore.

- nella individuazione, quale limite per le tariffe applicabili per le strutture di ricettività realizzate da enti ecclesiastici, della normativa in vigore a livello locale, per le strutture alberghiere e le pensioni ad una o due stelle;
- nella modifica di taluni commi del D.M. 15 maggio 1998 contenente "indirizzi per l'attuazione finanziaria";
- nella conferma della statuizione relativa all'intervento rubricato con codice D.22.03 e nella conferma dell'inclusione nel Piano degli interventi rubricati con codice D.22.02.2 e D.22.08, precisando che, trattandosi di interventi che interessano l'area di Tor Vergata e che sono funzionali alla celebrazione della Giornata mondiale della Gioventù, i termini di cui alle lettere "c" e "d", dell'art. 1, comma 3 della legge n. 651/1996 sono indicati rispettivamente, per l'intervento D.22.02.2, in marzo 2000 e luglio 2000 e per l'intervento D.22.08 in giugno 2000 ed agosto 2000;

E' stato inoltre precisato che, ai fini applicativi ed orientativi, sono considerate sufficienti a comprovare la causa di forza maggiore, le seguenti fattispecie:

- a) condizioni meteorologiche eccezionalmente avverse e debitamente documentate;
- b) sopravvenienze archeologiche ove abbiano comportato la sospensione dei lavori od una rilevante incidenza sui tempi di esecuzione dei lavori stessi;
- c) il fermo di cantiere conseguente a sequestro o ad altri provvedimenti giurisdizionali;
- d) il mancato o parziale utilizzo delle risorse aggiuntive accordate con deliberazione del 9.12.1999.

E' stato peraltro stabilito che, ai fini applicativi ed orientativi, sono considerate non sufficienti a comprovare la causa di forza maggiore, le fattispecie riferite a comportamenti non collaborativi dell'appaltatore o della stazione appaltante, a ritardi nell'acquisizione di autorizzazioni e pareri, a situazioni di degrado non rilevate o non adeguatamente apprezzate all'atto della progettazione, al rinvenimento di reti di servizi e di sottoservizi.

Le modifiche al piano assentite con il D.M. n. 241/RC del 24.03.2000, si sostanziano nelle seguenti:

- nell'approvazione del criterio che le forniture non sono definanziate qualora le stesse risultino consegnate entro il termine del 31.01.2000;
- nell'approvazione di termini suppletivi di ultimazione dei lavori per taluni interventi;
- nell'approvazione del termine di agosto 2000 per l'ultimazione dei lavori dell'intervento rubricato con codice C.19.01/b1, concernente il risanamento del Fosso Patatona.
- nel definanziamento di taluni interventi per economie di stanziamento e di gara, per un importo complessivo di L. 1.604.739.184;
- nel definanziamento, per economie di stanziamento e di gara, di taluni interventi per un importo complessivo di L. 31.301.227.560;
- nella statuizione che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, i soggetti beneficiari di cui all'allegato D, sono tenuti ad assumere le conseguenti determinazioni in ordine alle parti degli interventi già realizzate in termini di funzionalità, tenuto conto delle risorse disponibili e delle esigenze del soggetto titolare medesimo;
- nella inclusione nel Piano dell'intervento rubricato D.22.14, "Attività finalizzate all'allestimento ed all'attrezzatura dell'area di Tor Vergata";
- nell'approvazione dell'integrazione di finanziamento di L. 192.408.821 per l'intervento rubricato con codice A.01.13, concernente il centro di accoglienza nel Comune di Fiumicino;
- nella modifica di soggetto beneficiario o di titolo relativi a taluni interventi;

- nell'approvazione della quota di cofinanziamento di L. 86.345.190 disposto a favore dell'intervento rubricato con codice A.09.01, concernente i lavori di manutenzione straordinaria presso l'Ospedale S. Spirito.

Infine, le modifiche al piano assentite con il D.M. n. 243/RC del 4.04.2000, si sostanziano nelle seguenti:

- nell'approvazione di termini suppletivi di ultimazione dei lavori per taluni interventi;
- nel definanziamento, per mancata osservanza delle indicazioni temporali di Piano, di taluni interventi, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata.
- nella statuizione che, ai sensi e per gli effetti dell'art.7, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n.494, i soggetti beneficiari di cui all'ALLEGATO B sono tenuti ad assumere le conseguenti determinazioni in ordine alle parti degli interventi già realizzate in termini di funzionalità, tenuto conto delle risorse disponibili e delle esigenze del soggetto titolare medesimo;
- nella reintegrazione dell'assegnazione finanziaria e del costo dell'intervento rubricato con codice B 19.28/1, localizzato nel Comune di Greccio, per l'importo di L. 40.000.350;
- nella reintegrazione dell'assegnazione finanziaria e del costo dell'intervento rubricato con codice B 19.50, localizzato nel Comune di Anagni, per l'importo di L. 35.000.000;
- nella reintegrazione dell'assegnazione finanziaria e del costo dell'intervento rubricato con codice C 19.01/b2, relativo al risanamento di Fosso Papitona, per l'importo di L. 210.426.885;
- nella reintegrazione dell'assegnazione finanziaria e del costo dell'intervento rubricato con codice F05.01, concernente il sistema di previsione dei flussi turistici, per l'importo di L. 579.541.586;

- nella riduzione della assegnazione finanziaria e del costo dell'intervento rubricato con codice F01.02, concernente il Centro servizi stampa, per l'importo di L. 579.541.586;
- nel cambio di titolo dell'intervento rubricato con codice F 05.02, modificato in questi termini : "Sistema di monitoraggio e gestione della mobilità: pianificazione, progettazione ed atti di gara";

Restano, pertanto, nella disponibilità della Commissione L. 32.463.482.807, oltre L.840.156.729 che, al momento, figurano nel bilancio del Ministero per i beni e le attività culturali.

LA DECIMA RELAZIONE (1° APRILE 2000 - 3 SETTEMBRE 2000)

La decima relazione (1° aprile 2000 – 30 settembre 2000)

La presente relazione prende in esame il periodo dal 1° aprile 2000 al 30 settembre 2000. Nel corso di tale semestre la Commissione per Roma Capitale, integrata con i rappresentanti delle altre province del Lazio, si è riunita in data 5.04.2000, 19.04.2000 e 01.08.2000.

Con il D.M. del 19.04.2000 è stato recepito il contenuto della delibera della Commissione n. 5, relativa alla seduta del 5.04.2000; con il D.M. del 28.06.2000 è stato recepito il contenuto della delibera n. 6 di cui alla riunione del 19.04.2000; infine, con D.M. del 28.08.2000 è stato recepito il contenuto della delibera n. 7 di cui alla riunione del 01.08.2000 .

Nelle succitate riunioni, la Commissione ha deliberato alcune modifiche al Piano degli interventi per il Giubileo. In particolare, quelle assentite con D.M. del 19.04.2000 si sostanziano:

- nell'approvazione di termini suppletivi di ultimazione dei lavori per gli interventi di cui all'ALLEGATO A;
- nella riduzione, per economie di stanziamento e/o di gara, del costo e delle assegnazioni finanziarie per la realizzazione degli interventi di cui all'ALLEGATO B;
- nel definanziamento, per mancata osservanza delle indicazioni temporali di Piano e nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata, degli interventi di cui all'ALLEGATO C;
- nella statuizione che, ai sensi e per gli effetti dell'art.7, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n.494, i soggetti beneficiari di cui all'ALLEGATO C sono tenuti ad assumere le conseguenti determinazioni in ordine alle parti degli interventi già realizzate in termini di funzionalità, tenuto conto delle risorse disponibili e delle esigenze del soggetto titolare medesimo;
- nella approvazione delle integrazioni di finanziamento indicate negli ALLEGATI D ed E;
- nel mancato accoglimento delle richieste di inserimento di nuovi interventi.

Le modifiche al piano assentite con il D.M. del 28.06.2000, si sostanziano nelle seguenti:

- assegnazione ai soggetti beneficiari che non hanno ancora provveduto alla rendicontazione delle somme utilizzate alla data del 31 dicembre 1999, di una scadenza ultimativa, fissata al 15 maggio 2000, per far pervenire comunicazioni in merito allo stato di avanzamento dei lavori e per trasmettere la rendicontazione riferita alla data del 31 dicembre 1999;
- previsione del definanziamento per quegli interventi per i quali i relativi soggetti beneficiari non provvederanno agli adempimenti di cui al precedente punto, con riserva di determinazione della rispettiva misura all'esito dei compiuti accertamenti;
- inclusione nel Piano degli interventi indicati nell'ALLEGATO A, per un importo complessivo di L. 6.390.240.000: è stato previsto, inoltre, che i rispettivi soggetti beneficiari debbano coordinarsi, anche ai fini localizzativi, con il Commissario straordinario del Governo ai fini dell'operatività degli interventi e dei servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000 nell'ambito del territorio comunale di Roma.
- reintegrazione dello stanziamento per l'intervento, rubricato con codice D23.06/3, di titolarità dell'ATAC, relativo alla realizzazione del parcheggio per autobus turistici "Grottarossa", nella misura di lire 791.326.446.

Infine, le modifiche al piano assentite con il D.M. del 28.08.2000, si sostanziano nelle seguenti:

- nella approvazione dei termini di ultimazione dei lavori per gli interventi di cui all'ALLEGATO A;
- nel definanziamento degli interventi di cui all'ALLEGATO B, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata, per un complessivo importo di L. 7.685.720.211;
- nella statuizione che, ai sensi e per gli effetti dell'art.7, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n.494, i soggetti beneficiari di cui all'ALLEGATO B sono tenuti ad assumere le conseguenti determinazioni in ordine alle parti degli interventi già realizzate in termini di funzionalità, tenuto conto delle risorse disponibili e delle esigenze del soggetto titolare medesimo;

- nel definanziamento degli interventi di cui all'ALLEGATO C, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata, per un complessivo importo di L. 2.341.455.683;
- nella approvazione delle reintegrazioni di finanziamento indicate nell'ALLEGATO D, per un importo complessivo di L. 2.741.038.585;
- nell'accoglimento della richiesta presentata dalla Provincia di Latina, titolare dell'intervento, di assegnazione del termine suppletivo di luglio 2000 per il completamento dei lavori relativi all'intervento riguardante il Monastero delle Clarisse, in Sezze, provincia di Latina, rubricato con codice B.19.33 che, contestualmente, è frazionato, senza variazioni di spesa, in due lotti; il 1° lotto viene rubricato con codice B.19.33/1 a fronte di un finanziamento ex lege n.651/1996 di lire 2.311.341.343; il 2° lotto, rubricato con codice B.19.33/2, a fronte di un finanziamento non statale di lire 3 miliardi;
- nell'accoglimento della richiesta - presentata dalla STA, soggetto titolare dell'intervento relativo a dispositivi indicativi e di segnalazione, rubricato con codice D.22.08 - di frazionamento, senza variazioni di spesa, di tale intervento in due lotti, rispettivamente rubricati con codici D.22.08/1 e D.22.08/2 e rispettivamente funzionali all'evento giubilare del 1° maggio 2000, a fronte di un finanziamento ex lege n.651/1996 di lire 335 milioni e della giornata Mondiale della Gioventù a fronte di un finanziamento di lire 665 milioni;
- nel mancato accoglimento delle richieste di inserimento di nuovi interventi.
- nella reintegrazione dello stanziamento relativo all'intervento di restauro del Monumento nazionale a Vittorio Emanuele II, in Roma, rubricato con codice B12.03, nella misura di L. 1.099.623.000.
- nella integrazione degli indirizzi per l'attuazione finanziaria del Piano con la seguente statuizione: per gli interventi non ultimati entro la data del 31 dicembre 1999, per i quali sia stato disposto il definanziamento parziale, il soggetto beneficiario, in sede di richiesta di trasferimento del saldo relativo allo stanziamento rideterminato al netto del definanziamento, è tenuto ad inoltrare all'Ufficio l'autocertificazione circa la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione dell'intervento definanziato, ovvero l'intervenuta accensione di un mutuo, ovvero l'intervenuta fissazione di una posta nel proprio bilancio per garantire la funzionalità, anche parziale, dell'intervento oggetto di finanziamento pubblico.

LA SITUAZIONE FINANZIARIA

Situazione al 30 giugno 2000.

Il Piano è stato più volte modificato ed integrato dalla Commissione per Roma Capitale, che, come si è già detto, ha deliberato di aumentare o ridurre, anche per l'intero importo, le assegnazioni finanziarie destinate alla realizzazione dei singoli interventi, ovvero ha finanziato nuove iniziative. Tali determinazioni hanno prodotto nei settori di intervento individuati della legge 651/96, significative variazioni finanziarie e strutturali.

La situazione finanziaria del Piano al 30 giugno 2000, sia in merito alla ripartizione dei finanziamenti fra i settori, che per ciò che concerne impegni e pagamenti è quella riassunta nella seguente tabella:

Settori	Numero Interventi	Situazione delle assegnazioni al	Situazione delle assegnazioni al	Impegni e trasferimenti	Impegni / assegnazioni	Pagamenti
		18/09/1996	30/06/2000			
		milioni	milioni	milioni	%	milioni
Settore A - Sociale e accoglienza	92	330.800	265.557	259.054	97,5 5%	241.162
Settore B - Beni culturali	361	560.200	568.730	559.321	98,3 5%	520.997
Settore C - Manutenzione, arredo urbano, patrimonio ambientale	139	568.250	483.352	467.037	96,6 2%	401.073
Settore D - Accessibilità e mobilità nell'area metropolitana	99	1.625.750	1.474.260	1.473.257	99,9 3%	1.254.576
Settore E - Servizi speciali e formazione	115	330.000	491.820	452.407	91,9 9%	403.076
Settore F - Informazione, comunicazione, preparazione e gestione dell'evento	14	85.000	179.612	166.611	92,7 6%	155.182
Definanziamenti	-	-	36.669	-	-	-
TOTALE	820	3.500.000	3.500.000	3.377.687	96,5 %	2.976.066

Le significative modifiche apportate con D.M. del 15 maggio 1998 agli indirizzi per

l'attuazione finanziaria del Piano (Allegato A del DPCM del 1 dicembre 1996) sono state, con DM del 19 maggio 1999, ulteriormente modificate e integrate attraverso la previsione di una puntuale indicazione della documentazione da allegare al momento della richiesta d'erogazione finanziaria dell'ulteriore 35% dell'impegno già assunto all'atto dell'inizio dei lavori a fronte del quale era già stato corrisposto il 50% dell'importo impegnato.

Sono state integrate le modalità di erogazione dell'ulteriore somma residua fino alla concorrenza dell'intero impegno assunto, attraverso la previsione di apposita certificazione del rappresentante legale con la quale dichiarare la conclusione delle procedure di collaudo o di regolare esecuzione. E' stato inoltre ribadito che le somme non utilizzate per la realizzazione dell'intervento debbono essere versate per l'anno 2000 in conto entrate Tesoro, capitolo 3694, Art. 11, per la conseguente riassegnazione al competente Capitolo di bilancio.

Con DM 7 marzo 2000 la Commissione ha ritenuto di modificare gli indirizzi per l'attuazione finanziaria del Piano aumentando la percentuale dell'erogazione finanziaria sopraindicata dal 35% al 45%.

A seguito di numerose richieste inoltrate dai soggetti beneficiari ai fini dell'adeguamento dei pagamenti fino al tetto del 95% degli impegni assunti, sono stati emessi i conseguenti provvedimenti di autorizzazione.

Sempre con lo stesso DM 07.03.2000 sono stati inoltre modificati gli ultimi due capoversi del punto 1.16 degli indirizzi per l'attuazione finanziaria del Piano, di cui al DM 16 luglio 1998, relativi all'erogazione delle quote di contributo previsto per il Piano dell'accoglienza.

E' necessario inoltre evidenziare che con i DD.MM. del 24 marzo e 24 aprile 2000 la Commissione ha proceduto a definanziare parzialmente quegli interventi per i quali i soggetti beneficiari non avevano rispettato i termini previsti per la rispettiva realizzazione.

Le somme così risultanti debbono, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 494/1999, essere destinate alla gestione dell'evento giubilare.

Nell'attesa delle decisioni della Commissione per Roma Capitale tali somme rientrano nelle disponibilità del fondo di cui al capitolo 9411 della U.P.B. 23- Roma Capitale - dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.

Impegni di spesa e trasferimenti di risorse finanziarie

Fino al 30 giugno 2000 sono stati:

assunti impegni per	Lit.	2.814.115.214.438
trasferiti al Ministero BB.CC.AA.	Lit.	331.813.500.000
trasferiti al Ministero dell'Interno	Lit.	136.007.029.000
trasferiti al Ministero LL. PP.	Lit.	55.317.540.000
trasferiti al Ministero della Difesa	Lit.	8.361.986.000
trasferiti al Ministero dei Trasporti	Lit.	6.300.000.000
trasferiti alla Presidenza del Consiglio	Lit.	13.273.028.461
trasferiti all'Ufficio del Commissario Straordinario di Governo	Lit.	12.500.000.000

- TOTALE DELLE RISORSE ATTIVATE Lit. 3.377.688.297.899

effettuati pagamenti per	Lit.	2.412.493.837.499
trasferiti al Ministero BB.CC.AA.	Lit.	331.813.500.000
trasferiti al Ministero dell'Interno	Lit.	136.007.029.000
trasferiti al Ministero LL. PP.	Lit.	55.317.540.000
trasferiti al Ministero della Difesa	Lit.	8.361.986.000
trasferiti al Ministero dei Trasporti	Lit.	6.300.000.000
trasferiti alla Presidenza del Consiglio	Lit.	13.273.028.461
trasferiti all'Ufficio del Commissario Straordinario di Governo	Lit.	12.500.000.000

- TOTALE DELLE RISORSE TRASFERITE Lit. 2.976.066.920.960

Le erogazioni rappresentano l'88,1% delle risorse impegnate.

Gli impegni assunti, per Lit. 2.814.115.214.438, si riferiscono al finanziamento di n. 681 interventi e più precisamente:

risultano emessi n. 272 decreti di impegno pari al 5% dell'importo dell'assegnazione finanziaria del singolo intervento, per consentire al soggetto beneficiario di provvedere

alla progettazione dell'intervento per un complessivo importo di Lit. 100.546.694.982. Contestualmente si è provveduto ad emettere le relative autorizzazioni di pagamento ed i titoli di spesa;

sono stati emessi n. 691 decreti di impegno per l'importo di Lit. 2.713.568.519.456 ai fini della realizzazione degli interventi nonché le autorizzazioni di pagamento e relativi titoli di spesa per l'importo di Lire 2.311.947.142.517, ai fini dell'erogazione di anticipazioni nella misura iniziale del 20% o del 50%, nonché quelle successive fino all'85%, al 95% o al 100% dell'impegno assunto per la realizzazione dell'intervento.

in unica soluzione sono state trasferite risorse alla Regione Lazio ai fini dell'accoglienza per Lit. 109.196.230.000 ed ai fini della valorizzazione delle risorse umane, emergenza sanitaria e sicurezza sul lavoro, Lit. 57.166.364.000.

Il trasferimento al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, pari a Lit. 331.813.500.000, si riferisce all'avvio della realizzazione di 204 interventi di competenza del Ministero compresi nel Piano.

La somma di Lit. 136.007.029.000 trasferita al Ministero dell'Interno si riferisce a n. 27 interventi in materia di sicurezza.

La somma di Lit. 8.361.986.000 trasferita al Ministero della Difesa si riferisce a n. 4 interventi.

La somma di Lit. 55.317.540.000 trasferita al Ministero dei LL.PP. si riferisce a n. 6 interventi.

La somma di Lit. 6.300.000.000 trasferita al Ministero dei Trasporti e della Navigazione si riferisce a n. 2 interventi.

La somma di Lire 13.273.028.461 trasferita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri si riferisce a n. 5 interventi.

La somma di Lire 12.500.000.000 trasferita all'Ufficio del Commissario Straordinario di Governo si riferisce all'intervento "Attività finalizzate all'allestimento ed all'attrezzatura dell'area di Tor Vergata".

Situazione al 30 settembre 2000.

Il Piano è stato più volte modificato ed integrato dalla Commissione per Roma Capitale, che, come si è già detto, ha deliberato di aumentare o ridurre, anche per l'intero importo, le assegnazioni finanziarie destinate alla realizzazione dei singoli interventi, ovvero ha finanziato nuove iniziative. Tali determinazioni hanno prodotto nei settori di intervento individuati della legge 651/96, significative variazioni finanziarie e strutturali.

La situazione finanziaria del Piano al 30 settembre 2000, sia in merito alla ripartizione dei finanziamenti fra i settori, che per ciò che concerne impegni e pagamenti è quella riassunta nella seguente tabella:

Settori	Numero	Situazione delle assegnazioni al	Situazione delle assegnazioni al	Impegni e	Impegni /	Pagamenti
	Interventi	18/09/1996	30/06/2000	trasferimenti	assegnazioni	
		milioni	milioni	milioni	%	milioni
Settore A - Sociale e accoglienza	92	330.800	265.557	259.494	97,7 1 %	245.387
Settore B - Beni culturali	361	560.200	568.730	561.072	98,6 5%	530.195
Settore C - Manutenzione, arredo urbano, patrimonio ambientale	139	568.250	483.352	473.149	97,8 8%	429.925
Settore D - Accessibilità e mobilità nell'area metropolitana	99	1.625.750	1.474.260	1.472.125	99,8 5%	1.278.662
Settore E - Servizi speciali e formazione	115	330.000	491.820	468.669	95,2 9%	431.600
Settore F - Informazione, comunicazione, preparazione e gestione dell'evento	14	85.000	179.612	166.817	92,8 7%	155.388
Definanziamenti	-	-	36.669	-	-	-
TOTALE	820	3.500.000	3.500.000	3.401.328	98,2 0%	3.071.160

Le significative modifiche apportate con D.M. del 15 maggio 1998 agli indirizzi per l'attuazione finanziaria del Piano (Allegato A del DPCM del 1 dicembre 1996) sono state, con DM del 19 maggio 1999, ulteriormente modificate e integrate attraverso la previsione di una puntuale indicazione della documentazione da allegare al momento della richiesta d'erogazione finanziaria dell'ulteriore 35% dell'impegno già assunto all'atto dell'inizio dei lavori a fronte del quale era già stato corrisposto il 50% dell'importo impegnato.

Sono state integrate le modalità di erogazione dell'ulteriore somma residua fino alla concorrenza dell'intero impegno assunto, attraverso la previsione di apposita certificazione del rappresentante legale con la quale dichiarare la conclusione delle procedure di collaudo o di regolare esecuzione. E' stato inoltre ribadito che le somme non utilizzate per la realizzazione dell'intervento debbono essere versate per l'anno 2000 in conto entrate Tesoro, capitolo 3694, Art. 11, per la conseguente riassegnazione al competente Capitolo di bilancio.

Con DM 7 marzo 2000 la Commissione ha ritenuto di modificare gli indirizzi per l'attuazione finanziaria del Piano aumentando la percentuale dell'erogazione finanziaria sopraindicata dal 35% al 45%.

A seguito di numerose richieste inoltrate dai soggetti beneficiari ai fini dell'adeguamento dei pagamenti fino al tetto del 95% degli impegni assunti, sono stati emessi i conseguenti provvedimenti di autorizzazione.

Sempre con lo stesso DM 07.03.2000 sono stati inoltre modificati gli ultimi due capoversi del punto 1.16 degli indirizzi per l'attuazione finanziaria del Piano, di cui al DM 16 luglio 1998, relativi all'erogazione delle quote di contributo previsto per il Piano dell'accoglienza.

E' necessario inoltre evidenziare che con i DD.MM. del 24 marzo e 24 aprile 2000 la Commissione ha proceduto a definanziare parzialmente quegli interventi per i quali i soggetti beneficiari non avevano rispettato i termini previsti per la rispettiva realizzazione.

Le somme così risultanti debbono, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 494/1999, essere destinate alla gestione dell'evento giubilare.

Nell'attesa delle decisioni della Commissione per Roma Capitale tali somme rientrano nelle disponibilità del fondo di cui al capitolo 9411 della U.P.B. 23- Roma Capitale - dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.

Impegni di spesa e trasferimenti di risorse finanziarie

Fino al 30 settembre 2000 sono stati:

assunti impegni per	Lit. 2.835.255.171.170
trasferiti al Ministero BB.CC.AA.	Lit. 331.813.500.000
trasferiti al Ministero dell'Interno	Lit. 136.007.029.000
trasferiti al Ministero LL. PP.	Lit. 55.317.540.000
trasferiti al Ministero della Difesa	Lit. 8.361.986.000
trasferiti al Ministero dei Trasporti	Lit. 6.300.000.000
trasferiti alla Presidenza del Consiglio	Lit. 13.273.028.461
trasferiti all'Ufficio del Commissario Straordinario di Governo	Lit. 15.000.000.000

- TOTALE DELLE RISORSE ATTIVATE

Lit. 3.401.328.254.631

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

effettuati pagamenti per	Lit. 2.505.087.591.747
trasferiti al Ministero BB.CC.AA.	Lit. 331.813.500.000
trasferiti al Ministero dell'Interno	Lit. 136.007.029.000
trasferiti al Ministero LL. PP.	Lit. 55.317.540.000
trasferiti al Ministero della Difesa	Lit. 8.361.986.000
trasferiti al Ministero dei Trasporti	Lit. 6.300.000.000
trasferiti alla Presidenza del Consiglio	Lit. 13.273.028.461
trasferiti all'Ufficio del Commissario Straordinario di Governo	Lit. 15.000.000.000

- TOTALE DELLE RISORSE TRASFERITE Lit. 3.071.160.675.208

Le erogazioni rappresentano il 90,2% delle risorse impegnate.

Gli impegni assunti, per Lit. 2.835.255.171.170, si riferiscono al finanziamento di n. 681 interventi e più precisamente:

sono stati emessi n. 1049 decreti di impegno per l'importo di Lit. 2.835.255.171.170 ai fini della realizzazione degli interventi, nonché le autorizzazioni di pagamento e relativi titoli di spesa per l'importo di Lire 2.505.087.591.747 ai fini dell'erogazione di anticipazioni nella misura iniziale del 20% o del 50%, nonché quelle successive fino all'85%, al 95% o al 100% dell'impegno assunto per la realizzazione dell'intervento.

in unica soluzione sono state trasferite risorse alla Regione Lazio ai fini dell'accoglienza per Lit. 109.196.230.000 ed ai fini della valorizzazione delle risorse umane, emergenza sanitaria e sicurezza sul lavoro, Lit. 57.166.364.000.

Il trasferimento al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, pari a Lit. 331.813.500.000, si riferisce all'avvio della realizzazione di 204 interventi di competenza del Ministero compresi nel Piano.

La somma di Lit. 136.007.029.000 trasferita al Ministero dell'Interno si riferisce a n. 27 interventi in materia di sicurezza.

La somma di Lit. 8.361.986.000 trasferita al Ministero della Difesa si riferisce a n. 4 interventi.

La somma di Lit. 55.317.540.000 trasferita al Ministero dei LL.PP. si riferisce a n. 6 interventi.

La somma di Lit. 6.300.000.000 trasferita al Ministero dei Trasporti e della Navigazione

si riferisce a n. 2 interventi.

La somma di Lire 13.273.028.461 trasferita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri si riferisce a n. 5 interventi.

La somma di Lire 15.000.000.000 trasferita all'Ufficio del Commissario Straordinario di Governo si riferisce all'intervento "Attività finalizzate all'allestimento ed all'attrezzatura dell'area di Tor Vergata".

Situazione finanziaria per singolo intervento (aggiornata al 30.09.2000)

ATTUAZIONE FINANZIARIA
UFFICIO ROMA CAPITALE

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	Altre Fonti	PROGETTAZIONE				
						IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	IMPEGNI DI SPESA
	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	Altre Fonti	IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	IMPEGNI DI SPESA
A 1	Creazione di strutture per l'assistenza e l'accoglienza alle categorie disabili									
A 01 01	Creazione di strutture per persone senza dimora (Roma). Alloggio in loco presso gli ex Ospedali S. Spirito e S. Annunziata	Comune di Roma								
A 01 02	Centro di accoglienza per giovani tossicodipendenti (Roma). Ristrutturazione dei locali dell'ex Ospedale S. Anna	USL RM A	179.155.654	179.155.654		10.600.000		10.600.000		
A 01 03	Centro diurno e residenziale per tossicodipendenti in gravidanza (Roma). Ristrutturazione dei locali dell'ex Ospedale S. Anna	USL RM A	179.155.654	179.155.654		10.600.000		10.600.000		
A 01 04	Centro di accoglienza per pellegrini anziani e disabili	IPAB "S. Margherita" - Roma	6.983.866.477	6.983.866.477		350.000.000		350.000.000		6.963.646.930
A 01 05	Centro di accoglienza diurno per pellegrini e per anziani (Roma). nell'edificio "S. Giuseppe Doris"	IPAB "S. Francesca Romana" - Roma	1.633.815.818	1.633.815.818						1.632.192.850
A 01 06	Comunità alloggio per disabili (Roma). Ristrutturazione di un immobile a Vigore Nuove	Comune di Roma	1.100.686.824	1.100.686.824		50.000.000	10.000.000		40.000.000	1.050.686.824
A 01 07	Centro di accoglienza temporanea per accompagnatori (Roma). Costruzione di un complesso nell'area di proprietà comunale.	Comune di Roma	3.769.918.699	3.769.918.699						3.769.918.699
A 01 08	Centro residenziale per il trattamento delle tossicodipendenze (Roma). Ristrutturazione di un edificio di proprietà comunale (centro M. Annunziata)	Comune di Roma				50.000.000	10.000.000		40.000.000	
A 01 09	Centro di accoglienza per minori (Piancastello/Roma). Ristrutturazione di un immobile del comune di la località Pascocaro	Comune di Piancastello	526.142.815	526.142.815		30.000.000		30.000.000		496.141.100
A 01 10	Piano di accessibilità e trasporto per disabili (Roma). Realizzazione di un servizio a chiamata con mezzi pubblici senza barriere architettoniche	ATAC	6.600.000.000	6.600.000.000						
A 01 11	Centro di prima accoglienza e assistenza sociale (Roma). Creazione di una rete di servizi di assistenza sociale per donne in condizioni di disagio	Provincia di Roma	1.218.515.000	1.218.515.000		30.000.000	15.830.000		15.830.000	1.182.475.000
A 01 12	Centro di accoglienza e assistenza sociale per tossicodipendenti (Piancastello/Roma). Costruzione annessi locali e ristrutturazione locali esistenti	Comune di Piancastello	2.387.591.179	2.387.591.179		125.000.000		125.000.000		2.182.591.179
A 01 13	Centro di prima accoglienza (asilo) e di assistenza sociale (Valmontone/Roma). Ristrutturazione dell'ex Villa Mazzoni	Provincia di Roma	1.553.221.730	1.553.221.730		30.760.000		30.760.000		1.840.357.430
A 01 14	Casa famiglia per l'infanzia abbandonata (Mozzate/Roma). Completamento dei lavori di ristrutturazione dell'edificio esistente	Comune di Mozzate	215.715.700	215.715.700						175.715.700

AL 30 SETTEMBRE 2000

E GRANDI EVENTI

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI

ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO		EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE		IMPEGNI	PAGAMENTI	
25% e 50% Impegno di spesa	25% e 20% Impegno di spesa in caso di forniture beni e prestazioni servizi	30% Impegno di spesa	fino alla concorrenza dell' 82% e 90% dell'Impegno di spesa	10% all'instaurazione del certificato di collaudo provvisorio	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (mezzi diretti)			
					ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	(Decreto di variazione)	"Incentivi" nel settore accoglienza - Ricerca umana	ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali		
									10.600.000	10.600.000
									10.600.000	10.600.000
3.632.820.400			1.800.151.170						6.415.640.930	5.262.971.650
703.306.400	110.809.540		493.700.540	332.395.890					1.432.192.850	1.632.192.850
525.343.410			470.309.870						1.100.686.820	1.045.652.400
1.804.909.300			1.096.463.410						3.769.918.696	3.581.432.760
									50.000.000	50.000.000
100.402.190	35.900.300		340.407.640						526.141.100	406.790.030
994.237.900			418.966.330						1.218.535.000	1.040.264.430
	49.756.200		1.930.834.900						2.307.591.170	2.104.791.180
520.178.720			364.125.100						1.071.117.430	915.063.820
87.857.830			61.500.495						175.715.700	149.358.325

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE					
					Altre Fonti	IMPEGNI DI SPESE	Uffici Tecnici 1% Costo ritmato	Privati 5% Costo ritmato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 18% Costo stimato	IMPEGNI DI SPESE
A 01 16	Casa di accoglienza per anziani (Roma Casertano/Roma) Recupero ex scuola elementare in disuso	Comune di Rocca Casertano	682.393.173	682.393.173		37.500.000		37.500.000		644.893.173
A 01 17	Centro di accoglienza e di assistenza sociale per persone disabili (Civitaavecchia/Roma) Ristrutturazione ed ampliamento ex scuola elementare in località Pantano	Comune di Civitaavecchia	1.778.125.582	1.778.125.582		162.250.000	32.450.000		129.800.000	1.476.215.814
A 01 18	Centro di accoglienza residenziale per anziani (Anzio/Roma). Ristrutturazione dell'edificio	Comune di Anzio	168.250.000	168.250.000						121.563.028
A 01 19	Centro di accoglienza e assistenza per i minori (Roma). Creazione di una rete di servizi di assistenza sociale	Provincia di Roma	1.165.865.000	1.165.865.000		28.320.000	14.160.000		14.160.000	1.136.745.000
A 01 21	Capacità intellettuale: ambulatorio specialistico e centro servizi socio-sanitari (Roma). Recupero edificio e qualificazione dell'edificio di piazza S. Bartolomeo all'Isola	Comune di Roma	4.815.177.190	4.815.177.190		275.000.000	55.000.000		220.000.000	4.145.885.190
A 01 22	Segnalatori scendoli per non vedenti	ATAC	3.000.000.000	3.000.000.000						
A 01 23/1	Allattamento di costosi di accoglienza per bambini nei mesi comunitari	Comune di Roma								582.489.690
A 01 23/2	Ristrutturazione servizi di assistenza e pronto soccorso clinica pediatrica	Univ. La Sapienza Polic. Umberto I	1.355.300.569	1.355.300.569		100.000.000		100.000.000		1.219.294.430
A 01 24	Sistemazione del Centro Accoglienza italiani nel Mondo (CAIM) presso la chiesa di S. Giovanni della Pigna e locali annessi	Chiesa di S. Giovanni della Pigna	1.288.700.400	1.288.700.400						1.288.700.400
A 01 25	Ripulificazione di una struttura conventuale	Congregazione dei Sacri Cuori	2.966.871.190	2.966.871.190		171.000.000		171.000.000		2.794.171.190
A 01 26/1	Progetto di ristrutturazione e completamento del complesso sito in Via delle Isole	Ordine del SS.mo Salvatore di S. Brigida	2.349.442.000	2.349.442.000						2.349.221.870
A 01 26/2	Progetto di ristrutturazione e completamento del complesso sito in Via Camilla	Ordine del SS.mo Salvatore di S. Brigida	1.922.890.625	1.922.890.625						1.922.890.625
A 01 27	Centro accoglienza permanente per portatori di handicap (primo stralcio)	Provincia Religiosa SS. Agostini Pietro e Paolo - Opera Don Orione	12.602.844.765	12.602.844.765						12.602.844.765
A 01 28	Zone ricreative - Casa per ferie	Direzione Generale Opere Don Bosco	3.000.000.000	3.000.000.000						3.000.000.000
A 01 29	Centro attrezzato per l'accoglienza e la tutela della prima infanzia al servizio delle famiglie disgregate	Congregazione Figlie della Madonna del Divino Amore								
A 01 29/1	Centro attrezzato per l'accoglienza e la tutela della prima infanzia al servizio delle famiglie disgregate (I stralcio)	Congregazione Figlie della Madonna del Divino Amore	2.600.000.000	1.000.000.000	1.600.000.000	50.000.000		50.000.000		950.000.000
A 01 29/2	Centro attrezzato per l'accoglienza e la tutela della prima infanzia al servizio delle famiglie disgregate (II stralcio)	Congregazione Figlie della Madonna del Divino Amore	4.309.000.000		4.309.000.000					
A 01 30	Complesso Abbatiale di Farfa (Fara Sabazia/Rieti) - Ristrutturazione e completamento funzionale	Ordine del SS. Salvatore di S. Brigida	919.200.000	919.200.000						919.200.000

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI					EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASPRIMENTI IN UNICA SOLUZIONE				IMPEGNI	PAGAMENTI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI			SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (mandati diretti)		
20% e 50% Impegno di spesa	30% e 50% Impegno di spesa in caso di forniture beni e prestazioni servizi	30% Impegno di spesa	Da alla concorrenza dell' 82% e 90% dell'Impegno di spesa	10% all'esclusione del capitale di collaudo provvisorio				"Incentivi" ad attività accoglienza - Risorse umane	ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" ad attività culturali	
119.218.630	178.827.990		249.432.610						681.593.173	584.979.190
573.937.730	264.989.990		401.756.420	235.531.640					1.638.465.814	1.638.465.800
68.781.510			42.547.860						121.563.828	103.328.570
568.372.990			397.861.830						1.165.063.800	994.553.930
2.874.442.590			1.853.348.340						4.423.885.189	4.202.690.930
									982.489.690	
799.647.210									1.619.294.430	859.647.210
644.358.200			451.045.140	193.285.000					1.288.708.400	1.288.708.400
1.397.885.590			977.509.910	419.125.690					2.966.071.190	2.966.071.190
1.174.618.930			822.227.650	352.383.290					2.349.221.870	2.349.221.860
961.845.300			672.731.720	288.213.685					1.922.890.625	1.922.890.625
5.167.443.200	1.114.803.600		5.382.975.240	286.800.000					12.602.844.765	11.765.222.120
1.508.000.000			1.358.000.000	150.000.000					3.000.000.000	3.000.000.000
475.000.000			332.500.000						1.000.000.000	
159.600.000			245.000.000	214.600.000					919.200.000	

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI					EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE				IMPEGNI	PAGAMENTI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINI STRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (moduli diretti)	ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" sul settore delle attività culturali		
20% o 30% Impiego di spom	30% o 50% Impiego di spom in caso di fornitura beni o prestazioni servizi	30% Impiego di spom	(tra alla concorrenza dell' 85% o 90% dell' Impiego di spom)	10% all' emissione del certificato di collaudo provvisorio			"Incentivi" sul settore accoglienza - Ricerca umana			
606.000.000			358.000.000	258.000.000					1.200.000.000	
492.376.510			443.318.860						985.153.020	
316.955.170			337.959.700	34.995.530					699.910.450	
818.916.820									1.637.853.640	818.916.820
3.054.359.300			2.716.534.810						6.354.691.500	6.326.956.920
732.965.470			654.668.920						1.565.930.930	1.487.634.390
373.071.360									616.335.200	423.071.360
1.517.641.440	300.094.600		1.305.377.290						3.647.072.005	3.283.913.335
2.591.323.000	215.040.200		2.318.240.700						5.911.742.009	5.422.611.909
4.116.989.660	424.882.790		3.906.330.700						9.097.104.920	8.458.181.150
3.439.581.210			2.407.708.240						6.076.195.072	5.847.291.450
							9.543.236.000		9.543.236.000	9.543.236.000
							14.426.364.000		14.426.364.000	14.426.364.000

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetti Beneficiari del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE					
					Altre Fonti	IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 19% Costo stimato	IMPEGNI DI SPESA
A 7	Completamento delle reti degli ospedali e campeggi nella zona metropolitana e nella regione al fine di promuovere l'offerta di strutture ricettive a basso costo (interventi finanziati nella misura del 75% del costo di realizzazione)									
A 07 01	Centro di accoglienza turistica e servizio (Roma) Costruzione nuovo edificio annesso all'Istituto Tecnico Agrario G. Garibaldi	Provincia di Roma	6.975.315.293	5.231.486.400	1.743.828.893	337.500.000	67.500.000		270.000.000	4.893.986.400
A 07 02	Campeggio e area di sosta per camper (Roma) Realizzazione nell'area dell'Istituto Tecnico Agrario "G. Garibaldi"	Provincia di Roma		16.900.000		16.900.000	3.380.000		13.520.000	
Ax 07 03	Campeggio (Roma) Realizzazione nell'area di proprietà provinciale sito presso l'ex Ospedale polivalente Santa Maria della Pietà	Provincia di Roma				16.900.000	3.380.000		13.520.000	
A 07 04	Ostello della gioventù (Ciampino/Roma)	Comune di Ciampino	3.538.201.390	2.538.201.390	1.000.000.000	150.000.000		150.000.000		3.388.201.390
A 07 05	Ostello della Gioventù (Albano Laziale/Roma) Completamento dei lavori di restauro, consolidamento statico e ristrutturazione dell'ex carcere	Comune di Albano Laziale	471.009.306	297.009.306	175.000.000	56.313.230		18.750.000	17.563.230	235.796.530
A 07 06	Ostello della Gioventù (Marino/Roma) Completamento dei lavori di ristrutturazione dell'ex convento degli Agostiniani	Comune di Marino	4.466.518.435	3.116.518.435	1.350.000.000	306.815.100		306.815.100		3.809.703.735
A 07 07/a	Centro di accoglienza turistica ed ostello (Frascati/Roma) Realizzazione di una struttura ricettiva	Comune di Frascati	701.500.000	91.500.000	610.000.000	91.500.000		91.500.000		
A 07 07/b	Centro di accoglienza turistica ed ostello (Frascati/Roma) Ristrutturazione di un edificio da adibire a ostello	Comune di Frascati	161.000.000	21.000.000	140.000.000	21.000.000		21.000.000		
A 07 09	Campeggio (Piano Romano/Roma) Completamento	Comune di Piano Romano	809.921.540	509.921.540	300.000.000	45.000.000		45.000.000		515.885.826
A 07 10	Campeggio e area di sosta per camper (Castel Madama/Roma) Realizzazione	Comune di Castel Madama		150.000.000						150.000.000
A 07 11	Centro di accoglienza turistica (Tivoli/Roma) Recupero delle strutture Estensi	Comune di Tivoli	1.002.200.063	382.200.063	700.000.000	52.500.000		52.500.000		703.200.060
A 07 12	Ostello della Gioventù (Marcellana/Roma) Completamento della struttura con soprale vazione dell'edificio	Comune di Marcellana	349.778.854	224.778.854	125.000.000					224.778.854
A 07 13	Completamento Ostello Prataglia	Comune di Cerveteri	352.674.600	209.224.600	143.450.000					219.172.500
A 07 14	Centro di accoglienza turistica (Anicoli/Roma) Ristrutturazione di Palazzo Carboni	Comune di Anicoli Corchido	1.172.738.900	954.138.900	218.500.000					858.286.930
A 07 15	Centro di accoglienza turistica (Anicoli/Roma) Ristrutturazione dell'edificio Comunale ex Asilo San Filippo Martini e fornitura arredi	Comune di Anicoli	1.044.700.000	864.700.000	200.000.000					700.000.000
A 07 16	Ostello della Gioventù (S. Marinella/Roma) Ristrutturazione dell'ex scuola Purgas	Comune di S. Marinella	854.621.700	491.915.700	362.700.000					491.915.700

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI					EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE				IMPEGNI	PAGAMENTI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINI STRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (mandati diretti)	ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali		
20% e 50% l'impegno di spesa	35% e 50% l'impegno di spesa in caso di forniture beni e prestazioni servizi	30% l'impegno di spesa	fino alla concorrenza dell' 85% e 90% dell'impegno di spesa	10% all'erogazione del certificato di collaudo prevvisorio						
		1.468.195.920	1.712.895.240						5.231.486.400	4.497.388.440
									16.900.000	16.900.000
									16.900.000	16.900.000
358.233.190	835.867.400		835.876.490						2.538.201.590	2.179.971.160
117.898.360			82.538.780	35.369.600					272.109.750	272.109.750
1.488.017.860			1.165.880.350						3.116.518.835	2.960.692.510
									91.500.000	91.500.000
									21.000.000	21.000.000
272.468.770			198.722.540	72.782.516					580.885.826	580.885.826
					150.000.000				150.000.000	150.000.000
351.645.020									785.798.840	404.145.020
152.354.530			38.787.490						224.778.854	191.062.670
43.834.500		63.751.750	76.718.370						219.172.500	186.296.620
319.619.450				568.667.400					888.286.930	888.286.930
217.628.550	132.371.445		315.000.000						708.000.000	664.999.595
245.957.890			221.362.100						391.915.780	467.319.990

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE					
					Altre Fonti	IMPEGNI DI SPESA	Uffici Totali 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	IMPEGNI DI SPESA
A 07 18	Ostello della Gioventù (Nettuno/Roma) Completamento della ristrutturazione dell'ex Istituto San Francesco e fornitura arredi	Comune di Nettuno	100.000.000		100.000.000					41.444.960
A 07 19	Ostello di accoglienza per turismo sociale (S. Martino al Cimino/Viterbo) Restauro di ex/ra colonia e allestimento	Provincia di Viterbo	1.824.901.523	1.215.901.802	411.000.000					1.045.901.523
A 07 20	Ostello della Gioventù (Vitorchiano/Viterbo) Ristrutturazione di un ex convento e allestimento (1° servizio funzionale)	Comune di Vitorchiano	991.502.620	741.502.620	250.000.000	37.500.000		37.500.000		704.002.620
A 07 21	Ostello della Gioventù "Torreia" (Tuscani/Viterbo) Ristrutturazione di un immobile, allestimento, arredi	Azienda familiare di Toscana	500.000.000	330.000.000	162.000.000	16.900.000		16.900.000		317.626.977
A 07 22	Ristrutturazione di una sala del Monastero Clarino di Santa Rosa di Viterbo per accoglienza dei pellegrini	Monastero della Clarina di S. Rosa di Viterbo	1.167.877.495	834.877.495	333.000.000	50.000.000		50.000.000		784.877.495
A 07 23	Centro di accoglienza (Castiglione/Rieti) Ristrutturazione di Villa Proconsolare	Comune di Castiglione	2.272.637.919	1.723.637.919	550.000.000	82.500.000	16.500.000	66.000.000		1.567.500.000
A 07 24	Casa di accoglienza per la gioventù in edifici storici (s) Radisson Abate di Palla - b) ex albergo (Montopoli/Rieti)	Comune di Montopoli	923.361.329	723.361.329	300.000.000	30.000.000		30.000.000		663.071.328
A 07 25	Centro di accoglienza turistica (Pala Sabina/Rieti) Ristrutturazione del complesso conventuale di S. Francesco e S. Rocco	Comune di Pala Sabina	3.523.239.434	2.823.239.434	1.500.000.000					3.523.607.130
A 07 26	Casa di accoglienza per la gioventù (Poggio Miraso/Rieti) Consolidamento e ristrutturazione di un palazzo di proprietà comunale in Piazza Mario Dotti	Comune di Poggio Miraso	857.107.602	614.107.602	243.000.000	36.450.000		36.450.000		548.661.892
A 07 27	Ostello della Gioventù (Poggio Miraso/Rieti) Recupero ed adeguamento del Liceo Salsolatico	Comune di Poggio Miraso	1.392.000.000	1.192.000.000	400.000.000	60.000.000		60.000.000		1.132.000.000
A 07 28	Centro di accoglienza turistica (Magliano Sabina/Rieti) Acquisto, restauro e allestimento conservativo del Convento S. Maria della Grazie	Comune di Magliano Sabina	2.727.151.022	2.052.151.022	675.000.000	50.000.000		50.000.000		1.971.790.987
A 07 29	Aree camper (Frano Sabina/Rieti) Realizzazione della pavimentazione, dei servizi e allestimento degli accessi	Comune di Frano Sabina	517.539.760	392.539.760	125.000.000	18.750.000		18.750.000		373.789.760
A 07 30	Aree camper (Montopoli/Rieti) Realizzazione della pavimentazione e dei servizi	Comune di Montopoli	497.511.600	372.511.600	125.000.000	18.750.000		18.750.000		353.761.600
A 07 31	Ostello della gioventù (Poggio Bustone/Rieti)	Comune di Poggio Bustone	385.560.000	315.560.000	70.000.000	10.500.000		10.500.000		296.434.000
A 07 32	Ostello della Gioventù (Campodimele/Latina) Recupero e riconversione ex edificio ecclesiale	Comune di Campodimele	367.000.000	275.000.000	51.000.000					275.000.000
A 07 33	Centro di accoglienza turistica (Lenola/Latina) Completamento del complesso turistico Miracole	Comune di Lenola	300.230.500	230.230.500	150.000.000					230.230.500

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI					EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE				IMPEGNI	PAGAMENTI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONI AREE E IMMOBILI	AMMINI STRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (mandati diretti)	ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali		
30% e 50% (impegno di spesa	30% e 50% (impegno di spesa in caso di forniture beni o prestazioni servizi)	30% (impegno di spesa	Fino alla concorrenza dell' 85% e 90% dell'impegno di spesa	10% all'instaurazione del certificato di collaudo provvisorio					"Incentivi" nel settore accoglienza - Risorsa umana	
41.444.960									41.444.960	41.444.960
532.950.760			373.065.530	199.005.230					1.065.901.523	1.065.901.520
140.000.520			526.136.970						741.002.620	704.427.490
190.813.490			111.169.660						334.526.977	206.002.930
156.015.500			509.650.370						834.077.493	716.465.870
			219.725.000	30.775.000	1.300.000.000				1.650.000.000	1.650.000.000
231.600.560	175.000.000		155.176.390						603.071.120	501.936.950
1.761.003.570									3.523.607.130	1.761.003.570
200.020.000			202.100.160	57.052.430					505.311.002	505.311.390
540.520.000	50.960.000		302.001.200						1.192.000.000	954.283.200
200.667.300			506.309.200		1.000.000.000				2.021.790.007	1.975.650.960
157.724.000			159.996.420	56.000.460					392.539.760	392.539.760
147.029.340			152.060.000						372.511.600	319.447.430
99.225.000	99.904.000		69.457.500						300.534.000	279.166.500
			165.000.000	110.000.000					275.000.000	275.000.000
115.230.500			00.503.470						230.230.500	195.021.970

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI					EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE				IMPEGNI	PAGAMENTI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (mandati diretti)			
30% o 50% Impegno di spesa	30% o 50% Impegno di spesa in caso di fornitura beni e prestazioni servizi	30% Impegno di spesa	(fino alla concorrenza dell'85% o 90% dell'impegno di spesa)	10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio			"Incentivi" nel settore accoglienza - Riserve tamane	ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali		
37.285.360									37.285.360	37.285.360
143.372.690			100.290.450	43.901.630					311.544.140	311.544.160
75.000.000									158.804.000	75.000.000
309.800.440			243.865.300		264.000.000				974.439.700	876.873.740
367.699.600			330.929.830		900.000.000				1.635.399.610	1.598.629.630
498.551.500			552.136.500	213.291.600					1.246.279.600	1.246.279.600
									53.350.000	53.350.000
597.694.250			1.045.201.900						1.908.311.825	1.717.896.230
118.209.430			82.746.600						236.418.865	208.956.030
163.254.950	247.892.420		289.196.160						892.524.740	758.583.530
144.114.930	219.172.390		253.701.150		40.000.000				778.574.630	660.988.440
			1.197.194.980						1.456.105.667	1.297.194.980
							99.653.000.000		99.653.000.000	99.653.000.000
310.283.620			279.255.260						628.567.250	589.538.880
654.800.500			458.423.350	196.467.160					1.309.781.810	1.309.781.810
113.845.010			79.691.500	34.353.510					227.690.820	227.690.020
436.111.270			305.277.890	130.833.390					872.222.550	872.222.550
56.696.197.140	4.357.239.290	1.533.947.670	48.086.441.694	4.457.698.571	1.753.000.000		123.622.600.000		259.494.224.377	240.775.159.605

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE					
					Altre Fonti	IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	IMPEGNI DI SPESA
B 01 01	Area del Grande Campidoglio: palazzo Senatore (Roma). Promozione dei lavori di consolidamento e restauro.	Comune di Roma				425.000.000		425.000.000		
B 01 02	Area del Grande Campidoglio: Mura Capitoline (Roma). Restauro, impiantismo e sistemazione del secondo lotto funzionale: completamento Palazzo dei Conservatori, Palazzo Nuovo.	Comune di Roma	7.500.000.000	7.500.000.000						7.500.000.000
B 02 01/1	Area archeologica dei Fori Imperiali. Museo dei Fori Imperiali e Mercati Traianei (Roma).	Comune di Roma	3.966.842.286	3.966.842.286		261.879.200		261.879.200		3.705.763.086
B 02 01/2	Area archeologica dei Fori Imperiali. Museo dei Fori Imperiali. Allestimento dei materiali mobili museali.	Comune di Roma	902.952.000	902.952.000						902.952.000
B 02 01/2.2	Area archeologica dei Fori Imperiali: Supporto informativo e didattico per la corretta fruizione dell'area romana.	Comune di Roma	390.000.000	390.000.000						
B 02 01/3	Area archeologica dei Fori Imperiali - Restauro e ripristino agibilità Torre della Milizia.	Comune di Roma	2.644.297.175	2.644.297.175		173.318.400		173.318.400		2.470.978.775
B 02 02	Area archeologica dei Fori Imperiali. Restauri e sistemazioni esterni dei Fori di Cesare, Augusto, Nerone e Traiano.	Comune di Roma	2.168.122.660	2.168.122.660						2.168.122.670
B 02 03/1a	Area archeologica dei Fori Imperiali. Nuovi scavi: area del Foro di Cesare.	Comune di Roma	3.868.317.789	3.868.317.789						3.868.317.789
B 02 03/1b	Area archeologica dei Fori Imperiali. Nuovi scavi: area Tempio della Pace.	Comune di Roma	3.925.168.831	3.925.168.831						3.925.168.831
B 02 03/1c	Area archeologica dei Fori Imperiali. Nuovi scavi: area del Foro di Traiano.	Comune di Roma	5.492.479.223	5.492.479.223						5.492.479.223
B 02 03/2a	Area dei Fori Imperiali. Nuovi scavi: operazioni scientifiche: Foro di Cesare.	Comune di Roma	1.575.189.000	1.575.189.000						1.575.189.000
B 02 03/2b	Area dei Fori Imperiali. Nuovi scavi: operazioni scientifiche: Tempio della Pace.	Comune di Roma	1.668.489.961	1.668.489.961						1.668.489.961
B 02 03/2c	Area dei Fori Imperiali. Nuovi scavi: operazioni scientifiche: Foro di Traiano.	Comune di Roma	2.363.463.823	2.363.463.823						2.363.463.823
B 03 01	Mura di Roma - Restauro e valorizzazione di Porta S. Paolo.	Comune di Roma	1.197.117.850	1.197.117.850						1.197.117.850
B 03 02/1	Mura di Roma - Restauro Porta S. Sebastiano, Arco di Drusoa P.ta Latina e tratti di mura da Porta S. Sebastiano al bastione Ardeatino.	Comune di Roma	1.814.554.434	1.814.554.434						1.814.554.433
B 03 02/2	Mura di Roma - Interventi di manutenzione straordinaria e restauro tratti mura (tra Porta Latina e Porta Metrocila).	Comune di Roma	1.762.546.966	1.762.546.966						1.762.546.966
B 03 03	Mura di Roma - Restauro di Porta S. Giovanni e tratto di mura da Porta Janina all'antico Castro.	Comune di Roma	2.872.599.184	2.872.599.184						2.872.599.184
B 03 04/1	Mura di Roma - Restauro di Porta Maggiore, dei tratti di mura adiacenti e sepolcro di Etrusco.	Comune di Roma	1.844.799.490	1.844.799.490						1.844.799.490

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI					EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE				IMPEGNI	PAGAMENTI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI			ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (esclusi diversi)			
30% e 50% Impiego di spesa	30% e 50% Impiego di spesa in caso di fornitura beni e prestazioni servizi	30% Impiego di spesa	80% alla concorrenza dell' 85% e 90% dell'Impiego di spesa	10% all'insoluzione del contratto di calcolo provvisorio			"Incentivi" nel settore accoglienza - Ricerca umana	ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali		
									425.000.000	425.000.000
1.750.000.000			3.375.000.000						7.500.000.000	7.125.000.000
1.852.881.543			1.297.817.880						3.966.842.290	3.410.977.825
440.076.000			417.728.400						901.952.000	1.320.680.400
1.874.479.390			1.364.394.520						2.644.297.175	2.512.082.310
1.864.061.330			973.655.300						2.168.123.670	2.059.716.530
1.482.158.890			1.513.743.810						3.068.317.789	2.914.901.900
1.808.384.810			1.919.728.279						3.924.539.248	3.728.312.269
2.746.139.610			2.293.415.630						5.492.479.233	5.639.655.260
656.339.140			398.694.130						1.312.698.200	1.247.025.370
680.245.185			612.320.590						1.360.490.289	1.292.465.695
904.776.910			886.399.220						1.969.553.823	1.871.076.130
596.538.920			538.703.830						1.197.117.850	1.137.261.950
907.277.320			816.549.450						1.814.354.433	1.723.826.670
881.273.480			793.146.140						1.761.546.966	1.674.419.620
1.034.299.530			932.649.595						2.071.599.100	1.968.969.145
922.399.740			830.159.780						1.844.799.498	1.752.559.520

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE					
					Altre Fonti	IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	IMPEGNI DI SPESA
B 03	04/2	Mura di Roma - Interventi di manutenzione straordinaria e restauro di Porta Trionfale e dei tratti di mura fino all'attraversamento ferroviario	Comune di Roma	1.393.736.250	1.393.736.250					1.316.355.900
B 03	05	Mura di Roma - Restauro conservativo e consolidamento del complesso monumentale di Porta Pia	Comune di Roma	1.786.834.840	1.786.834.840					1.786.834.840
B 03	06	Mura di Roma - Restauro ed adeguamento della Porta del Popolo	Comune di Roma	1.736.751.732	1.736.751.732					1.736.751.732
B 03	07	Mura di Roma. Restauro, consolidamento, inasializzazione, ed adeguamento alle norme di sicurezza dell'edificio di Porta S. Pancrazio	Comune di Roma	1.035.658.460	1.035.658.460					1.035.658.460
B 03	08	Mura di Roma. Interventi di restauro e consolidamento delle mura Clotodisensi nel tratto Porta S. Pancrazio - Porta Portese	Comune di Roma	1.478.663.481	1.478.663.481					1.478.663.481
B 03	09/1	Mura di Roma. Interventi di restauro e consolidamento delle mura Aureliane nel tratto Campo Boario - largo Lazzarini	Comune di Roma	1.567.541.428	1.567.541.428					1.567.541.428
B 03	09/2	Mura di Roma. Interventi di restauro e consolidamento delle mura Aureliane nel tratto largo Lazzarini - Bastione Ardeatino	Comune di Roma	1.854.348.232	1.854.348.232					1.854.348.232
B 4		Palazzo delle Esposizioni. Restauo ed adeguamento funzionale								
B 04	01	Palazzo delle Esposizioni (Roma) Restauro dell'edificio	Comune di Roma	1.428.974.575	1.428.974.575	98.499.600		98.499.600		1.322.564.976
B 5		Palazzo Brancchi (Museo di Roma). Restauo ed adeguamento funzionale								
B 05	01/1	Restauro di Palazzo Brancchi: interventi perimetrali.	Comune di Roma	1.415.840.000	1.415.840.000					1.415.840.000
B 05	01/2	Restauro di Palazzo Brancchi: Restauro - Consolidamento ed adeguamento impianti nel Palazzo Brancchi - Museo di Roma	Comune di Roma	8.894.328.840	8.894.328.840					8.894.328.840
F 8		Museo Nazionale Romano (Museo delle Terme, Palazzo Altemps, Crypta Balbe)								
B 08	01	Palazzo Altemps (Roma) Scavo e sistemazione cortile, allestimento e completamento del Museo antiquario	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	4.396.500.000	4.396.500.000	2.000.000.000				
B 08	02	Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Restauro ed allestimenti del "Corpo di fabbrica Permetina, Medagliere"	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	1.500.000.000	1.500.000.000					
B 08	03	Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Apertura della "Sezione Epigrafica" restauri e allestimenti	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	2.185.265.526	2.185.265.526					
B 08	04	Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Proseccione dei restauri e degli allestimenti e predisposizione impianti "Grandi Aule"	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	2.411.568.207	2.411.568.207					

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI					EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASPERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE				IMPEGNI	PAGAMENTI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI			SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (modelli diretti)		
20% e 50% Impegno di spesa	30% e 50% Impegno di spesa in caso di fornitore beni e prestazioni servizi	30% Impegno di spesa	Reso alle consorziati dall' 85% e 90% dell'impegno di spesa	10% all'instaurazione del certificato di collaudo provvisorio			"Incentivi" nel settore accoglienza - Ricerche umane			
544.368.130			706.169.990						1.316.355.900	1.250.538.110
893.017.020			903.715.320						1.786.834.848	1.696.732.340
865.375.870			778.838.170						1.738.751.732	1.644.214.140
517.829.130			466.846.300						1.035.658.460	983.875.530
739.331.740			665.398.560						1.478.663.481	1.484.720.360
783.778.710			705.391.650						1.567.541.428	1.489.164.360
927.178.120			834.453.100						1.854.348.232	1.761.623.220
661.282.488			590.233.750						1.428.974.576	1.349.925.838
804.080.000			562.808.000	48.240.000					1.415.048.000	1.415.048.000
4.447.164.828			4.882.447.610						8.894.328.048	8.449.611.630
							4.896.500.000		4.896.500.000	4.896.500.000
							1.500.000.000		1.500.000.000	1.500.000.000
							2.185.265.526		2.185.265.526	2.185.265.525
							2.411.568.207		2.411.568.207	2.411.568.207

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	Altre Fonti	IMPEGNI DI SPESA	PROGETTAZIONE			IMPEGNI DI SPESA
							Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
B 00 05	Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Sistemazione opere d'arte, allestimento, sistemazione ingresso museo (giardino verso piazza del Cinquecento)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	929.007.600	929.007.600						
B 00 06	Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Sistemazione sistema Diocleziano e area archeologica (adiacenti via Certosa, via Parigi, Olearia), completamento scaturito Museo della Cuir	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	800.000.000	800.000.000						
B 00 07	Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Restauro ed allestimenti "Sezioni epigrafiche - Sale del Capitolino"	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	3.000.000.000	3.000.000.000						
B 00 08	Museo nazionale romano, Terme di Diocleziano (Roma) Restauro del "Cinotiro di Michelangelo", allestimento della Sezione Precedenti e del Museo delle Ceramiche	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	8.700.000.000	8.700.000.000						
B 00 09	Museo Nazionale Romano, Crypta di Balbo (Roma) Recupero dell'intero complesso storico monumentale (primo lotto)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	29.297.533.439	9.297.533.439	20.000.000.000					
B 9	Palazzo Barberini e Palazzo Conti (Galleria Nazionale d'Arte Antica)									
B 09 01	Restauro del complesso di Palazzo Barberini (Roma) - primo stralzo	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	18.136.837.000	5.136.837.000	13.000.000.000					
B 10	Museo Nazionale di Villa Giulia (Villa Giulia e Villa Pamphili)									
B 10 01/a	Museo Nazionale Villa Giulia (Villa Giulia)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	8.674.153.130	8.674.153.130						
B 10 01/b	Museo Nazionale Villa Giulia (Villa Focciatowski)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	8.761.699.749	8.761.699.749						
B 10 01/c	Museo Nazionale Villa Giulia (Villa Stobi Pars)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	3.007.333.602	3.007.333.602						
B 11	Galleria Nazionale d'Arte Moderna									
B 11 01	Galleria Nazionale d'Arte Moderna (Roma) Riorganizzazione funzionale e restauro dell'edificio Bazzani e dell'annesso edificio Cosenza (primo stralzo)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	25.000.282.790	10.000.282.790	15.000.000.000					
B 12	Interventi di restauro di immobili e complessi di interesse storico ed artistico (Roma e Lazio)									
B 12 01	Palazzina di Pio IV (Roma) Completamento piani e progetto	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	571.570.544	571.570.544						
B 12 02	Teatro di Marcello (Roma) Completamento del restauro della facciata	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	3.164.325.537	3.164.325.537						
B 12 03	Vincenzo (Roma) Monitoraggio dello stato di conservazione, interventi di consolidamento e restauro	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	8.900.377.000	8.900.377.000						
B 12 04	Palazzo dei Quirinali (Roma) Restauro degli atrii	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	2.768.648.342	2.768.648.342						
B 12 05	Palazzo "Sapienza" (Roma) Restauro e sistemazione del cortile	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	1.391.009.509	1.391.009.509						

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI					EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE				IMPEGNI	PAGAMENTI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	REGIONE LAZIO (mandati diretti)		ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali		
20% e 50% Impegno di spesa	30% e 50% Impegno di spesa in caso di fornitura beni e prestazioni servizi	30% Impegno di spesa	fino alla concorrenza dell' 85% o 90% dell'impegno di spesa	10% all'emissione del certificato di collaudo preventivo		AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	"Incentivi" nel settore accoglienza - Ricerca umana			
									929.087.600	929.087.600
									800.000.000	800.000.000
									3.000.000.000	3.000.000.000
									8.700.000.000	8.700.000.000
									9.297.533.439	9.297.533.439
									5.136.837.000	5.136.837.000
									8.674.153.130	8.674.153.130
									8.761.699.749	8.761.699.749
									3.007.333.602	3.007.333.602
									10.006.282.790	10.006.282.790
									571.570.946	571.570.946
									3.164.325.537	3.164.325.537
									8.900.377.000	8.900.377.000
									2.760.648.342	2.760.648.342
									1.391.809.509	1.391.809.509

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE					
					Altre Fonti	IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	IMPEGNI DI SPESA
B 12	66/a	Passero di Borgo S. Spirito (Roma) Consolidamento e asfalteramento al pubblico dei percorsi	6.782.245.764	6.782.245.764						
B 12	66/b	Chiesa S. Biagio alla Pagnotta	244.570.337	244.570.337						
B 12	88	Tempio Rotondo del Foro Boario (Roma) Interventi di restauro	1.685.639.863	1.685.639.863						
B 12	69	Domus sotto sede INPS (Roma) Restauro e sistemazione	300.000.000	300.000.000						
D 12	10	Appia Antica - Cecilia Metella	2.660.558.753	2.660.558.753						
B 12	11	Manicco di S. Elena (Roma) Completamento scavi archeologici e restauri, recinzione del complesso monumentale	1.229.190.570	1.229.190.570						
B 12	12	Manicco "Berrettia del Pava" e manico lungo la via Appia Antica (Roma) Restauro e sistemazione dell'area archeologica	1.336.957.339	1.336.957.339						
B 12	13	Parco archeologico della via Flaminia: Arco - Canale di Malborgonico (Roma) Scavi archeologici, restauro, protezione strutture medioevali sul lato orientale, manutenzione.	1.000.000.000	1.000.000.000						
B 12	14	Tor San Michele (Roma) Interventi di consolidamento	570.539.827	570.539.827						
B 12	15	Rocca di Papa: Castello di Palazzo	923.846.914	923.846.914						
B 12	16	Castello Colonna (Ceciliano/Roma) Interventi di restauro e recupero dell'intero	6.000.000.000	6.000.000.000						
B 12	17	Antica Rocca (Civita vecchia/Roma)	1.691.925.000	1.691.925.000						
B 12	18	Porta Michelangelo (Civita vecchia/Roma)	2.788.216.768	2.788.216.768						
B 12	19	Castello di S. Severa (S. Maria/Roma)	4.963.904.000	4.963.904.000						
B 12	20	Castello Odescalchi (Soma Marittima/Roma)	523.785.295	523.785.295						
B 12	21	Castello Odescalchi (Bracciano/Roma). Rifornimento coperture	684.329.999	684.329.999						
B 12	22	Castello di Monsignore (Ladispoli/Roma)	2.828.872.000	2.828.872.000						
Bx 12	23	Completamento dei lavori di restauro e di ripulitura dei prospetti, revisione dei siti e le voci interzi								
B 12	24	Ripulitura delle facciate interne ed esterne, revisione e vendita dei relativi infissi e sistemazioni varie a Palazzo Chigi.	3.174.857.196	3.174.857.196				22.757.106		3.174.857.196
D 12	25	Restauro della Casa di S. Brigide in Piazza Farnese	1.119.600.000	1.119.600.000						1.107.235.000
B 12	26	Passero di Borgo - Restauro conservativo tratto Piazza Pia - Via del Campidoglio	886.825.499	886.825.499						
B 12	17/1	Ex Scuderie Papali al Quirinale - Restauro e risanamento conservativo	8.997.440.530	8.997.440.530						

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI					EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE			IMPEGNI	PAGAMENTI	
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINI STRAZIONI DELLO STATO (Descrivo al variazione)	REGIONE LAZIO (mandati diretti)			ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali
20% e 50% Impegno di spesa	30% e 50% Impegno di spesa in caso di fornitura beni e prestazioni servizi	30% Impegno di spesa	Da alla concorrenza dell' 85% e 90% dell'impegno di spesa	(0% all'omissione del certificato di collaudo previsorio)				"Incentivi" nel settore accoglienza - Ricerca umana		
						6.702.245.764			6.702.245.764	6.702.245.764
						244.578.337			244.578.337	244.578.337
						1.685.639.863			1.685.639.863	1.685.639.863
						300.000.000			300.000.000	300.000.000
						2.660.558.753			2.660.558.753	2.660.558.753
						1.229.190.570			1.229.190.570	1.229.190.570
						1.336.957.339			1.336.957.339	1.336.957.339
						1.000.000.000			1.000.000.000	1.000.000.000
						570.559.027			570.559.027	570.559.027
						923.046.914			923.046.914	923.046.914
						6.000.000.000			6.000.000.000	6.000.000.000
						1.691.925.000			1.691.925.000	1.691.925.000
						2.788.216.768			2.788.216.768	2.788.216.768
						4.965.904.900			4.965.904.900	4.965.904.900
						523.785.295			523.785.295	523.785.295
						684.329.999			684.329.999	684.329.999
						2.820.072.000			2.820.072.000	2.820.072.000
2.019.050.000	693.000.000								3.174.057.196	2.734.807.106
353.812.550			647.328.750	166.083.750					1.107.225.000	1.107.225.000
						886.825.499			886.825.499	886.825.499
						8.997.440.530			8.997.440.530	8.997.440.530

Codice	Titolo dell'intervento	Seggio Beneficiario finanziatore	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE					
					Altre Fonti	IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	IMPEGNI DI SPESA
B 12	12/272	Ex Scuderie Papali al Quirinale (Roma) - Allineamento murale ed impianti specializzati a salvaguardia delle opere d'arte	7.057.000.000	7.057.000.000						
B 13		Restmi e interventi conservativi di Chiese, Basiliche, Monasteri, Oratori lungo gli itinerari storici del Clusium								
B 13	01/1	Basilica di S. Croce in Gerusalemme (Roma) Scavi archeologici, restauro del complesso monumentale ed adattamento murale	4.000.000.000	4.000.000.000						
B 13	01/2	Chiesa S. Croce in Gerusalemme - Restauro facciata	919.429.509	919.429.509						
B 13	02	Basilica di S. Lorenzo fuori le mura (Roma) Restauro del complesso monumentale e degli affreschi della cappella di S. Ambrogio	382.659.378	382.659.378						
B 13	03	Chiesa di S. Sebastiano fuori le mura Restauro facciata	458.238.999	458.238.999						
B 13	04	Basilica di San Sebastiano fuori le mura (Roma) Restauro opere d'arte	363.637.000	363.637.000						
B 13	05	Chiesa SS. Quattro coronati	444.647.200	444.647.200						
B 13	06	S. Clemente (Roma) Scavi archeologici a restauro di ambienti annessi alla basilica paleocristiana	1.050.000.000	1.050.000.000						
B 13	07	Chiesa S. Pietro in Vincoli (Roma) Restauro della facciata e degli interni	1.827.396.287	1.827.396.287						
B 13	08	Chiesa di S. Marco Evangelista (Roma) Restauro delle opere d'arte	616.129.000	616.129.000						
B 13	09	Basilica di S. Maria in Trastevere (Roma) Restauro interno	179.630.000	179.630.000						
B 13	10	Chiesa S. Maria in Vallicella (Roma) Restauro delle opere d'arte (prima fase)	1.000.000.000	1.000.000.000						
B 13	11	Chiesa S. Maria degli Angeli (Roma) Restauro pavimenti interni e paramenti (prima fase)	918.006.941	918.006.941						
B 13	12	Chiesa dei Cocchi (Roma) Restauro delle opere d'arte	774.150.000	774.150.000						
B 13	13	Restauro ed intervento conservativo del presbitero della chiesa di S. Gregorio al Celio	436.484.644	436.484.644						
B 13	14	Chiesa S. Alessio (Roma) Restauro del colonnato	662.832.187	662.832.187						
B 13	15	Chiesa S. Maria della Pace (Roma) Completamento del restauro della chiesa barocca	2.000.000.000	2.000.000.000						
B 13	16	Santa Maria d'Aracoeli (Roma) Restauro del campanile e della facciata	788.872.537	788.872.537						
B 13	17	Chiesa SS. Annunziata e Carlo al Corso (Roma) Restauro architettonico	1.377.999.889	1.377.999.889						
B 13	18	Chiesa di S. Lorenzo in Lucina - prosecuzione del consolidamento e restauro	378.948.791	378.948.791						
B 13	19	Chiesa S. Agnese in Agone	1.061.662.246	1.061.662.246						

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI					EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE				IMPEGNI	PAGAMENTI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	REGIONE LAZIO (monedali diretti)		ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali		
10% e 50% Impegno di spesa	30% e 50% Impegno di spesa in caso di forniture beni e prestazioni servizi	30% Impegno di spesa	fin alla concorrenza dell' 85% o 90% dell'impegno di spesa	10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio		AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di Verticenza)	"Incentivi" nel settore accoglienza - Ricerca umana			
						7.857.000.000				7.857.000.000
						4.000.000.000				4.000.000.000
						919.429.509				919.429.509
						382.659.378				382.659.378
						458.230.999				458.230.999
						363.637.000				363.637.000
						444.647.200				444.647.200
						1.050.000.000				1.050.000.000
						1.827.396.287				1.827.396.287
						616.159.000				616.159.000
						179.630.000				179.630.000
						1.000.000.000				1.000.000.000
						910.006.941				910.006.941
						774.150.000				774.150.000
						436.484.644				436.484.644
						662.832.187				662.832.187
						2.000.000.000				2.000.000.000
						788.872.537				788.872.537
						1.377.599.809				1.377.599.809
						370.948.791				370.948.791
						1.061.662.246				1.061.662.246

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE					
					Altre Fonti	IMPEGNI DI SPESA	Utili Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	IMPEGNI DI SPESA
B 13 20	Chiesa San Carlo al Catinari (Roma) Interventi di consolidamento	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	2.211.816.491	2.211.816.491						
B 13 21	Chiesa S. Giacomo in Augusta (Roma) Interventi sulla copertura	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	998.686.000	998.686.000						
B 13 22	Chiesa di S. Susanna restauero prospetti int. rifacimento copertura	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	739.913.000	739.913.000						
B 13 23	Chiesa S. Maria del Popolo (Roma) Consolidamento parziale della sottocostituzioni ed interventi sulla copertura	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	466.156.787	466.156.787						
B 13 24	Chiesa S. Andrea al Quirinale (Roma)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	697.868.799	697.868.799						
B 13 25/1	Basilica di S. Maria in Trastevere (Roma) Restauro cappella Altare e indagini archeologiche	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	499.863.645	499.863.645						
B 13 25/2	Basilica di S. Maria in Trastevere (Roma) Restauro gruppi marmorei della cappella Altare e della cappella Avila. Scavo archeologico e valorizzazione	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	300.000.000	300.000.000						
B 13 26	Chiesa S. Giovanni del Pincetto (Roma)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	833.995.999	833.995.999						
B 13 27	Restauro, bonifica e rifacimento tetti Chiesa S. Eustachio (Roma)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	749.396.000	749.396.000						
B 13 28	Chiesa S. Andrea delle Fratte (Roma) Restauro	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	545.133.542	545.133.542						
B 13 29	Chiesa S. Filippo Neri (Roma) Restauro architettonico della facciata	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	188.789.465	188.789.465						
B 13 30	Restauro e intervento conservativo della Chiesa S. Maria in Campitelli	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	769.218.000	769.218.000						
B 13 31	Oratorio del Cavrini (Roma) Lavori di recupero strutturale e restauro	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	751.431.827	751.431.827						
B 13 32/1	Oratorio del Crocifisso e del Custodiere (Roma) Restauro della facciata e degli affreschi	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	369.581.000	369.581.000						
B 13 32/2	Restauro Oratorio del SS. Crocifisso	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	413.185.763	413.185.763						
B 13 33	Oratorio del Pioppino (Roma). Restauro dei prospetti del cortile Borrominiano	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	319.857.999	319.857.999						
B 13 34	Oratorio del Sacramento Sacramento (Roma) Restauro della facciata	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	726.886.784	726.886.784						
B 13 35	Chiesa di S. Agostino (Roma) Restauro degli affreschi, stucchi e dei manufatti lignei	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	488.846.600	488.846.600						
B 13 36	Chiesa di S. Andrea della Valle (Roma) Restauro degli affreschi della cupola	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	1.327.338.000	1.327.338.000						
B 13 38	Chiesa di S. Bartolomeo de' Russi (Roma) Restauro dei prospetti	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	437.599.999	437.599.999						
B 13 39	Chiesa di S. Biagio e S. Maria del Divino Amore in Campo Marzio. Restauro prospetti e bonifica foudale.	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	512.456.900	512.456.900						
B 13 40	Chiesa di S. Carlo alle Quattro Fontane (Roma) Restauro degli interni e delle strutture	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	785.304.813	785.304.813						
B 13 41	Chiesa di S. Cecilia in Trastevere (Roma)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	482.172.945	482.172.945						

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI					EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE			IMPEGNI	PAGAMENTI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	REGIONE LAZIO (moduli diretti)			
20% e 50% Impegno di spesa	30% e 50% Impegno di spesa in caso di fornitura beni e prestazioni servizi	30% Impegno di spesa	fino alla concorrenza dell' 85% o 90% dell'Impegno di spesa	10% all'instaurazione del contratto di collaudo preventivo		AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (deve di variazione)	"Incentivi" nel settore accoglienza - Riserve umane	ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali	
								2.211.826.491	2.211.826.491
								988.686.000	988.686.000
								739.913.000	739.913.000
								466.156.787	466.156.787
								697.868.799	697.868.799
								499.865.645	499.865.645
								308.000.000	308.000.000
								833.595.999	833.595.999
								749.398.009	749.398.009
								545.133.542	545.133.542
								188.789.465	188.789.465
								769.218.000	769.218.000
								751.431.827	751.431.827
								369.501.000	369.501.000
								413.188.762	413.188.762
								319.857.999	319.857.999
								736.886.784	736.886.784
								488.846.600	488.846.600
								1.327.328.000	1.327.328.000
								437.599.999	437.599.999
								512.456.900	512.456.900
								785.384.813	785.384.813
								482.172.945	482.172.945

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE					
					Altre Fonti	IMPEGNI DI SPESA	Uteli Totali (1% Costo stimato)	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	IMPEGNI DI SPESA
B 13	42	Chiesa di S. Crisogono (Roma) Restauro e sistemazione muraria del Battistero paleocristiano	96.623.500	96.623.500						
B 13	43	Chiesa dei SS. Donato e Sisto	648.804.900	648.804.900						
B 13	44/1	Chiesa e convento di S. Francesco a Ripa (Roma) Restauro degli affreschi e del muro di confine	18.147.788	18.147.788						
B 13	44/2	Chiesa e convento di S. Francesco a Ripa (Roma) Restauro del muro di cinta del convento	304.663.870	304.663.870						
B 13	45/1	Chiesa di S. Giuseppe dei Pellegrini (Roma) Restauro degli interni	296.719.400	296.719.400						
B 13	45/2	Chiesa di S. Ignazio di Loyola (Roma) Restauro degli interni	774.800.000	774.800.000						
B 13	46/1	Chiesa di S. Lucia al Quirinale: restauro della facciata e prosecuzione del restauro e consolidamento del campanile	584.859.000	584.859.000						
B 13	46/2	Chiesa di S. Maria alle Portici: Restauro portici e facciate	784.635.619	784.635.619						
B 13	46/3	Chiesa di S. Maria di Mons Sisto (Roma)	662.908.881	662.908.881						
B 13	46/4	Chiesa di S. Maria dei Miracoli	714.766.313	714.766.313						
B 13	47/1	Chiesa di S. Maria sopra Minerva. Restauro degli affreschi e degli stucchi	543.871.800	543.871.800						
B 13	47/2	Chiesa di S. Maria ai Monti. Restauro degli affreschi e degli stucchi	698.844.899	698.844.899						
B 13	47/3	Chiesa di S. Maria in Trivio. Restauro degli affreschi e degli stucchi	343.373.600	343.373.600						
B 13	47/4	Chiesa di S. Silvestro al Quirinale. Restauro degli affreschi e degli stucchi	215.828.000	215.828.000						
B 13	47/5	Chiesa di S. Vitale. Restauro degli affreschi e degli stucchi	194.508.000	194.508.000						
B 13	48/1	Chiesa di S. Maria dell'Orto. Restauro della zona absidiale	368.916.000	368.916.000						
B 13	48/2	Chiesa di S. Maria in Porta Portese. Restauro dei prospetti e delle facciate (prima fase)	434.578.748	434.578.748						
B 13	48/3	Chiesa di S. Maria in Publiccola. Restauro dei prospetti e delle facciate (prima fase)	376.598.224	376.598.224						
B 13	48/4	Chiesa di S. Maria del Sole. Restauro dei prospetti e delle facciate (prima fase)	581.448.000	581.448.000						
B 13	48/5	Chiesa di S. Maria della Scala. Restauro della facciata e del retro prospetto	278.973.586	278.973.586						
B 13	48/6	Chiesa di S. Maria in Traspontina. Restauro dei prospetti e delle facciate (prima fase)	504.837.499	504.837.499						
B 13	48/7	Chiesa di S. Maria in Traspontina. Restauro dell'apparato decorativo delle cappelle (prima fase)	227.728.862	227.728.862						
B 13	49/1	Chiesa di S. Michele. Restauro della cripta	371.199.884	371.199.884						

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI					EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE				IMPEGNI	PAGAMENTI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	REGIONE LAZIO (moduli diretti)		ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali		
10% e 50% Impegno di spesa	10% e 50% Impegno di spesa in caso di forniture lavori e prestazioni servizi	10% Impegno di spesa	fine alle concorrenza dell' 85% e 90% dell'impegno di spesa	10% all'iscrizione del certificato di collaudo prevvisorio		AMMINI STRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	"Incentivi" nel settore accoglienza - Risorsa umana			
						96.623.500			96.623.500	96.623.500
						648.004.900			648.004.900	648.004.900
						18.147.788			18.147.788	18.147.788
						304.663.070			304.663.070	304.663.070
						296.719.400			296.719.400	296.719.400
						774.000.000			774.000.000	774.000.000
						584.859.000			584.859.000	584.859.000
						704.635.619			704.635.619	704.635.619
						662.900.001			662.900.001	662.900.001
						714.766.312			714.766.312	714.766.312
						543.871.000			543.871.000	543.871.000
						690.044.099			690.044.099	690.044.099
						343.273.600			343.273.600	343.273.600
						215.820.000			215.820.000	215.820.000
						196.500.000			196.500.000	196.500.000
						368.916.000			368.916.000	368.916.000
						434.570.748			434.570.748	434.570.748
						376.598.224			376.598.224	376.598.224
						501.448.000			501.448.000	501.448.000
						270.973.506			270.973.506	270.973.506
						504.057.499			504.057.499	504.057.499
						227.720.862			227.720.862	227.720.862
						371.199.084			371.199.084	371.199.084

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetti beneficiari del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE					
					Altre Fonti	IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	IMPEGNI DI SPESA
B 13 49/2	Chiesa di S. Pasquale	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	379.915.000	379.915.000						
B 13 49/3	Chiesa di S. Pietro in Montorio. Restauro Globale (1° fase)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	333.678.792	333.678.792						
B 13 49/4	Chiesa di S. Prisca	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	255.466.997	255.466.997						
B 13 49/5	Chiesa di S. Salvatore in Lauro. Restauro Globale	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	478.360.500	478.360.500						
B 13 49/6	Chiesa di S. Spirito in Saeta e Convento. Restauro Globale	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	935.198.349	935.198.349						
B 13 50	Chiesa di S. Tommaso in Parione (Roma)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	350.275.001	350.275.001						
B 13 51	Basilica concattedrale di S. Agnese fuori le mura (Roma) Scavo, restauro e recupero (prima fase)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	1.399.682.827	1.399.682.827						
B 13 52	Chiesa della Annunziata. Consolidamento e restauro del complesso	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	676.781.828	676.781.828						
B 13 54	Restauro conservativo, consolidamento strutturale del cassero in legno seicentesco muratura e vetri nella Chiesa di S. Pancrazio	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	854.745.000	854.745.000						
B 13 55	Abbazia delle Tre Fontane. Restauro complessivo	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	5.573.952.500	5.573.952.500						
B 13 56	Chiesa di S. Zoticone-Catacombe (Roma) Scavo, restauro e valorizzazione	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	1.000.000.000	1.000.000.000						
B 13 57	Convento di San Francesco (Valterre/Roma)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	896.728.655	896.728.655						
B 13 58	Chiesa di S. Clemente I Papa (Valterre/Roma)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	1.236.693.377	1.236.693.377						
B 13 59	Abbazia di S. Nilo (Grotteferrata/Roma)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	458.981.756	458.981.756						
B 13 60	Chiesa di S. Maria della Neve e Convento	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	877.562.470	877.562.470						
B 13 61	Convento di San Costanzo (Vicovaro/Roma)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	1.123.308.686	1.123.308.686						
B 13 62	Abbazia di S. Andrea in Fiamme (Pozzano Romano/Roma)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	3.000.000.000	3.000.000.000						
B 13 63	Chiesa di S. Francesco (Anguillara/Roma) Restauro globale conservativo	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	958.897.396	958.897.396						
B 13 64	Monastero dei Cappuccini (Tolfa/Roma)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	890.516.477	890.516.477						
B 13 65	Santuario della Madonna delle Sughere (Tolfa/Roma)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	972.438.584	972.438.584						
B 13 66	Eremita della Trinità (Allumiere/Roma) Restauro della chiesa, valorizzazione e adeguamento funzionale del convento	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	1.890.886.900	1.890.886.900						
B 13 67	Santuario della Madonna di Chiusa (Allumiere/Roma) Restauro della chiesa e adeguamento funzionale del convento	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	1.991.998.816	1.991.998.816						
B 13 68	Chiesa del Crocifisso (Fiumicino/Roma)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	936.685.000	936.685.000						
B 13 69	Episcopio diocesano di S. Rufina (Fiumicino/Roma)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	1.888.845.480	1.888.845.480						
B 13 70	Restauro edicole sacre del centro storico di Roma	Comune di Roma	1.396.846.660	1.396.846.660						1.396.846.660

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI					EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE				IMPEGNI	PAGAMENTI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI			ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINI STRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (mandati dirett.) "Incentivi" nel settore accoglienza - Ricerca umana	ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali		
30% e 50% Impegno di spesa	30% e 50% Impegno di spesa in caso di forature basi o previdenzi servizi	30% Impegno di spesa	Finis alla concorrenza dell' 85% o 90% dell'impegno di spesa	10% all'instaurazione del certificato di collaudo provvisorio						
						379.915.000			379.915.000	379.915.000
						333.670.792			333.670.792	333.670.792
						255.466.997			255.466.997	255.466.997
						478.268.500			478.268.500	478.268.500
						935.198.349			935.198.349	935.198.349
						350.275.001			350.275.001	350.275.001
						1.398.682.827			1.398.682.827	1.398.682.827
						676.781.828			676.781.828	676.781.828
						854.745.000			854.745.000	854.745.000
						5.572.952.500			5.572.952.500	5.572.952.500
						1.000.000.000			1.000.000.000	1.000.000.000
						898.728.655			898.728.655	898.728.655
						2.296.693.377			2.296.693.377	2.296.693.377
						458.901.756			458.901.756	458.901.756
						877.562.470			877.562.470	877.562.470
						1.122.388.686			1.122.388.686	1.122.388.686
						3.000.000.000			3.000.000.000	3.000.000.000
						958.897.396			958.897.396	958.897.396
						890.516.477			890.516.477	890.516.477
						972.430.504			972.430.504	972.430.504
						1.890.886.900			1.890.886.900	1.890.886.900
						1.991.998.016			1.991.998.016	1.991.998.016
						936.685.000			936.685.000	936.685.000
						1.888.045.480			1.888.045.480	1.888.045.480
698.423.338			628.580.990						1.396.846.660	1.327.004.320

Codice		Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE					
						Altre Fonti	IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tesori 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	IMPEGNI DI SPESA
B	13	71	Restauro	Chiesa S. Maria Maggiore	100.000.000	100.000.000					99.500.000
B	13	72	Risarcimento	Parrocchia S. Maria degli Angeli - Roma	1.770.000.000	1.770.000.000	85.500.000		85.500.000		1.599.995.100
B	13	73	Basilica S. Maria Maggiore in Roma - Realizzazione di servizi igienici, pronto soccorso e rampa per disabili	Paritascio Basilica S. Maria Maggiore	110.000.000	110.000.000					110.000.000
B	13	74	Basilica S. Maria Maggiore in Roma - Restauro e rinnovamento artistico del soffitto ligneo.	Paritascio Basilica S. Maria Maggiore	580.000.000	580.000.000					580.000.000
B	13	75	Basilica S. Maria Maggiore in Roma - Rifacimento degli impianti di illuminazione ad elettrici.	Paritascio Basilica S. Maria Maggiore	720.000.000	720.000.000					720.000.000
B	13	76	Nuovo campo per disabili e posto di pronto soccorso.	Paritascio Basilica di S. Giovanni in Laterano.	234.000.000	234.000.000					234.000.000
B	13	77	Restauri e rinnovo impianto elettrico.	Paritascio Basilica di S. Giovanni in Laterano.	1.057.000.000	1.057.000.000					1.057.000.000
B	13	78	Messa a norme dell'impianto elettrico e nuovo impianto per l'amplificazione e la diffusione.	Pontificia amministrazione Paritascio Basilica di S. Pietro	2.000.000.000	2.000.000.000					2.000.000.000
B	13	79	Restauro dell'organo di Giovanni Corneo (Verdi)	Ordine Clerozone SS Vincenzo e Anastasio	424.538.000	424.538.000					424.538.000
B	13	80	Cappella S. Maria del Popolo	Ministero Beni Culturali	796.600.000	796.600.000					
B 14		Interventi di restauro e adeguamento funzionale di sei Musei Archeologici, Musei Vaticani, Musei Vaticani									
B	14	81	Restauro ed adeguamento funzionale del complesso monumentale Catacomba Palestrina Pali, per la nuova sede dell'Ente. Ma della Ostia	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	10.623.796.774	10.623.796.774					
B	14	82	Museo Palazzo Venezia (Roma) Interventi di restauro interno ed esterno	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	6.852.831.701	6.852.831.701					
B	14	83	Accademia Nazionale di S. Luca (Roma)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	741.328.000	741.328.000					
B	14	84	Casei S. Angelo (Roma) Restauro del monastero di Adriano	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	1.329.936.814	1.329.936.814					
B	14	85	Casei S. Angelo (Roma) Allestimento annuale	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	1.448.844.331	1.448.844.331					
B	14	86	Museo delle navi romane (Nervi/Roma)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	1.126.576.846	1.126.576.846					
B	14	87	Museo d'Arte Sacra	Parrocchia S. Giovanni del Fiesolano	665.233.300	665.233.300					665.233.300
B	14	88	Completemento "Museo del Sesto"	Comune di Nazzano	873.543.290	873.543.290					873.543.290
B 15		Interventi sulle aree archeologiche di Ostia Antica e del Porto di Traiano									
B	15	89	Città di Porto (Rivincino/Roma) Valorizzazione dell'area archeologica e naturalistica del Porto di Traiano	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	3.734.217.000	3.734.217.000					
B	15	90	Città di Porto (Rivincino/Roma) Valorizzazione dell'area archeologica (Isola Sacra, Necropoli, Casale Moneci Giulio, area naturalistica)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	6.474.697.000	6.474.697.000					
B	15	91	Museo Ostiense di Ostra Antica (Roma) Completemento degli impianti di sicurezza e predisposizione materiale illustrativo e didattico	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	1.280.836.000	1.280.836.000					

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI					EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE			IMPEGNI	PAGAMENTI	
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI			ACQUISIZIONE AREE E (IMMOBILI)	AMMINI STRAZIONI DELLO STATO (Dovero al variazionale)	REGIONE LAZIO (mandati diretti)			ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali
20% e 50% Impieghi di spesa	30% e 50% Impieghi di spesa in caso di fornitura beni e prestazioni servizi	30% Impieghi di spesa	50% alla concorrenza dell' 85% e 90% dell' Impieghi di spesa	SALDO 10% all' emissione del certificato di collaudo provvisorio						
49.750.000				49.750.000					99.500.000	99.500.000
558.987.530			956.587.830						1.688.495.190	1.604.070.350
53.000.000			44.000.000	11.000.000					118.000.000	110.000.000
790.000.000			212.000.000	58.000.000					580.000.000	580.000.000
360.000.000			280.000.000	72.000.000					720.000.000	720.000.000
117.000.000			93.600.000	23.400.000					234.000.000	234.000.000
1.832.500.000			822.000.000	265.700.000					2.857.000.000	2.057.000.000
1.000.000.000			800.000.000	200.000.000					2.000.000.000	2.000.000.000
124.100.000			175.830.000						424.520.000	399.130.000
						786.600.000			786.600.000	786.600.000
						18.623.798.774			18.623.798.774	18.623.798.774
						6.852.831.781			6.852.831.781	6.852.831.781
						741.328.000			741.328.000	741.328.000
						1.329.936.014			1.329.936.014	1.329.936.014
						1.448.044.331			1.448.044.331	1.448.044.331
						1.126.576.846			1.126.576.846	1.126.576.846
332.616.650			332.616.650						665.233.300	665.233.300
436.771.648			265.748.150						873.543.299	742.511.790
						3.734.217.000			3.734.217.000	3.734.217.000
						6.474.697.000			6.474.697.000	6.474.697.000
						1.880.036.000			1.880.036.000	1.880.036.000

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario dell'intervento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	Altre Fonti	PROGETTAZIONE			IMPEGNI DI SPESA
						IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	
B 15 04	Antiquarium Ostiense di Ostia Antica (Roma) Completamento della ristrutturazione e adeguamento funzionale	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	1.258.439.000	1.258.439.000					
B 15 05	Area archeologica di Ostia Antica (Roma) Recupero e ristrutturazione di fabbricati	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	1.398.891.000	1.398.891.000					
B 15 06	Area archeologica di Ostia Antica (Roma) Completamento di infrastrutture di servizio e visita	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	1.411.105.000	1.411.105.000					
B 15 07	Area archeologica di Ostia Antica (Roma) Recupero di tratti della Via Ostiense (zona Acilia)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	1.431.834.000	1.431.834.000					
B 16 01	Palatino - Foro Romano (Roma) Area archeologica del complesso Palatino Restauro e manutenzione	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	993.928.572	993.928.572					
B 16 02	Palatino - Foro Romano (Roma) Tempio di Caracalla Restauro e manutenzione	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	4.964.345.343	4.964.345.343					
B 16 03	Palatino - Foro Romano (Roma) Arco di Settimio Severo Completamento restauro	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	1.200.000.000	1.200.000.000					
B 16 04	Palatino - Foro Romano (Roma) Tempio di Venere e Roma Consolidamento e restauro strutturali, interventi di adeguamento per riaprire al pubblico	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	2.383.884.745	2.383.884.745					
B 16 08	Domus Aurea (Roma) Scavi, restauro, consolidamento strutturale, realizzazione impianti elettrici e di sicurezza	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	1.986.829.819	1.986.829.819					
B 16 06	Palatino - Foro Romano (Roma) Area archeologica centrale Creazione di servizi per il pubblico	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	400.000.000	400.000.000					
B 16 07	Palatino - Foro Romano (Roma) Restauro e manutenzione di Santa Maria Antiqua, rampa di Domiziano, Oratorio del XL Martiri e Portico Adriano antistante	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	2.217.285.925	2.217.285.925					
B 16 08	Palatino - Foro Romano (Roma) Clivo della Vittoria Restauro e manutenzione	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	735.892.886	735.892.886					
B 16 09	Palatino - Foro Romano (Roma) Terrazza della Domus Tiberiana e terrazza sul Bastione Farnesiano Restauro e manutenzione	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	2.797.953.789	2.797.953.789					
B 16 10	Palatino - Foro Romano (Roma) Passeggiata da S. Maria Antiqua a S. Anesata e a via di S. Gregorio Restauro e manutenzione	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	1.815.173.476	1.815.173.476					
B 16 11	Palatino - Foro Romano (Roma) Arce Severiane e Terme Restauro	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	1.858.958.548	1.858.958.548					
B 16 12	Palatino - Foro Romano (Roma) Area della Vigna Barberia Ultimazione restauri	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	3.243.383.190	3.243.383.190					
B 16 13	Palatino - Foro Romano (Roma) Arco di Costantino Completamento e restauro	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	919.759.741	919.759.741					
B 16 14	Palatino - Foro Romano (Roma) Basilica di Massenzio Restauro e manutenzione	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	3.768.846.254	3.768.846.254					

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI					EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE				IMPEGNI	PAGAMENTI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINI STRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (medios dirotti)	ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali		
20% o 50% (impegno di spesa)	30% o 50% (impegno di spesa in caso di forniture beni o prestazioni servizi)	30% (impegno di spesa)	fino alla concorrenza dell' 85% o 90% dell'impegno di spesa	10% all'emissione del certificato di collaudo preliminare						
						1.858.439.000			1.858.439.000	1.858.439.000
						1.898.891.000			1.898.891.000	1.898.891.000
						1.411.105.000			1.411.105.000	1.411.105.000
						1.411.824.000			1.411.824.000	1.411.824.000
						993.928.572			993.928.572	993.928.572
						4.904.345.343			4.904.345.343	4.904.345.343
						1.200.000.000			1.200.000.000	1.200.000.000
						2.383.004.745			2.383.004.745	2.383.004.745
						1.986.029.019			1.986.029.019	1.986.029.019
						400.000.000			400.000.000	400.000.000
						2.217.285.925			2.217.285.925	2.217.285.925
						735.892.086			735.892.086	735.892.086
						2.797.953.709			2.797.953.709	2.797.953.709
						1.815.173.676			1.815.173.676	1.815.173.676
						1.850.958.548			1.850.958.548	1.850.958.548
						3.243.383.190			3.243.383.190	3.243.383.190
						919.759.741			919.759.741	919.759.741
						3.768.046.294			3.768.046.294	3.768.046.294

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario dell'intervento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE					
					Altre Fonti	IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	IMPEGNI DI SPESA
B 16 15	Palatino - Foro Romano (Roma) Area del Foro Romano Restauro e sistemazione	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	993.463.689	993.463.689						
B 16 16	Palatino - Foro Romano (Roma) Tempio di Romolo Completamento restauro	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	2.287.213.530	2.287.213.530						
B 16 17	Palatino - Foro Romano (Roma) Chiesa Massima Sistemazione e manutenzione	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	280.225.000	280.225.000						
B 16 18/01	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte (Roma) Conservazione, manutenzione e valorizzazione - Roma Giordano di Palazzo Barberini: scavo e restauro	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	807.452.857	807.452.857						
B 16 18/02	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte (Roma) Conservazione, manutenzione e valorizzazione - Palazzo Barberini edificio annesso	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	190.800.000	190.800.000						
B 16 18/03	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte (Roma) Conservazione, scavo, valorizzazione e manutenzione - S. Cecilia, realizzazione di coperture.	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	99.672.410	99.672.410						
B 16 18/04	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte (Roma) Conservazione, manutenzione, scavo - Area archeologica Tor Carbonara	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	142.819.913	142.819.913						
B 16 18/05	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte (Roma) Conservazione, manutenzione, scavo - Caracalla - Caracalla	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	561.579.219	561.579.219						
B 16 18/06	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte (Roma) Conservazione, manutenzione, scavo - Villa Romana località Casal Bianco	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	48.391.877	48.391.877						
B 16 18/07	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte (Roma) Conservazione, manutenzione, scavo - Villa Romana nel giardino conestabile	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	46.692.700	46.692.700						
B 16 18/08	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte (Roma) Conservazione, manutenzione, scavo - Mitreo di S. Stefano Rotondo	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	93.346.639	93.346.639						
B 16 18/09	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte (Roma) Conservazione, manutenzione, scavo - Piramide di Celio Cestio	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	46.673.472	46.673.472						

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI					EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE				IMPEGNI	PAGAMENTI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	REGIONE LAZIO (mandati diretti)		ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore della attività culturale		
20% o 50% Impegno di spesa	30% o 50% Impegno di spesa in caso di forniture beni e prestazioni servizi	30% Impegno di spesa	50% alla concorrenza dell' 85% o 90% dell'impegno di spesa	10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio		AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	"Incentivi" nel settore accoglienza - Ricorso umano			
									993.462.689	993.462.689
									2.287.213.530	2.287.213.530
									280.225.000	280.225.000
									807.452.857	807.452.857
									100.000.000	100.000.000
									99.672.410	99.672.410
									142.019.913	142.019.913
									561.579.219	561.579.219
									48.391.077	48.391.077
									46.692.700	46.692.700
									93.346.639	93.346.639
									46.673.472	46.673.472

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE					
					Altre Fonti	IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	IMPEGNI DI SPESA
B 16	18/10	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Radedi in Piazza fide	94.252.439	94.252.439						
B 16	18/11	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Area intorno al Tempio di Saturno	988.546.434	988.546.434						
B 16	18/12	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Villa dei Sessi Band	100.000.000	100.000.000						
B 16	18/13	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Grotti - Castiglione. L'area integra del territorio	96.286.639	96.286.639						
B 16	18/14	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Oco Archeologia	50.000.000	50.000.000						
B 16	18/15	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Archivio biologico	60.000.000	60.000.000						
B 16	18/16	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Terme di Diocleziano stile intagom	131.101.475	131.101.475						
B 16	18/17	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Arco di Tito	688.648.500	688.648.500						
B 16	18/18	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Villa romana località Casaloni	94.934.327	94.934.327						
B 16	18/19	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Ipogeo degli Ottavi	25.000.000	25.000.000						
B 16	18/20	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Villa romana in località Mione Colonnae	587.428.744	587.428.744						

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI					EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE				IMPEGNI	PAGAMENTI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINI STRAZIONI DELLO STATO (Decorso di validazione)	REGIONE LAZIO (esclusi diretti)			
30% e 50% Impegno di spesa	30% e 50% Impegno di spesa in caso di strutture base e prestazioni servizi	30% Impegno di spesa	fino alla concorrenza dell' 85% e 90% dell'impegno di spesa	10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio			"Incentivi" nel settore accoglienza - Ricerca umana	ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali		
						94.252.439			94.252.439	94.252.439
						988.546.434			988.546.434	988.546.434
						100.000.000			100.000.000	100.000.000
						96.286.639			96.286.639	96.286.639
						50.000.000			50.000.000	50.000.000
						60.000.000			60.000.000	60.000.000
						131.102.475			131.102.475	131.102.475
						688.640.500			688.640.500	688.640.500
						94.934.327			94.934.327	94.934.327
						25.000.000			25.000.000	25.000.000
						587.428.744			587.428.744	587.428.744

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetti Beneficiari del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE					
					Altre Fonti	IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	IMPEGNI DI SPESA
B 16	18/21	Itinerari antichi e monumenti archeologici (comessi, materiali archeologici ed opere d'arte) Conservazione, manutenzione, scavo - Necropoli Portuense in località Pozzo Panatso	479.142.287	479.142.287						
B 16	18/22	Itinerari antichi e monumenti archeologici (comessi, materiali archeologici ed opere d'arte) Conservazione, manutenzione, scavo - Crux Martiana - Itinerario di visita della città e di due necropoli	846.983.953	846.983.953						
B 16	18/23	Clonca Masima - Restauro e scavo abocco al Tevere	100.000.000	100.000.000						
B 16	18/24	Palazzo Baldeschi - Scavi di strutture antiche nei sotterranei	300.000.000	300.000.000						
B 16	18/25	Tempio rettangolare al Foro Boario - Restauro tetto ed esterni	130.000.000	130.000.000						
B 16	19	Testaccio (Roma) Scavo, restauro Porto Navale romano	1.904.967.700	1.904.967.700						
B 16	20	Villa dei Quintili (Roma) Verde, restauo, scavi, valorizzazione Casale (Appia Antica)	5.869.913.397	5.869.913.397						
B 16	21	Acquedotto della Villa dei Quintili								
B 16	22	Parco delle Tombe della Via Latina (Roma) Scavi archeologici, restauro ed adattamento funzionale	2.720.706.200	2.720.706.200						
B 16	23	Flaminia: Villa di Livia, Tombe Crispi, Seta Rubra, Crux Martiana, Tor di Quinto (Roma)	600.000.000	600.000.000						
B 16	24	Parco, giardini e area archeologica a verde (Roma) Manutenzione, sistemazione e valorizzazione	8.428.533.197	8.428.533.197						
B 16	25	Parco archeologico di Vejo (Roma) Sistemazione area archeologica	526.204.692	526.204.692						
B 16	26	Antica città di Ceclii (Roma) Scavo, restauro monumenti antichi, restauro del casale di Castiglione e di fabbricati rustici, allestimenti e adattamento funzionali (prima fase)	4.793.214.979	4.793.214.979						
B 16	27	Via Appia (Roma) Scavi archeologici e indagini paleontologiche	1.484.430.311	1.484.430.311						
B 16	28	Antro delle Sore (Palestrina/Roma)	484.158.840	484.158.840						
B 16	29	Villa Adriana (Tivoli/Roma) Scavo, consolidamento, recupero funzionale della Torre di Rocca Nuova e Certosa Casertile	1.801.540.975	1.801.540.975						
B 16	30	Recupero del "Barco Borginse" e delle soluzioni della Villa Romana	2.593.131.280	2.593.131.280						2.593.131.280
B 18	01	Santuario della Rosalia (Albano Laziale/Roma) Restauro del campanile e del Ninfeo del Santuario	424.370.526	424.370.526		25.000.000		25.000.000		399.370.526
B 18	02	Anditeo romano (Albano Laziale/Roma) Sistemazione Area e spazi circostanti	704.000.352	704.000.352		40.000.000		40.000.000		664.000.350

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANGAMENTO LAVORI					EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE			IMPEGNI	PAGAMENTI	
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (immediati diretti)			ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali
20% e 50% Impegno di spesa	30% e 50% Impegno di spesa in caso di strutture basi e prestazioni servizi	30% Impegno di spesa	fino alla concorrenza dell' 85% e 90% dell'Impegno di spesa	10% all'omissione del certificato di collaudo provvisorio				"Incentivi" nel settore artigianato - Ricerche umane		
						479.142.287			479.142.287	479.142.287
						846.983.953			846.983.953	846.983.953
						100.000.000			100.000.000	100.000.000
						300.000.000			300.000.000	300.000.000
						130.000.000			130.000.000	130.000.000
						1.904.967.700			1.904.967.700	1.904.967.700
						5.869.913.397			5.869.913.397	5.869.913.397
						2.739.706.200			2.739.706.200	2.739.706.200
						600.000.000			600.000.000	600.000.000
						8.428.533.107			8.428.533.107	8.428.533.107
						536.304.693			536.304.693	536.304.693
						4.793.214.979			4.793.214.979	4.793.214.979
						1.484.430.311			1.484.430.311	1.484.430.311
						484.158.840			484.158.840	484.158.840
						1.001.940.975			1.001.940.975	1.001.940.975
1.296.566.140									2.593.132.280	1.296.566.140
199.685.260									424.370.526	224.685.260
317.094.180			221.902.920	95.101.250					674.008.350	674.008.350

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE					
					Altre Fonti	IMPEGNI DI SPESA	Uffici Temel 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	IMPEGNI DI SPESA
B 10 03	Terme di Cellonaino e chiesa di S. Pietro (Albano Laziale/Roma) Restauro delle terrazze e del campanile della chiesa	Comune di Albano Laziale	445.935.534	445.935.534		25.000.000		25.000.000		420.935.534
B 10 04	Cattedrale (Albano Laziale/Roma) Restauro conservativo del campanile	Comune di Albano Laziale	176.040.918	176.040.918		10.000.000		10.000.000		166.040.918
B 10 05	Tidoneo barocco di S. Paolo (Albano Laziale/Roma) Recupero	Comune di Albano Laziale	700.821.681	700.821.681		50.000.000		50.000.000		730.821.681
B 10 06	Palazzo e Parco CNIG (Ardea/Roma)	Comune di Ardea	5.316.311.871	5.316.311.871		250.000.000		250.000.000		4.941.436.297
B 10 07	Ex-tempio Gotico S. Lucia (Marino/Roma) Restauro e adattamento funzionale	Provincia di Roma	514.043.646	514.043.646		30.000.000	6.000.000		24.000.000	484.043.646
B 10 08	Progetto di recupero storico via dei sepolcri in comune di Grottaferrata. 4° assere di intervento	XI ^a Comunità Montana (Castelli Romani e Prenestini). Sede di Rocca Priora	413.464.375	413.464.375		25.000.000		25.000.000		387.964.375
B 10 09	Villa Mondragone (Monte Porzio Catone/Roma) I ^o stralcio funzionale - Centro studi e documentazione con annessa foresteria	Università degli studi di Roma "Tor Vergata"	6.400.000.000	6.400.000.000						6.433.142.540
B 10 10	Mura poligonali (Segni/Roma) Valorizzazione della chiesa e del percorso pedonale	Comune di Segni	1.151.102.844	1.858.102.844	93.000.000					978.049.670
B 10 11	Casamonte di S. Ilario (Valmontone/Roma) Recupero area archeologica	Comune di Valmontone	300.000.000	300.000.000						392.904.797
B 10 12	Mura poligonali (Palestina/Roma) Interventi di restauro e consolidamento e sistemazione dei percorsi	Comune di Palestina	1.313.738.552	1.313.738.552		75.000.000		75.000.000		1.231.238.552
B 10 13	Rocca del Colonna (Castel San Pietro/Roma) Sistemazione e ristrutturazione ai fini della fruibilità	Comune di Castel S. Pietro Romano	546.329.000	546.329.000	2.500.000	30.000.000		30.000.000		514.329.000
B 10 14	Museo del Santuario della Madonna del Buon Consiglio (Genzano/Roma) Lavori di ristrutturazione	Provincia di Roma	405.771.440	405.771.440		25.000.000	5.000.000		20.000.000	385.771.440
B 10 16	Museo dell'Abbazia di S. Scolastica (Subiaco/Roma) Ristrutturazione, allestimento e valorizzazione	Provincia di Roma	2.897.302.340	2.897.302.340		54.000.000	17.000.000		17.000.000	2.843.302.340
B 10 17	Convento di San Francesco (Subiaco/Roma) Restauro e realizzazione di un centro di accoglienza per pellegrini	Provincia di Roma	397.685.651	397.685.651		21.750.000	4.350.000		17.400.000	375.935.651
B 10 18	Rocca Abbatiale - itinerario benedettino (Subiaco/Roma) Restauro e recupero spazi per convegni e mostre	Provincia di Roma	741.881.223	741.881.223		50.000.000	10.000.000		40.000.000	691.881.223
B 10 19	Ex chiesa di S. Michele (Tivoli/Roma) Restauro e allestimento spazi per mostre e concerti	Provincia di Roma	309.792.490	309.792.490		22.500.000	4.500.000		10.000.000	267.292.490
B 10 20	Chiesa di S. Maria In Traspote (Fiano Romano/Roma) Restauro	Comune di Fiano Romano	143.644.005	143.644.005		7.500.000		7.500.000		136.144.000
B 10 21	Chiesa di San Lorenzo (Chivella San Paolo/Roma) Restauro	Comune di Chivella S. Paolo	248.975.171	248.975.171		15.000.000	3.000.000		12.000.000	233.975.171
B 10 22	Monastero di Santa Croce (San Cesareo/Roma) Recupero	Comune di San Cesareo	274.992.886	274.992.886		15.000.000		15.000.000		259.992.886

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI					EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE				IMPEGNI	PAGAMENTI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (modelli diretti)			
20% e 50% Impegno di spesa	30% e 50% Impegno di spesa in caso di fornitura beni e prestazioni servizi	30% Impegno di spesa	fino alla concorrenza dell' 85% e 90% dell'impegno di spesa	10% all'indizione del certificato di collaudo provvisorio			"Incentivi" nel settore accoglienza - Riserve ammasso	ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali		
218.467.778			147.327.446						448.938.534	382.795.210
83.828.468			28.114.328	24.986.130					176.048.918	176.048.910
365.418.848			255.787.598	189.423.258					788.821.681	788.821.680
1.932.618.788	538.679.738		1.352.827.558	537.534.995					5.191.436.297	4.611.653.055
242.921.828									514.843.646	272.021.828
193.982.298			125.787.688						412.964.378	354.769.898
3.316.571.278			2.984.914.148						6.633.142.548	6.301.485.418
485.824.838			339.517.388						978.849.678	824.542.218
196.252.288			137.278.668						391.584.757	333.629.048
248.247.718	368.371.568		428.433.498	186.185.798	38.888.888				1.386.238.552	1.386.238.558
182.863.888		154.298.788	188.815.158	77.149.258					544.329.888	544.329.888
198.385.728			133.278.888						485.771.448	348.655.728
1.821.651.228									2.897.382.258	1.875.651.228
187.967.825			131.277.488						387.685.651	341.295.305
345.848.618			242.158.438						741.881.223	638.099.048
168.646.258			143.552.288						389.792.498	334.698.458
44.822.488				44.822.888	46.588.888				143.644.888	143.645.288
119.551.978				114.327.137					248.879.187	248.879.187
129.996.448									274.992.888	144.996.448

										PROGETTAZIONE			
Codice			Titolo dell'intervento	Seggiate Beneficarie del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	Altre Fonti	IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	IMPEGNI DI SPESA	
B	18	13	Area archeologica della Villa Nerostiana (Anzio/Roma) Recupero	Comune di Anzio	1.238.000.000	1.238.000.000		70.000.000		70.000.000		1.113.896.839	
B	18	24	Sistemazione area parcheggio adiacente Parco Chiigi e risanamento Parco Priscilli	Comune di Ardea	881.101.600	881.101.600						881.101.600	
B 19													
Valorizzazione del patrimonio culturale regionale (architetture, musei e monumenti)													
B	19	81	Centro per incontri, manifestazioni e proiezioni di carattere culturale (Roma) Ristrutturazione di un immobile e dotazione delle attrezzature tecniche	Regione Lazio	988.141.490	988.141.490						951.433.400	
B	19	83	Completamento della ristrutturazione dell'edificio e allestimento del Museo Tuscolano (primo lotto)	Comune di Frascati	4.517.000.000	4.517.000.000						4.517.000.000	
B	19	04/1	Ripulificazione Convento S. Francesco di Bellera - I stralzo	Comune di Bellera	995.861.486	995.861.486		60.000.000		60.000.000		917.876.599	
B	19	04/2	Ripulificazione Convento S. Francesco di Bellera - II stralzo	Comune di Bellera	854.849.970	854.849.970						853.674.430	
B	19	68	Restauri del piano terra ex Convento degli Agostiniani da destinare a Museo Civico e restauro della Chiesa S.M. Novella	Comune di Bracciano	879.738.819	879.738.819		70.000.000		70.000.000		809.738.819	
B	19	86	Restauri conservativi della Cappella votiva di S. Bernardino	Comune di Tarquinia	482.000.000	482.000.000		20.000.000		20.000.000		377.737.875	
B	19	87	Chiesa Collegiata (Anagnina/Roma) Restauro (prima fase)	Comune di Anagnina Sabazia	995.834.876	995.834.876		50.000.000		50.000.000		945.834.876	
B	19	88	Castello Colonna (Genzano/Roma) Risanamento di spazi generali ed espositivi	Comune di Genzano	6.402.600.000	6.402.600.000		300.000.000		300.000.000		5.953.685.066	
B	19	89	Chiesa della Collegiata (Valmontone/Roma) Restauro	Comune di Valmontone	681.829.313	681.829.313						681.829.313	
B	19	10	Chiesa di Santa Maria Maggiore (Valmontone/Roma) Restauro	Comune di Valmontone	134.231.898	134.231.898							
B	19	11	Museo di S. Sabazia (Sabazia/Roma) - restauro	Comune di Sabazia									
B	19	12	Centro documentazione storico sociale (Luce XIII) (Carpineto Romano/Roma)	Comune di Carpineto Romano	786.312.723	786.312.723						1.242.089.443	
B	19	13	Chiesa di Santa Maria e San Marco, Santuario Madonna degli Angeli (Chosrovato/Roma) Restauro e ristrutturazione	Comune di Chosrovato	300.000.000	300.000.000		15.000.000		15.000.000		285.000.000	
B	19	14	Risanamento e consolidamento della Parrocchia di S. Michele Arcangelo	Comune di Capena	914.429.110	914.429.110						910.167.717	
B	19	15	Recupero e risanamento della Chiesa di San Rocco	Comune di Galluccio nel Lazio	212.890.475	172.890.475	40.000.000					172.890.475	
B	19	16	Chiesa di Santa Libera (San'Angelo Romano/Roma) Restauro	Comune di San'Angelo Romano	478.519.547	478.519.547						478.519.547	
B	19	17	Chiesa di Sant'Egidio (Palombara Sabina/Roma)	Comune di Palombara Sabina	173.993.233	173.993.233						173.993.233	
B	19	18	Adeguamento del Convento di S. Costanzo al superamento delle barriere architettoniche	Comune di Vieste	149.999.834	149.999.834		7.500.000		7.500.000		142.499.830	
B	19	19	Santuario di Vallepietra (Vallepietra/Roma) Centro di documentazione	Comune di Vallepietra	65.000.000	65.000.000						65.000.000	

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI					EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE				IMPEGNI	PAGAMENTI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (contabili @retti)			
20% e 50% Impegno di spesa	30% e 50% Impegno di spesa in caso di forniture beni e prestazioni servizi	30% Impegno di spesa	fino alla concorrenza dell' 85% o 90% dell'impegno di spesa	10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio			"Incentivi" nel settore accoglienza - Risorse umane	ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali		
222.761.360		334.142.800	309.832.390	167.871.829					1.183.906.839	1.183.906.839
448.530.800			308.365.560						881.181.600	748.936.360
475.716.700			333.081.690						951.433.400	908.718.390
2.158.500.000			2.832.650.000						4.517.800.800	4.391.150.000
182.415.310		275.122.970	328.976.790						977.876.539	839.515.070
362.424.990			253.697.490	227.549.958					883.674.430	853.672.430
548.581.440			217.169.600						878.738.019	835.751.120
188.878.530			132.214.970						397.787.875	341.893.490
447.184.540				497.848.336					995.824.876	995.024.876
952.116.728		1.428.175.870	3.375.393.276						6.255.685.066	6.255.685.066
274.414.650			192.890.260	125.324.403					601.829.313	601.829.313
277.169.720					87.758.000				1.342.889.443	664.919.720
142.500.000			99.758.000						308.000.000	257.258.000
485.333.340			267.586.190	187.284.180					918.167.717	918.167.710
86.445.240									172.890.475	86.445.240
235.239.770			164.681.840						478.519.547	399.941.610
86.996.620			68.897.630						173.993.233	147.894.250
			134.999.840	7.499.840					149.999.840	149.999.680
	65.000.000								65.000.000	65.000.000

Codice	Titolo dell'intervento	Seggio Beneficario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE					IMPEGNI DI SPESA
					Altre Fonti	IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
B 19 28/1	Restauo delle Chiese di S. Rocco e S. Pietro (Capranica/Viterbo)	Comune di Capranica	394.781.000	394.781.000		41.855.000		41.855.000		312.966.000
B 19 28/2	Restauo della Chiesa di S. Tommaso (Capranica / Viterbo)	Comune di Capranica	643.358.000	643.358.000		69.661.000		69.661.000		539.626.000
B 19 28/3	Pavimentazione del Corso Petrucci ed adeguamento impianti tecnici della Chiesa di S. Francesco (Capranica / Viterbo)	Comune di Capranica	457.916.000	457.916.000		51.900.000		51.900.000		388.487.000
B 19 28/4	Sistemazione di Via della Macionara (Capranica / Viterbo)	Comune di Capranica	1.043.487.000	1.043.487.000		89.784.000		89.784.000		705.591.000
B 19 28/5	Restauo della Chiesa della Madonna delle Grazie (Capranica / Viterbo)	Comune di Capranica	487.627.000	487.627.000		53.528.000		53.528.000		382.981.000
B 19 28/6	Sistemazione dell' piazzale antistante la Madonna delle Grazie (Capranica / Viterbo)	Comune di Capranica	585.630.000	585.630.000		64.000.000		64.000.000		481.349.900
B 19 21	Ristrutturazione del Palazzo Vescovrile di Acquapendente (Viterbo) per la realizzazione di un museo civico diocesano	Diocesi di Viterbo	3.468.891.360	3.468.891.360		175.000.000		175.000.000		3.285.811.360
B 19 22	Convento di S. Francesco (Tuscania/Viterbo) Restauo conservativo	Parrocchia S. Coste di Ostia	2.366.953.300	2.366.953.300		128.000.000		128.000.000		2.246.953.300
B 19 23	Museo della cristianità	Capitolo della Basilica Cattedrale di Viterbo	2.378.811.478	2.378.811.478		100.000.000		100.000.000		2.276.418.478
B 19 24/1	Restauo e valorizzazione Chiesa S. Salvatore	Comune di Tarquinia	162.388.321	162.388.321		18.000.000	2.000.000		8.000.000	151.988.775
B 19 24/2	Restauo e valorizzazione Chiesa S. Giacomo	Comune di Tarquinia	122.788.972	122.788.972		7.500.000	1.500.000		6.000.000	114.977.635
B 19 24/3	Progetto per consolidamento, restauo e recupero edificio Santuario S. Maria in Valverde	Comune di Tarquinia	2.260.000.000	2.260.000.000		120.000.000	24.000.000		96.000.000	1.967.814.100
B 19 25/1	Sanatorio di Poggio Bastone (Rieti) Sistemazione delle aree esterne	Comune di Poggio Bastone	300.000.000	300.000.000		15.000.000		15.000.000		283.500.000
B 19 25/2	Sistemazione dell'Oasi fratescana	Comune di Poggio Bastone	263.818.000	263.818.000		10.000.000		10.000.000		249.944.816
B 19 26	Sanatorio di "Poma Colombo" (Rieti) Sistemazione delle aree esterne	Comune di Rieti	1.458.721.814	1.458.721.814		80.000.000		80.000.000		1.324.721.818
B 19 27	Chiesa di S. Francesco (Rieti) Restauo e sistemazione delle aree esterne	Comune di Rieti	1.507.373.000	1.507.373.000		92.250.000		92.250.000		1.408.005.589
B 19 28/1	Lavori di sistemazione dell'area del Santuario del presepio. Recupero di due fabbricati per la foresta e costruzione di un'area a parcheggio e verde attrezzato. (1° stralcio funzionale)	Comune di Orvieto	818.129.000	818.129.000		40.000.000		40.000.000		738.129.000
B 19 28/2	Lavori di sistemazione della piazza del presepio vivente. (1° stralcio funzionale)	Comune di Orvieto	488.429.856	488.429.856		25.000.000		25.000.000		452.574.326
B 19 28/3	Lavori di sistemazione dell'area da destinare a parcheggio pubblico in Greggio capotondo (1° stralcio funzionale)	Comune di Orvieto	216.875.000	201.875.000	15.000.000	10.000.000		10.000.000		183.022.713
B 19 29	Completamento funzionale dell'Abbadia di S. Quirico e Giuliana	Comune di Micigliano	499.796.619	499.796.619		25.000.000		25.000.000		417.796.619
B 19 30	Complesso di S. Alessandrio (Tuffo/Rieti) Completamento della ristrutturazione dell'ex convento	Comune di Tuffo in Sabina	1.550.000.000	1.550.000.000		75.000.000		75.000.000		1.575.000.000

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI					EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE				IMPEGNI	PAGAMENTI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (mandati diretti)			
20% e 50% (impegno di spesa)	30% e 50% (impegno di spesa in caso di forniture beni e prestazioni servizi)	30% (impegno di spesa)	fino alla concorrenza dell' 85% o 90% dell'impegno di spesa	10% all'instaurazione del contratto di affidando provvisorio				"Incentivi" nel settore accoglienza - Risorse umane	ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali	
156.483.000			109.538.100						354.821.000	307.076.100
269.813.000			198.869.100						609.287.000	528.343.100
198.283.000			133.142.450						432.867.000	375.245.450
354.795.000			248.356.850						799.375.000	692.936.350
194.408.000			136.115.330						442.411.000	384.085.850
248.634.990			168.437.460						545.329.000	473.142.410
1.642.911.600			1.013.286.530	629.613.160					3.468.811.360	3.460.811.360
449.398.660		674.883.990	786.433.660	337.841.990					2.366.953.300	2.366.953.300
688.117.730	201.288.000		1.845.547.420	348.366.550					2.376.418.470	2.375.319.700
			129.538.870	22.438.785					161.960.775	161.960.775
57.644.490				57.283.145					122.427.635	122.427.635
983.997.600			688.734.940						2.087.814.186	1.792.641.990
141.738.000									298.508.000	156.750.000
94.800.000	61.372.000		66.108.000	28.022.816					259.944.816	259.944.816
662.348.900			463.652.630						1.404.721.810	1.206.013.530
784.811.300			492.888.050	211.186.830					1.580.255.589	1.500.255.580
369.069.320			228.348.530						778.138.600	667.417.850
231.714.530			162.288.170	58.659.620					477.574.326	477.574.320
92.693.270			64.883.290	27.444.150					195.022.713	195.022.710
83.558.120	125.337.190		146.226.720	62.668.590					442.798.619	442.798.620
248.943.000	448.414.500		588.991.500						1.650.808.000	1.361.258.000

			PROGETTAZIONE								
Codice	Titolo dell'intervento		Seguito Beneficiario finanziamenti	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	Altre Fonti	IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	IMPEGNI DI SPESA
B 19 31	Ripulificazione urbana del Borgo di Farfa e restauro del Monastero con riallestimento del Museo		Comune di Farfa in Sabazia	4.964.000.000	4.964.000.000		275.000.000		275.000.000		4.376.844.692
B 19 32	S. Carlo (Sezze/Latina) Acquedotto, restauro ed acquisto della casa natale di S. Carlo da Sezze		Comune di Sezze	216.690.300	216.690.300						225.474.640
B 19 33	Monastero delle Clarisse (Sezze/Latina) Completamento della ristrutturazione (prima fase)		Provincia di Latina	5.311.341.343	2.311.341.343	3.000.000.000					1.318.903.343
B 19 34	Lavori di consolidamento monastero Chiesa S. Maria della Pisch collegiata		Comune di Cori	1.000.000.300	1.000.000.300						905.274.990
B 19 35	Itinerario storico naturalistico P.R.U.M.O. Comune di Ciello ambito area comunale aparta della Città Vecchia di Ciello e del promontorio di Monte Orsiano		Comune di Ciello	1.000.000.000	1.000.000.000		50.000.000		50.000.000		652.164.300
B 19 36	Sanatorio Madonna della Rocca (Pondoli/Latina) Sistemazione via e parcheggio		Comune di Fondi	800.354.240	800.354.240						800.354.240
B 19 37	Castello Prangipane (Terracina/Latina) Ristrutturazione		Comune di Terracina	419.000.656	419.000.656						430.007.610
B 19 38	Chiesa di San Giovanni (Castelforte/Latina) Restauro		Comune di Castelforte	123.991.500	123.991.500						123.991.500
B 19 39	Abbazia di Paganica (Priverno/Latina) Recupero del piano superiore del Monastero (1° spazio funzionale)		Comune di Priverno	1.122.406.846	1.122.406.846						1.066.004.630
B 19 40	Casa di Santa Maria Goretti (Latina) Sistemazione area notturna		Provincia di Latina	658.779.390	658.779.390						564.379.390
B 19 41/1	Restauro e piano museo conservativo e funzionale del convento di S. Francesco		Comune di Minturno	231.209.727	231.209.727		11.750.000		11.750.000		213.185.727
B 19 41/2	Progetto di sistemazione della Chiesa di S. Annunziata		Comune di Minturno	133.907.227	133.907.227		7.000.000		7.000.000		123.642.227
B 19 42	Illuminazione viabilità di accesso al Sanatorio della Madonna della Scienza		Comune di Subiaco	105.093.600	105.093.600		6.150.000		6.150.000		99.343.600
B 19 43	Manutenzione secondaria Chiesa S. Annunziata		Comune di Subiaco	179.311.434	179.311.434		10.000.000		10.000.000		169.311.430
B 19 44	Chiesa di SS. Cosma e Damiano, Restauro		Comune di Sant Cosma e Damiano	120.000.000	120.000.000		5.000.000		5.000.000		104.999.996
B 19 45	Chiesa di San Marco (Latina) Restauro		Provincia di Latina	577.000.000	577.000.000		6.500.000		6.500.000		567.665.890
B 19 46	Ristrutturazione Sanatorio Madonna del Colle		Comune di Lenola	99.941.000	99.941.000						96.571.027
B 19 47	Recupero del Complesso conventuale dei Carmelitani di Santa Teresa		Comune di Formia	1.164.006.742	1.164.006.742		50.000.000		50.000.000		1.099.446.611
B 19 48	Cattedrale di Santa Maria Annunziata (Sezze/Latina) restauro		Comune di Sezze	536.333.092	536.333.092		35.000.000		35.000.000		501.333.092
B 19 49	Madonna della Chiesa (Boff/Latina) Adeguamento della strada di accesso		Provincia di Latina	934.704.490	934.704.490						916.090.000
B 19 50	Museo storico botanico (Aragona/Protezione) Ristrutturazione		Congregazione suore Clarissime della Carità	641.149.651	641.149.651		35.000.000		35.000.000		606.149.640
B 19 51	Itinerari di San Tommaso d'Aquino (Aragona/Protezione) Sistemazione del borgo medioevale, del cancello e della chiesa di Santa Maria della Libera		Comune di Aragona	909.007.346	909.007.346		55.000.000		55.000.000		934.007.346
B 19 52	Sistemazione area attrezzata esterna al Sanatorio della Madonna di Caserta		Comune di Setafrate	252.434.924	252.434.924						251.338.590

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI					EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE				IMPEGNI	PAGAMENTI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (modelli allegati)	ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali		
10% e 50% Impegno di spesa	30% o 50% Impegno di spesa in caso di fornitura beni o prestazioni servizi	30% Impegno di spesa	Fino alla concorrenza dell' 85% o 90% dell'impegno di spesa	10% all'instaurazione del contratto di collaudo preventivo					"Incentivi" nel settore accoglienza - Risorse umane	
1.288.412.130	300.000.000		1.321.895.640						4.631.844.692	3.785.317.990
145.474.640					88.000.000				225.474.640	225.474.640
609.451.670									1.218.963.243	609.451.670
414.208.510			423.195.130						985.174.990	837.483.740
326.083.190			228.258.130						702.164.300	604.341.420
484.177.130			282.913.900						808.354.240	687.101.100
438.087.610									438.087.610	438.087.610
73.756.250			29.636.520						113.991.500	105.392.770
478.843.820	68.000.000		329.838.110						1.000.006.850	859.073.130
282.189.690			197.511.700						564.379.390	479.722.470
42.411.180	63.931.790								224.858.727	118.302.870
24.728.450	37.892.470								130.642.227	68.821.120
49.671.840									105.593.600	55.921.840
84.655.720									179.311.430	94.655.720
42.187.610			46.312.290	16.200.000					109.999.996	110.000.000
283.812.940			196.683.660	85.149.890					574.165.890	574.165.890
48.285.510			33.799.860						96.571.827	82.085.370
549.988.815			318.138.360	132.997.990					1.149.446.611	1.042.589.165
277.189.150			194.832.400						536.313.892	506.221.550
467.352.240			327.146.570	121.599.190					916.898.000	916.098.000
254.350.830			178.845.580	141.695.750					641.149.648	609.092.160
467.803.670									989.087.346	522.003.670
50.484.980		75.727.480	88.348.720	36.677.418					251.238.598	251.238.598

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE					
					Altre fonti	IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	IMPEGNI DI SPESA
B 19 53	Santa Maria Assunta (Ainza/Profilazione) Restauro	Parrocchia Santa Maria Assunta	700.278.979	700.278.979						700.278.971
B 19 54	Riservazione Chiesa di S. Sisto Salfano (S. Sisto/Profilazione)	Comune di S. Sisto	313.000.125	313.000.125						390.490.341
B 19 55	Basilica S. Maria Salome - Scala Santa (Veroli/Profilazione) Restaurazione	Ente chiesa di S. Maria Salome	165.978.840	165.978.840		7.000.000		7.000.000		182.550.000
B 19 56	Abbazia di Montecassino (Cassino/Profilazione) Sistemazione dell'area esterna	Comune di Cassino	3.650.000.000	3.650.000.000						3.146.374.890
B 19 57	Chiesa di Santa Maria (Boville Ernica/Profilazione) Restauro	Comune di Boville Ernica	256.272.400	256.272.400		30.000.000		30.000.000		226.272.400
B 19 58	Consolidamento statico e restauro conservativo Chiesa di San Pietro in Monte (S. Giovanni Campano)	Comune di Monte San Giovanni Campano	430.000.000	430.000.000		22.500.000		22.500.000		407.500.000
B 19 59	Chiesa di Santa Maria Annunziata (Pescora/Profilazione) Restauro	Comune di Pescora	470.000.000	470.000.000						450.000.415
B 19 60	Chiesa S. Maria a Plaza, San Nicola, (Coccone/Profilazione) Restauro	Comune di Coccone	487.003.100	487.003.100		25.000.000		25.000.000		450.003.100
B 19 61	Musei del Capitolo della Cattedrale (Anagni/Profilazione)	Diocesi di Anagni-Alatri	363.475.000	363.475.000		20.000.000		20.000.000		339.475.000
B 19 63/1	Postulato Collegio Leoniano (Anagni/Profilazione) Restaurazione dell'ala Pio XI per destinazione a struttura ricettiva e di accoglienza	APSA-Postulato Collegio Leoniano	1.309.999.279	009.999.279	500.000.000	41.777.850		41.777.850		708.221.429
B 19 63/2	Postulato Collegio Leoniano (Anagni/Profilazione) Restaurazione dell'ala Pio XI per destinazione a struttura ricettiva e di accoglienza - Fontana	APSA-Postulato Collegio Leoniano	150.000.000	150.000.000						150.000.000
B 19 64	Cattedrale di San Paolo (Alatri)	Comune di Alatri	787.575.000	787.575.000		40.000.000		40.000.000		699.173.700
B 19 66	Chiesa della S.S. Annunziata (Profilazione) Restauro	Comune di Profilazione	870.334.170	870.334.170		87.003.334		87.003.334		783.276.535
B 19 66	Risanamento e ristrutturazione Chiesa di S. Pietro - Sordani di San Cascaro	Comune di Sulpino	412.384.000	412.384.000		25.000.000		25.000.000		397.384.000
B 19 67	Convento di S. Antonio Abate (Pescora/Profilazione) Restaurazione e allestimento museale	Comune di Pescora	2.750.000.000	2.750.000.000		300.000.000		300.000.000		2.450.000.000
B 19 68	Chiesa di S. Rosalia (Sora/Profilazione) Restauro	Comune di Sora	675.357.140	675.357.140						675.357.140
B 19 69	Chiesa di San Atto	Comune di Roccamare	359.182.500	359.182.500						359.182.500
B 19 70	Chiesa di Santa Maria Assunta (Piedimonte San Germano/Profilazione) Restauro	Ente Chiesa di S. Maria Assunta in Piedimonte Alto	85.233.700	85.233.700						85.233.700
B 19 71	Abbazia di Trinità-Caserta (Veroli/Profilazione) Sistemazione delle infrastrutture per l'accessibilità	Provincia di Frosinone	1.309.846.877	1.309.846.877		75.000.000		75.000.000		1.234.846.877
B 19 72	Ampliamento della Chiesa in loc. Oranzolo facente parte della Parrocchia di S. Antonio	Comune di S. Maria Cosimè e Damiano	71.877.000	71.877.000						56.813.560
B 19 73	Rifacimento copertura, facciata interna e sistemazione area esterna della Chiesa parrocchiale S. Antonio	Comune di S. Maria Cosimè e Damiano	99.999.990	99.999.990						70.455.620
B 19 74	Sistemazione copertura Chiesa di S. Lorenzo Parrocchia S. Antonio	Comune di S. Maria Cosimè e Damiano	50.557.000	50.557.000						37.786.830
B 19 75	Abbazia di Caserta	Ordine Cassinese	1.000.000.000	1.000.000.000						995.846.440
B 19 76	Badia della Civita (Anagni/Profilazione) Restauro e risanamento (strutture)	Comune di Anagni	1.549.686.836	1.549.686.836						1.549.686.836

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI					EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE			IMPEGNI	PAGAMENTI	
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (mandati diretti)			ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali
20% o 50% Impegno di spesa	30% o 50% Impegno di spesa in caso di fornitura beni e prestazioni servizi	30% Impegno di spesa	fino alla concorrenza dell' 85% e 90% dell'Impegno di spesa	10% all'ultimazione del contratto di collaudo provvisorio						
307.607.490			215.325.240	177.346.240					700.278.971	700.278.970
54.376.025		81.564.040	119.099.930	43.496.346					298.498.341	298.498.341
116.275.000			46.392.500	19.887.500					189.558.000	189.558.000
1.573.137.440			1.101.196.210						3.146.274.890	2.674.333.650
113.136.200				113.135.978					256.272.400	256.272.178
203.758.000			142.625.000						438.000.000	368.975.000
229.045.210			160.331.640	68.713.560					458.090.413	458.090.410
79.760.590	119.640.890		190.501.040						483.002.960	414.982.520
169.937.800			118.808.000	60.001.200					389.875.710	389.875.710
264.614.210			461.829.370						809.999.279	760.221.430
75.000.000			32.500.000	22.500.000					150.000.000	150.000.000
311.503.430			47.741.850						739.173.700	409.245.300
391.138.270			312.918.610						869.360.000	791.132.430
190.692.000			129.004.400						422.384.000	362.776.400
1.002.961.000	207.507.000		702.072.700						2.662.310.000	2.292.940.700
337.678.270			236.375.000	101.903.570					675.357.140	675.357.140
121.729.520				227.482.005					309.192.505	309.102.505
42.616.850			29.831.790	12.785.050					85.233.700	85.233.690
207.169.210		310.753.820	451.430.740						1.309.846.877	1.244.353.770
28.411.700									56.823.540	28.411.700
39.327.810									78.655.620	39.327.810
18.063.020									37.726.030	18.063.020
497.923.220			348.546.250	149.376.970					995.846.440	995.846.440
			1.341.845.350						1.549.606.036	

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetti Beneficiari del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE					
					Altre Fonti	IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	IMPEGNI DI SPESA
B 19	77 Chiesa di S. Domenico (Rieti) - Opere di restauro	Dionisi di Rieti	923.844.416	923.844.416						923.844.416
B 19	78 Chiesa dei Santi Marini Giorgio e Cristina (Bolsena /Viterbo) - Restauro dell'altare del Miracolo di Bolsena	Parrocchia Santi Marini Giorgio e Cristina Bolsena/Vt	187.318.828	187.318.828						187.318.828
B 19	79 Chiesa del Gonfalone (Viterbo) Opere di restauro	Ristorina della Chiesa del Gonfalone	298.822.448	298.822.448						298.822.448
B 20	Incentivi per attività culturali di interesse pubblico a provenienza comune al Giubileo									
B 20	01.1 Opera lirica. Programma da svolgersi in Roma, nei comuni della Provincia di Roma e delle altre province del Lazio	Teatro dell'opera di Roma	15.000.000.000	15.000.000.000						15.000.000.000
B 20	01.2 Musica. Programma da svolgersi in Roma, nei comuni della Provincia di Roma e delle altre province del Lazio	Accademia di S. Cecilia di Roma	13.000.000.000	13.000.000.000						13.000.000.000
B 20	01.3 Prosa. Programma da svolgersi in Roma, nei comuni della Provincia di Roma e delle altre province del Lazio	Teatro Roma	7.000.000.000	7.000.000.000						7.000.000.000
B 20	01.4 Musica. Programma di spettacoli d'arte da svolgersi nelle Soderrie Papali di Roma	Agenda Romana per il Giubileo	5.000.000.000	5.000.000.000						5.000.000.000
B 20	01.5 Convegno internazionale	Agenda Romana per il Giubileo	2.000.000.000	2.000.000.000						2.000.000.000
B 20	01.6 Concorsi finalizzati all'arricchimento del patrimonio culturale (di Comune, Provincia e Regione)	Agenda Romana per il Giubileo	5.000.000.000	5.000.000.000						5.000.000.000
B 20	01.7 Incentivi al miglioramento dell'offerta culturale di Roma	Comune di Roma	1.000.000.000	1.000.000.000						1.000.000.000
B 20	01.8A Incentivi al miglioramento dell'offerta culturale nella Provincia di Roma	Provincia di Roma	750.000.000	750.000.000						750.000.000
B 20	01.8B Incentivi al miglioramento dell'offerta culturale nella Provincia di Roma	Provincia di Roma	250.000.000	250.000.000						250.000.000
B 20	01.9 Incentivi al miglioramento dell'offerta culturale nella Regione Lazio	Regione Lazio	1.000.000.000	1.000.000.000						1.000.000.000
B 20	01.10 Iniziative e mostre d'arte contemporanee a Roma e nel Lazio	Agenda Romana per il Giubileo	1.000.000.000	1.000.000.000						1.000.000.000
B 20	02 Cinema internazionale per la arti e la cultura a Roma Via Piccolomini - Villa del Sole	Fondazione Niccolò Piccolomini	2.928.695.888	2.928.695.888						2.928.695.888
B 22	15 XV Giornata Mondiale della Gioventù: Servizio Noleggio chiavi in mano di Biglietti Mobili per i Gioventù ospitati nei Comuni limitrofi a Roma	Proveditorato OO.PP. Lazio	5.817.248.800	5.817.248.800						
B 22	16 Area Grandi Eventi - Tor Vergata - Illuminazione di visibilità di collegamento con l'area Universitaria (Roma, Frascati, Monte Compatri, Mosele Porzio, Ciampino)	Provincia di Roma	573.000.000	573.000.000						
TOTALE SECT. B			619.381.314.418	566.736.614.418	50.650.500.000	4.704.168.684	162.350.000	4.496.175.796	268.488.800	332.535.696.254
C 1			Programmi di manutenzione							
C 01	01	Conservativo dei ponti, Basilica, Basilica	5.841.626.450	5.841.626.450						5.841.626.450
C 01	02	Restauro conservativo dei ponti Ponte Carlo Cesio, Ponte D'Arco, cavalcavia via del Muro Tondo (Roma)	4.792.882.868	4.792.882.868						4.792.882.868
C 01	03	Restauro conservativo di Ponte Flaminio e Testaccio	7.185.726.286	7.185.726.286						7.185.726.286

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI					EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE				IMPEGNI	PAGAMENTI	
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI			SALDO	ACQUISIZIONE ARRE E IMMOBILI	AMMINI STRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (ambedoi diretti)			ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali
20% e 50% Impegno di spesa	30% e 50% Impegno di spesa in caso di fornitura beni e prestazioni servizi	30% Impegno di spesa	Fin alla concorrenza dell' 80% e 90% dell'impegno di spesa	10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio	"Incentivi" sul settore accoglienza - Riserve umane						
461.922.210				461.922.210						923.844.410	
				187.318.820						187.318.820	
145.811.200				145.811.200						298.922.400	
7.500.000.000										15.000.000.000	7.500.000.000
1.050.409.950				18.949.590.050						13.000.000.000	13.000.000.000
									7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000
2.500.000.000										5.000.000.000	2.500.000.000
1.000.000.000										2.000.000.000	1.000.000.000
2.500.000.000										5.000.000.000	2.500.000.000
									1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
									750.000.000	750.000.000	750.000.000
500.000.000										1.000.000.000	
1.625.424.790			1.149.226.200							2.920.695.888	2.774.661.090
90.931.584.513	3.361.935.260	3.333.878.120	68.713.658.900	18.299.934.223	244.250.000	323.632.452.879		8.750.000.000		561.072.318.337	520.158.457.211
1.168.325.290		1.752.487.930	2.628.731.900							5.841.624.450	5.549.545.120
1.358.568.570		2.837.848.860	3.856.761.290							6.792.802.868	6.453.162.720
1.437.145.290		2.155.717.880	3.233.576.830							7.185.724.386	6.826.439.960

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetta Beneficiaria del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE					
					Altre Fonti	IMPEGNI DI SPESA	Uffici Terziari 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	IMPEGNI DI SPESA
C 01 04	Restauro conservativo di Ponte Riorganiano (Roma)	Comune di Roma	2.676.957.457	2.676.957.457						2.676.957.457
C 01 05	Interventi di restauro conservativo di Ponte Sisto	Comune di Roma	3.893.187.912	3.893.187.912		80.000.000	80.000.000			3.753.186.912
C 01 06	Ponte Fabricio (Roma) Interventi di restauro conservativo	Comune di Roma	1.897.781.901	1.897.781.901		100.000.000	36.820.000		143.150.000	1.717.781.901
C 01 07	Ponte Nemorario (Roma) Interventi di restauro conservativo su proprietà, intradossi e logge (prima fase)	Comune di Roma	2.436.138.767	2.436.138.767		70.000.000	36.500.000		33.500.000	2.356.138.827
C 01 08	Intervento archeologico complesso alla linea S. Pietro - Venezia	Comune di Roma		134.665.815		990.000.000		990.000.000		
C 01 09	Intervento archeologico complesso alla linea S. Pietro - Anella	Comune di Roma		54.676.349		400.000.000		400.000.000		
C 01 10	P.zza S. Pietro in Vincoli, S. Prassede, S. Annunziata, S. Bartolomeo all'Isola, S. Bernardo, largo S. Susanna (Roma). Riquadrificazione ambientale, riorganizzazione strada e ripristino dei sedili	Comune di Roma	3.765.965.898	3.765.965.898		250.000.000	50.000.000		200.000.000	2.995.965.898
C 01 11	Via Ottaviano, via Angelico, circolo Clodia, via Chialina (Roma) Interventi di manutenzione ed servizio dei principali itinerari degli autobus turistici (prima fase)	Comune di Roma	2.108.951.296	2.108.951.296						2.108.951.296
C 01 12	Viale Trastevere, via Marmorata, via Caribaldi, pomezgata del Gianicolo (Roma) Interventi di manutenzione ed servizio dei principali itinerari degli autobus turistici (prima fase)	Comune di Roma	2.894.625.466	2.894.625.466						2.894.625.466
C 01 13/1	Lungotevere di sinistra e destra da Ponte Sisto a Ponte Marmorata. Interventi di manutenzione ed servizio dei principali itinerari degli autobus turistici. Riorganizzazione marciapiedi, stazioni fogna superficiali e arredo urbano.	Comune di Roma	4.437.267.168	4.437.267.168		277.267.168			277.267.168	2.789.790.728
C 01 13/2	Manutenzione superficiale delle sedi stradali del Lungotevere di sinistra e di destra da Ponte Sisto a Ponte Marmorata e zone limitrofe agli itinerari degli autobus turistici.	Comune di Roma	7.000.000.000	7.000.000.000		62.732.832			62.732.832	4.612.616.000
C 01 14	Via S. Onofrio, via O. Lanza, via Washington. Interventi di manutenzione ed servizio dei principali itinerari degli autobus turistici	Comune di Roma	8.285.315.736	8.285.315.736		200.000.000	135.000.000		65.000.000	8.005.315.736
C 01 15/1	Via Appia Antica. 1° lotto. Riquadrificazione e adeguamento della sede stradale da piazza Roma (Pungello a Via di Cecilia Metella	Comune di Roma	3.587.533.850	3.587.533.850		833.210.000			833.210.000	2.754.323.850
C 01 15/2	Via Appia Antica. 2° lotto. Riquadrificazione e adeguamento della sede stradale da Via di Cecilia Metella a G.R.A.	Comune di Roma	18.541.280.728	18.541.280.728		166.790.000			166.790.000	18.374.490.728

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI					EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE				IMPEGNI	PAGAMENTI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (standard diretti)	ALTRI BENEFICIARI per "Innovativ" nel settore delle attività culturali		
30% e 50% Impegno di spesa	30% e 50% Impegno di spesa in caso di fatture bono o prestazioni servizi	30% Impegno di spesa	Bono alla concorrenza dell' 85% e 90% dell'Impegno di spesa	10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio						
511.673.800		767.589.638	1.262.862.138						2.675.836.650	2.542.044.820
1.587.834.350			1.974.492.630						3.833.186.952	3.641.527.600
323.843.850		484.585.790	815.383.160						1.897.791.999	1.803.892.800
471.327.745		786.841.630	1.856.761.470						2.426.138.827	2.384.831.885
									998.000.000	998.000.000
									400.000.000	400.000.000
1.497.982.540			1.335.684.330						3.345.963.891	3.083.666.830
1.808.287.150			995.216.180						2.188.958.586	2.803.503.250
1.447.312.730			1.382.581.460						2.894.625.465	2.749.894.190
1.394.898.340									3.867.047.888	1.672.157.528
2.386.588.480									4.675.349.632	2.369.041.232
4.862.657.870			3.592.392.880						8.265.315.736	7.795.049.950
1.377.156.430			1.197.788.350						3.587.521.849	3.408.146.710
5.187.245.360			4.696.181.330						10.541.288.728	10.044.216.690

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE					
					Altre Fonti	IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Firval 3% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	IMPEGNI DI SPESA
C 01 17	Via Pineta Sacchetti (Roma) Allargamento del tratto da via La Nabbia a Forze Branchi	Comune di Roma		300.000.000		300.000.000	140.000.000		160.000.000	
C 01 18/1	Villa Borghese: Parco dei Leoni, Mostra dell'Acqua Felice, Arco di Settimio Severo, progetti necroscatolici, progetti di piazza delle Cascate	Comune di Roma	1.644.535.547	1.644.535.547		100.000.000	20.000.000		80.000.000	1.544.495.300
C 01 18/2	Villa Borghese: progetti egizi, fontana del Plocco, perimetri murali e scogliere di viale P.La Casaccia e del giardino del lago, restauro degli arredi architettonici.	Comune di Roma	1.760.924.628	1.760.924.628		100.825.000	21.650.000		79.175.000	1.660.999.628
C 01 19	Villa Borghese: Clarinet Segreti, completamento degli interventi nei Padiglioni della Meridiana, dell'Uccelliera e restauro degli arredi architettonici esterni.	Comune di Roma	915.133.850	915.133.850						915.133.850
C 01 20	Villa Borghese: Parco del Daini (Roma) Restauro degli arredi architettonici e del perimetro monumentale	Comune di Roma	1.004.455.525	1.004.455.525		34.000.000	11.900.000		34.100.000	968.455.525
C 01 21/1	Villa Doria Pamphili (Roma): sistemazioni e norme ed allestimento del museo di Villa Vecchia, restauro degli arredi architettonici e delle serre del Giardino dei Cedri - (Illustrazione esterna).	Comune di Roma	1.122.420.700	1.122.420.700		150.000.000	30.000.000		120.000.000	1.057.501.670
C 01 21/2	Villa Doria Pamphili (Roma) recupero delle serre olocorinetiche.	Comune di Roma	1.666.150.381	1.666.150.381		117.750.000	23.550.000		94.200.000	1.548.400.380
C 01 22/1	Villa Doria Pamphili (Roma) Restauro e consolidamento di Casale di Givovo.	Comune di Roma	1.694.479.906	1.694.479.906		114.200.000	22.840.000		91.360.000	1.580.279.906
C 01 22/2	Villa Doria Pamphili (Roma) Restauro e allestimento museale della Cascina Palatina e dell'area annessa.	Comune di Roma	1.497.997.384	1.497.997.384		100.000.000	20.000.000		80.000.000	1.397.997.380
C 01 23	Villa Doria Pamphili (Roma) Restauro degli arredi architettonici e del perimetro monumentale del Giardino del Teatro	Comune di Roma	1.750.958.910	1.750.958.910		63.000.000	11.420.000		41.500.000	1.687.958.909
C 01 24	Villa Pamphili (Roma) Recupero e restauro Villino Corini	Comune di Roma	1.789.260.600	1.789.260.600						1.789.260.600
C 01 25	Villa Doria Pamphili (Roma) Recupero e restauro dell'Arco del Quattro Venti e delle aree limitrofe	Comune di Roma	1.137.773.065	1.137.773.065						1.137.773.060
C 01 26	Recupero urbano del Cibetto (Roma) via dei Palegnazzi, piazza Mattei, via dei Puzari, piazza Lovanelli, piazza Campitelli, piazza Mons. Savio, via Tesoro Marcello, via Montanara e area del Foro Diletorio.	Comune di Roma	6.317.029.475	6.317.029.475						6.317.029.476
C 01 28	Potenziamento e manutenzione servizio giardini	Comune di Roma	2.702.400.000	2.702.400.000						2.484.960.000
C 01 29	Lavori per l'impianto dei verde del parco S. Maria della Pietà	Comune di Roma	1.430.033.301	1.430.033.301						1.430.033.300
C 01 30	Interventi di abbinamento delle facciate architettoniche	Comune di Roma	2.547.589.621	2.547.589.621						1.974.916.610

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI					EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE				IMPEGNI	PAGAMENTI	
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI			SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (comunità dirette)			ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali
20% o 50% Impegno di spesa	30% o 50% Impegno di spesa in caso di fornitore beni o prestazioni servizi	30% Impegno di spesa	fino alla concorrenza dell' 85% o 90% dell'impegno di spesa	10% all'immissione del certificato di collaudo provvisorio							
										300.000.000	300.000.000
662.523.770			799.746.840							1.644.495.300	1.562.270.610
709.131.815			862.921.574							1.760.924.610	1.672.878.309
487.566.920			411.818.240							918.133.890	869.377.160
419.727.760			498.504.300							1.804.425.520	954.232.740
1.807.881.870										1.207.881.870	1.207.881.870
774.200.190			690.892.670							1.644.158.300	1.582.842.960
790.139.950			705.415.960							1.694.479.900	1.609.755.910
690.998.690			624.898.320							1.497.997.300	1.423.097.510
843.979.650			756.431.510							1.790.908.990	1.663.410.960
894.630.340			805.167.310							1.789.268.600	1.699.797.650
568.806.530			511.997.800							1.137.773.800	1.080.884.410
3.158.514.740			2.218.968.320							6.317.829.470	5.369.475.060
	1.242.400.000			1.097.200.000						2.484.960.000	2.339.760.000
715.816.490			508.511.600							1.430.833.200	1.215.528.370
										1.974.916.610	

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE					
					Altre Fonti	IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 18% Costo stimato	IMPEGNI DI SPESA
C 2	Interventi di adeguamento delle strutture per l'accessibilità e dei servizi nelle principali aree di visita (Basiliche, Musei, gallerie e cappelle)									
C 02	A	Area delle Basiliche di S. Pietro in Vaticano, S. Giovanni, Santa Maria Maggiore, Santa Croce in Gerusalemme e San Paolo fuori le mura. Realizzazione di impianti antiseisici ed installazioni di pannelli telematici di informazione, pannelli orientativi di visibilità e di segnaletica pedonale	2.625.700.000	2.625.700.000						
C 02	01	Area delle Basiliche di San Pietro (Roma) interventi di adeguamento delle infrastrutture esistenti e di realizzazione delle strutture di servizio e di accoglienza dei pellegrini	Comune di Roma							
C 02	01.1.1	"BOR": Progetto di riqualificazione ambientale di Borgo S. Spirito ad area limitrofa all'area della basilica di S. Pietro in Vaticano	Comune di Roma	3.483.515.992	3.483.515.992	608.351.899		608.351.899		2.771.763.099
C 02	01.1.2	"RIS": Progetto di riqualificazione ambientale di piazza Rione Giugliano ad area limitrofa nell'area della Basilica di S. Pietro in Vaticano	Comune di Roma	8.556.383.788	8.556.383.788			1.065.837.949		7.496.549.840
C 02	01.1.3	"CON": Progetto di riqualificazione ambientale di via della Conciliazione ad area limitrofa nell'area della basilica di S. Pietro in Vaticano	Comune di Roma	2.524.897.914	2.524.897.914	516.288.606		516.288.606		1.992.611.310
C 02	01/2	Area delle Basiliche di San Pietro in Vaticano. Interventi sull'illuminazione pubblica esistente e realizzazione di nuove illuminazioni	ACEA	1.325.537.663	1.325.537.663					
C 02	01/4	Area delle Basiliche di S. Pietro in Vaticano - interventi di disinquinamento, depurazione e demineralizzazione per il riutilizzo igienico ambientale	AMA	907.438.000	907.438.000					907.438.000
C 02	01/5	Area delle Basiliche di San Pietro in Vaticano. Installazione di impianti tecnologici TVCC e di fotovoltaico; realizzazione e adeguamento di strutture temporanee destinate alla sicurezza.	Ministero dell'Interno	2.865.000.000	2.865.000.000					
C 02	01/6	Infrastrutturazione urbana area Sissone di S. Pietro	Roma 2000 S.p.A.	12.652.523.410	12.652.523.410					11.152.523.410
C 02	02/1	Demolizione stessa ATAC Via Carlo Felice tra Basiliche S. Giovanni e S. Croce.	Comune di Roma	1.732.862.489	1.732.862.489					1.732.862.489
C 02	02/2	Area delle Basiliche di San Ottaviano, Santa Maria Maggiore e Santa Croce in Gerusalemme (Roma) interventi di adeguamento delle infrastrutture esistenti e di realizzazione delle strutture di servizio e di accoglienza dei pellegrini.	Comune di Roma							
C 02	02.2.1	Progetti di progettazione preliminare di ponti pedonali	Comune di Roma	400.000.000	400.000.000					400.000.000
C 02	02.2.2	"GIO": Progetto di riqualificazione ambientale di piazza S. Giovanni ad area limitrofa nell'area della basilica di S. Giovanni	Comune di Roma	7.130.887.560	7.130.887.560	1.400.362.195			1.400.362.195	5.704.161.360

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario dell'intervento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE					
					Altre Fonti	IMPEGNI DI SPESA	IMM. Totali 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	IMPEGNI DI SPESA
Cx 02 02.1.3	"MER": Progetto di riqualificazione ambientale di via Merulana ed aree limitrofe nell'area della basilica di S. Giovanni	Comune di Roma								
C 02 02.2.4	"MAR": Progetto di riqualificazione ambientale di piazza S. Maria Maggiore ed aree limitrofe nell'area della basilica di S. Giovanni	Comune di Roma	4.472.638.438	4.472.638.438		587.631.822			587.631.822	3.851.017.438
C 02 02.2.5	"CRO": Progetto di riqualificazione ambientale di piazza S. Croce in Gerusalemme ed aree limitrofe nell'area della basilica di S. Giovanni	Comune di Roma	1.937.878.886	1.937.878.886		257.833.837			257.833.837	1.669.046.800
C 02 02.2.6	"QUA": Progetto di riqualificazione ambientale di via Santi Quattro Coronati ed aree limitrofe nell'area della basilica di S. Giovanni	Comune di Roma	1.384.661.868	1.384.661.868		187.434.184			187.434.184	1.198.827.760
C 02 02/3	Recupero funzionale e valorizzazione edifici storici complessi S. Giovanni in Roma. Complesso funzionale al Colosseo per l'accoglienza dei pellegrini.	Azienda Consorzio Ospedaliero S. Giovanni-Addolorata	14.129.806.000	14.129.806.000		1.412.908.000		786.458.000	786.458.000	9.497.487.760
C 02 02/5	Area della Basilica di S. Giovanni, S.M. Maggiore, S. Croce in Gerusalemme. Interventi di disinquinamento, disinfezione e decontaminazione per il risanamento igienico sanitario	AMA	1.456.866.000	1.456.866.000						1.456.866.000
C 02 02/6	Area delle Basiliche di San Giovanni, Santa Maria Maggiore e Santa Croce in Gerusalemme (Roma). Installazione di impianti tecnologici TVCC e di rile vazioni; realizzazione e allestimento di strutture temporanee destinate alla sicurezza.	Ministero dell'Interno	2.385.358.000	2.385.358.000						
C 02 02/7	Area delle Basiliche di San Giovanni, Santa Maria Maggiore e Santa Croce in Gerusalemme (Roma). Interventi nell'illuminazione pubblica esistente e realizzazione di nuove illuminazione	ACEA	1.878.896.744	1.878.896.744						
C 02 02/1	Area della Basilica di San Paolo Fuori le Mura	Comune di Roma								
C 02 3.1.1	"PAO": Progetto di riqualificazione ambientale di piazzale S. Paolo ed aree limitrofe nell'area della basilica di S. Paolo	Comune di Roma	7.541.489.336	7.541.489.336		1.003.619.394			1.003.619.394	6.483.878.940
C 02 3.1.2	"LUN": Progetto di riqualificazione ambientale di Isogorveto S. Paolo ed aree limitrofe nell'area della basilica di S. Paolo	Comune di Roma	1.354.593.258	1.354.593.258		197.196.888			197.196.888	1.128.819.370
C 02 3.1.3	"OST": Progetto di riqualificazione ambientale di via Ostiense ed aree limitrofe nell'area della basilica di S. Paolo	Comune di Roma	748.655.238	748.655.238		109.172.833			109.172.833	623.478.390
C 02 02/2	Area della Basilica di San Paolo Fuori le Mura. Interventi nell'illuminazione pubblica esistente e realizzazione di nuove illuminazione.	ACEA	1.943.708.000	1.943.708.000						

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI					EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE				IMPEGNI	PAGAMENTI
ACCONTI	ULTERIORI EROGAZIONI			SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINI ISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (moduli diretti)	ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali		
20% o 50% (impegno di spesa)	30% o 50% (impegno di spesa in caso di fornitura beni o prestazioni servizi)	30% (impegno di spesa)	fino alla concorrenza dell' 85% o 90% dell'impegno di spesa	10% all'entità del credito di collaudo prevvisorio				"Incentivi" nel settore accoglienza - Risorsa umana		
193.250.000									386.500.000	193.250.000
						1.491.600.000			1.491.600.000	1.491.600.000
628.100.000			501.530.000	125.632.000					1.256.320.000	1.256.320.000
3.300.017.640			2.974.515.990						6.610.035.290	6.279.533.530
5.296.310.000			3.707.417.000						10.593.630.000	9.003.727.000
1.674.163.040									3.340.327.600	1.674.163.040
									697.300.000	629.671.600
2.783.943.750			2.505.540.600						6.419.910.000	6.141.424.621
1.112.429.670			993.106.520						2.344.830.540	2.227.615.990
202.834.170			102.550.760						403.608.300	385.304.930
1.126.493.450									2.302.906.900	1.256.493.450
1.303.993.070			1.421.093.770						3.257.906.147	3.095.006.840
									1.000.000.000	1.000.000.000
112.500.000.000									112.500.000.000	112.500.000.000
27.500.000.000									27.500.000.000	27.500.000.000

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	Altre Fonti	PROGETTAZIONE				
						IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tremiti 1% Costo stimato	Privati 2% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	IMPEGNI DI SPESA
C 03	00	Contributi finanziati da fondi locali pubblici ed famiglie sociali commerciali	Comune di Roma	124.296.000	124.296.000					124.296.000
C 03	09	Incendi per la riqualificazione delle strutture commerciali e di ristorazione	Regione Lazio	2.000.000.000	2.000.000.000					
C 4		Area di Castel Gandolfo, Adeguamento delle infrastrutture								
C 04	01	Terminal bus	Comune di CastelGandolfo							
C 04	02/a	Area di Castel Gandolfo (Riviera Centro di prima accoglienza)	Comune di CastelGandolfo							
C 04	03	Area di Castel Gandolfo (Riviera) Intervento con il parcheggio bus lungo area	Comune di CastelGandolfo							
C 04	A	Terminal bus	Comune di CastelGandolfo	1.669.599.000	1.669.599.000	130.000.000			130.000.000	1.539.599.000
C 04	B	Centro servizi di prima necessità	Comune di CastelGandolfo	1.699.414.000	1.699.414.000	152.000.000			152.000.000	1.547.414.000
C 04	C	Sottopasso pedonale di Via Mazzini	Comune di CastelGandolfo	349.628.000	349.628.000	30.000.000			30.000.000	269.628.000
C 04	D	Realizzazione area e servizio di parcheggio a servizio del centro storico	Comune di CastelGandolfo	499.251.000	499.251.000	55.000.000			55.000.000	444.251.000
C 04	E	Sistemazione della viabilità urbana	Comune di CastelGandolfo	3.500.000.000	3.500.000.000	355.500.000			355.500.000	3.145.500.000
C 04	F	Sistemazione della passeggiata sul lungomare	Comune di CastelGandolfo	1.863.335.929	1.863.335.929	255.000.000			255.000.000	1.608.335.929
C 04	H	Potenziamento struttura fermata ferroviaria "La Vittoria"	Comune di CastelGandolfo	1.599.482.000	1.599.482.000	140.000.000			140.000.000	1.459.482.000
C 5		Opere di Castel Sant'Angelo, Interventi di manutenzione								
C 05	01/1	Lavori di recupero infrastrutturale e vegetazionale: giardino dei fontani	Comune di Roma	2.096.531.230	2.096.531.230	105.000.000		105.000.000		2.132.531.230
C 05	01/2	Lavori di recupero infrastrutturale del fontano	Comune di Roma	1.427.918.000	1.427.918.000					1.413.918.100
C 06	01	Giardini di San Giovanni e via Carlo Felice (Roma) Creazione di un giardino recintato ad aperto al pubblico	Comune di Roma	3.096.585.420	3.096.585.420	175.000.000		175.000.000		2.798.585.120
C 7		Parco Caffarella-Labirinto, Interventi di manutenzione e verde								
C 07	01	Parco Caffarella Labirinto, Villa De Seniole - Catacombe di San Marco (Roma) Sistemazione delle aree a verde	Comune di Roma	1.445.273.585	1.445.273.585	124.000.000		124.000.000		1.321.273.585
C 8		Restauo del Parco di Villa Borghese								
C 08	01/1	Restauo del parco di Villa Borghese: Restauo del Giardino Segreto	Comune di Roma	1.720.816.797	1.720.816.797	85.500.000		85.500.000		1.635.316.796
C 08	01/2	Restauo del parco di Villa Borghese: Restauo del Giardino del Lago	Comune di Roma	2.199.845.444	2.199.845.444	156.000.000		156.000.000		1.999.845.444
C 08	01/3	Restauo del parco di Villa Borghese: Recinzioni lungo Via piombina, Giardini del Lago, cimiteri d'Inghilterra, Parco dei Dattoli.	Comune di Roma	1.340.589.241	1.340.589.241	124.000.000		124.000.000		1.216.589.241
C 08	01/4	Restauo del parco di Villa Borghese: Impianto d'Irrigazione	Comune di Roma	2.865.783.482	2.865.783.482	130.000.000		130.000.000		2.735.783.482
C 08	01/5	Restauo del parco di Villa Borghese: Parco dei Dattoli	Comune di Roma	709.869.170	709.869.170	104.500.000		104.500.000		585.569.170
C 09	01	Parco regionale sababiano dell'Appia Antica (Roma) Riqualificazione del comprensorio degli Acquedotti	Comune di Roma	3.381.442.382	3.381.442.382	175.000.000		175.000.000		3.186.442.382
C 09	02/1	Riqualificazione dei parchi della Caffarella e degli Acquedotti (Appia Antica) Sistemazione del Parco della Caffarella (valle compresa tra la cartiera Lancia ed il circo di Massenzio)	Comune di Roma	3.933.221.100	3.933.221.100	198.409.000		198.409.000		3.734.812.000

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario dell'intervento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE						
					Altre Fonti	IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	IMPEGNI DI SPESA	
C 09	02/2	Riparazione dei parati della Cappella e degli Acquedotti (Appla Antica): Restauro manufatti storici: Ponsi, Anella Reggia, Nicotro Reggia, S. Urbano, Colombedo Comaninico, Torre Valca	Comune di Roma	4.428.172.145	4.428.172.145		326.598.910		326.598.910		4.817.581.230
C 10	01	Restauro del parco Villa Ada - S. Sofia: Sistemazione percorsi, verde, accessi, aree attrezzate impianto di irrigazione. Restauro conservativo di manufatti di arredo	Comune di Roma	2.982.146.449	2.982.146.449		300.000.000		300.000.000		2.682.146.449
C 11	01/2	Area archeologica del Celio, via di S. Gregorio al Celio e spora perimetrali - Interventi di restauro e manutenzione	Comune di Roma	70.135.000	70.135.000		70.135.000		70.135.000		
C 11	01/2	Area archeologica del Celio. Sistemazione di percorsi pedonali e carrabili, integrazione della illuminazione esistente e/o nuovi impianti	Comune di Roma	2.534.175.854	2.534.175.854		195.717.600		195.717.600		2.338.457.450
C 11	02/1	Area Archeologica del Celio, Chiesa dei Salvii. Consolidamento e restauro	Comune di Roma	2.130.642.548	2.130.642.548						2.130.642.547
C 11	02/2	Area Archeologica del Celio, Chiesa dei Salvii. Consolidamento e restauro	Comune di Roma	754.883.854	754.883.854						650.482.850
C 11	03	Area archeologica del Celio, Sezione polifunzionale a base della ex palestra dei vigili.	Comune di Roma	1.377.472.194	1.377.472.194		100.446.400		100.446.400		1.172.641.130
C 11	04	Area archeologica del Celio. Restauro del Casale quattrocentesco dell'abate conestabile, tetto e sistemazione esterna delle aree limitrofe.	Comune di Roma	313.589.161	313.589.161						300.229.910
C 11	05	Recupero dell'area di S. Gregorio al Celio nelle adiacenze del Celio - recupero delle aree a verde di S. Gregorio al Celio, ex Antiquarium, villa Callimacina e S. Sisto Vecchio.	Comune di Roma	2.930.779.968	2.930.779.968		200.000.000		200.000.000		2.630.950.860
C 11	06	Area archeologica del Celio, immobile in uso all'ordine di Sac. Teodoro di Calcitra. (Manutenzione)	Comune di Roma	2.497.895.173	2.497.895.173		149.883.200		149.883.200		2.348.011.970
C 11	07	Area archeologica del Celio. Recupero del pulpito di S. Domenico.	Comune di Roma	331.278.351	331.278.351						331.278.350
C 11	08	Oratori San' Andrea e Santa Silvia (affreschi), Cappella di Santa Barbara (prospetto), Biblioteca di Papa Agapito (portale)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	390.131.916	390.131.916						
C 11	09	Chiesa di San Gregorio Magno (facciata e scalinata)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	221.443.750	221.443.750						
C 11	10	Chiesa di S. Tommaso in Formis (copertura)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	255.834.616	255.834.616						
C 11	11	Torre medievale - ISNP (consolidamento, copertura, paramenti murari)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	273.675.900	273.675.900						
C 11	12	Archi del Clivo di Scauro	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	671.582.139	671.582.139						
C 11	13	Chiesa di SS. Giovanni e Paolo	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	1.281.630.733	1.281.630.733						
C 11	14	Fronti laterali del Clivo di Scauro	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	640.586.602	640.586.602						

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI					EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE				IMPEGNI	PAGAMENTI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINI STRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazioni)	REGIONE LAZIO (esclusi diretti)	ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali		
20% o 50% Impegno di spesa	30% o 50% Impegno di spesa in caso di fornitura beni e prestazioni servizi	30% Impegno di spesa	fino alla concorrenza dell' 85% o 90% dell'impegno di spesa	10% all'instaurazione del certificato di collaudo provvisorio						
2.000.790.610			1.406.153.430						4.344.172.140	3.741.534.950
1.341.073.321			1.191.965.910						2.982.146.449	2.833.039.131
									70.135.000	70.135.000
1.169.328.730			1.042.515.960						2.534.175.890	2.407.466.290
			2.024.116.425						2.130.042.547	
			338.658.315						655.482.890	
506.328.560			382.256.200						1.381.007.530	1.077.023.240
300.329.910									300.329.910	300.329.910
1.320.309.900			1.177.562.500						2.839.990.000	2.697.952.560
965.066.605			1.000.445.160						2.497.095.170	2.094.594.965
190.855.110			163.899.322						331.278.350	314.714.432
						390.131.916			390.131.916	390.131.916
						221.463.750			221.463.750	221.463.750
						255.034.616			255.034.616	255.034.616
						273.675.900			273.675.900	273.675.900
						671.582.139			671.582.139	671.582.139
						1.281.630.735			1.281.630.735	1.281.630.735
						640.586.602			640.586.602	640.586.602

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE					
					Altre Fonti	IMPEGNI DI SPESA	Uffici Target 1% Costo stimato	Private 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	IMPEGNI DI SPESA
C 11 15	Biblioteca di Papa Agapito ed insule romane adiacenti	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	1.063.001.371	1.063.001.371						
C 11 16	Arco di Sileno e Dolabella e soprastante Acquedotto Claustrale	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	457.102.303	457.102.303						
C 11 17	Basilica SS. Giovanni e Paolo	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	214.953.000	214.953.000						
C 11 18	Chiesa di S. Maria in Domnica	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	185.172.250	185.172.250						
C 11 19	Chiesa di S. Tommaso in Formis	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	53.300.000	53.300.000						
C 11 20	Complesso monumentale di San Gregorio Magno	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	624.553.000	624.553.000						
C 11 21	Attività di formazione	Provincia di Roma	174.000.000	174.000.000						174.000.000
C 11 22	Risarcimento S. Gregorio e Cappella Salvati	ITALGAS	170.000.000	170.000.000						169.317.000
C 11 23	Realizzazione e finalizzazione all'accoglienza di visitatori alle cantine romane sotto SS. Giovanni e Paolo al celio	Ministero Beni Culturali	600.000.000	600.000.000						
C 12	Restauri del Parco di Villa Doria Pamphili									
C 12 01	Villa Doria Pamphili (Roma) Realizzazione della recinzione e sistemazioni a verde e recupero ambientale delle aree preesistenti in via Olimpica	Comune di Roma	3.257.601.000	3.257.601.000						3.168.601.000
C 12 02	Villa Doria Pamphili (Roma) Recupero infrastrutturale e ambientale del lago del Belvedere	Comune di Roma	2.130.941.851	2.130.941.851		150.000.000		150.000.000		1.899.941.850
C 12 03	Villa Doria Pamphili (Roma) Bonifica e recupero vegetazionale della Valle dei Delfini	Comune di Roma	485.822.373	485.822.373		22.000.000		22.000.000		463.822.370
C 12 04/1	Villa Doria Pamphili (Roma) Bonifica e recupero vegetazionale del Giardino del Teatro.	Comune di Roma	707.490.754	707.490.754		47.000.000		47.000.000		710.490.750
C 12 04/2	Villa Doria Pamphili (Roma) Bonifica e recupero vegetazionale del Giardino del Cinema, di Villa Vecchia, delle Sere	Comune di Roma	536.061.839	536.061.839		30.000.000		30.000.000		498.061.840
C 13	Eliminazione ombite state e puntate delle pendici di Monte Mario e Casali Marziali									
C 13 01/1	Parco di Monte Mario (Roma) Recupero dei canali Marziali.	Comune di Roma	2.317.532.996	2.317.532.996		274.376.000		274.376.000		2.135.156.996
C 13 01/2	Parco di Monte Mario e casali Marziali - Monte Mario Consolidamento delle pendici e miglioramento degli accessi.	Comune di Roma	3.030.555.752	3.030.555.752		123.000.000		123.000.000		2.743.555.750
C 14	Bonifica delle pendici di Gianicolo									
C 14 01	Pendici del Gianicolo (Roma) Ripristino delle aree a verde	Comune di Roma	2.133.174.815	2.133.174.815		150.000.000		150.000.000		1.966.030.350
C 15	Mantenimento, ampliamento e restauro del Parco di Colle Oppio									
C 15 01	Parco di Colle Oppio (Roma) Restauro vegetazionale ed infrastrutturale	Comune di Roma	695.683.240	695.683.240		50.000.000		50.000.000		645.683.240
C 15 02	Parco di Colle Oppio (Roma) Restauro delle Esercizi Centrali e dei nuclei minori della "Terra di Trilano".	Comune di Roma	1.640.667.730	1.640.667.730		60.000.000	20.000.000		40.000.000	1.580.667.730
C 18 01	Piano straordinario di prevenzione e sicurezza	Comune di Nemi	1.000.000.000	1.000.000.000						952.097.961

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI					EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE				IMPEGNI	PAGAMENTI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI			ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	REGIONE LAZIO (medietà diretti)		ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali		
20% o 50% Impegno di spesa	30% o 50% Impegno di spesa in caso di fornitura beni o prestazioni servizi	30% Impegno di spesa	fino alla concorrenza dell' 85% o 90% dell'impegno di spesa	10% all'omissione del certificato di collaudo previsto		AMMINI STRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazioni)	"Incentivi" nel settore accoglienza - Ricerca umana			
									457.182.383	457.182.383
									214.953.000	214.953.000
									185.172.250	185.172.250
									53.300.000	53.300.000
									624.553.000	624.553.000
	57.800.000		57.325.000	29.775.000					174.000.000	174.000.000
				169.317.600					169.317.600	169.317.600
						600.000.000			600.000.000	600.000.000
1.504.206.530			1.425.878.830						3.168.601.860	3.010.171.760
949.978.920			847.473.840						2.849.941.880	1.947.444.760
231.711.130			207.428.830						485.832.270	461.531.160
327.726.870			352.484.540						765.498.790	727.323.810
249.430.530			222.587.470						536.961.840	510.017.990
1.067.578.580			951.781.840						1.409.532.996	2.393.656.340
1.371.777.870			1.223.858.890						2.866.555.750	2.718.627.960
983.333.145			876.983.290						2.116.838.350	2.010.236.435
332.841.620			225.989.130						695.683.240	598.830.750
790.333.860			708.300.480						1.648.667.730	1.558.634.340
358.371.820	236.155.920		250.859.710	107.511.310					952.897.961	952.897.960

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI					EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE				IMPEGNI	PAGAMENTI	
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI			BALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (modalità dirette)			ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali
20% e 50% Impegno di spesa	30% e 50% Impegno di spesa in caso di forniture beni e prestazioni servizi	30% Impegno di spesa	fino alla concorrenza dell' 83% e 90% dell'impegno di spesa	10% all'instaurazione del certificato di collaudo provvisorio				"Incentivi" nel settore accoglienza - Risorsa umana			
1.060.570.470										2.241.140.940	1.180.570.470
2.233.785.300										4.112.924.883	2.533.705.300
										60.000.000	60.000.000
162.784.900				162.784.900						326.569.970	
3.151.928.910				706.004.297						3.908.333.207	3.908.333.207
3.839.464.920			2.687.883.440							7.678.889.840	6.526.988.360
1.600.000.000			1.120.000.000							3.200.000.000	2.720.000.000
6.697.580.090										13.395.160.190	6.697.580.090
3.543.201.600										7.086.403.210	3.543.201.600
	489.728.000									1.326.670.190	489.728.000
276.312.203.099	2.800.364.000	9.918.568.000	104.293.297.316	2.976.091.197	1.103.544.700	13.614.317.902				473.149.453.292	417.591.197.662
										2.500.000.000	2.500.000.000
										3.500.000.000	3.550.000.000
										2.800.000.000	2.800.000.000
	26.842.830.000		68.247.660.000	10.565.610.000						105.656.100.000	105.656.100.000
	8.482.415.400		9.405.951.640	1.978.787.560						20.921.283.110	19.787.075.600
	23.641.004.000	15.774.803.200	36.847.994.000							70.370.016.000	76.283.002.000
12.595.538.340	18.193.555.300	16.794.851.120	6.997.511.300	6.864.518.400						60.645.184.600	60.645.184.600

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE					IMPEGNI DI SPESA	
					Altre Fonti	IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici (1% Costo stimato)	Privati 3% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato		
D 05	01/5	Fortitara di 30 sottove accaraboni di media capacità	COTRAL	13.472.353.000	13.472.353.000						13.461.863.100
Dx	05	01/6	Fortitara equipaggiamento "Chopper" per modelli linea misto "A"	COTRAL							3.945.500.000
D	05	01/7	Fortitara di 4 convogli per la ferrovia in concessione Roma - Vierno	COTRAL	33.412.824.000	33.412.824.000					33.412.824.000
Dx	05	01/8	Fortitara materiale rotabile Ferrovia Roma-Palisco	COTRAL							
D	05	02	Fortitara di scroba da 18 metri	ATAC	44.000.000.000	44.000.000.000					43.992.366.000
D	07	01	Sottopasso di Castel Sant'Angelo (Costruzione di un sottopasso stradale di circa 1500 metri e di una stazione di scambio-parcheggio per circa 32 posti (passanti))	Comune di Roma		2.341.816.000			1.450.000.000		26.391.816.000
D	07	02	Sottovia Lungovvere in Seati	Comune di Roma	35.746.439.545	35.746.439.545					35.946.439.545
D 8		Ripulitura dell'area del Clacido									
D	08	01	Adeguamento Galleria Principe Amedeo d'Aosta (Realizzazione Galleria Principe Amedeo scolare di m. 10,50 di larghezza e m. 6,30 di altezza in sotterraneo m. 676)	Comune di Roma	57.811.650.000	57.811.650.000	1.400.000.000	600.000.000		2.720.000.000	53.611.650.000
D	08	02	Parcheggio proporzionale P.le Clacido	Congregazione de Propaganda Fide	00.000.000.000	00.000.000.000	00.000.000.000	00.000.000.000	4.000.000.000		36.000.000.000
D	08	03	Interoconnessioni tra il Parcheggio del Clacido e la viabilità esterna	Provvedimento alle opere pubbliche del Lazio	19.300.300.000	19.300.300.000					
D 9		Interventi di adeguamento dell'area della Stazione Tiburtina									
D	09	01	Interventi di adeguamento dell'area della Stazione Tiburtina (Roma) e nodo di interscambio	P.S.	95.126.804.000	95.126.804.000	7.500.000.000		7.500.000.000		87.626.804.000
D 10		Torri cune dell'Autosole Roma-Palisco									
D	10	01	Autosole Roma-Palisco Realizzazione terza corsia (lotto 2° e 3°)	ANAS							
D	10	01/a	Autosole Roma-Palisco Realizzazione terza corsia (lotto 2°)	ANAS	70.974.201.004	74.000.770.312	4.093.510.702				73.231.470.310
D	10	01/b	Autosole Roma-Palisco Realizzazione terza corsia (lotto 3°)	ANAS	16.842.971.397	16.666.252.179	176.719.218				16.666.252.180
D 11		Adeguamento del Grand Bazaar Aniene sul viale Pinaro-Amalia									
D	11	01	CIR A tratto Pinaro-Amalia (Roma) Realizzazione della terza corsia e svincoli (Lotto 23b)	ANAS	45.950.000.000	45.950.000.000					45.946.860.256
D	12	01	Primo viello Olimpico - Pinaro Aniene (Roma) Collegamento viario tra il Fero Italia e via Pinaro Aniene	Comune di Roma							
D	13	01	Parcheggio a raso e viabilità di accesso alla stazione FS (Clampino/Roma) Realizzazione del parcheggio e connessione viaria tra l'aeroporto e la stazione ferroviaria	Provincia di Roma	1.091.290.002	1.091.290.002		30.000.000		30.000.000	1.061.290.002
D	13	02	Parcheggio a raso per raso di scambio (Colleferro/Roma) Realizzazione di un parcheggio e servizio del traffico locale sulla linea FR46 Roma - Marino	Provincia di Roma	1.171.016.811	1.171.016.811		30.000.000	15.000.000	15.000.000	1.141.016.811

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI					EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE				IMPEGNI	PAGAMENTI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (comodati diretti)	ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali		
30% e 50% Impiego di opere	30% e 50% Impiego di opere in caso di fornitura beni e prestazioni servizi	30% Impiego di opere	fino alla concorrenza dell' 80% o 90% dell'impiego di opere	10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio			"Incentivi" nel settore artigianato - Riserve uniche			
	4.838.528.938	5.833.474.818	2.243.643.858	1.346.186.318					13.461.863.188	13.461.863.188
	3.945.500.000								3.945.500.000	3.945.500.000
	18.095.000.000								33.412.024.000	18.095.000.000
	9.998.165.000		29.994.864.400	4.399.236.600					43.992.366.000	43.992.366.000
26.391.816.000									29.841.816.000	29.841.816.000
16.129.279.378			15.989.838.300						33.946.139.545	32.249.117.578
11.129.732.000		16.694.628.000	22.936.687.500						57.811.658.000	54.161.067.500
14.000.000.000				12.000.000.000					46.000.000.000	46.000.000.000
						17.828.300.000			17.828.300.000	17.828.300.000
39.813.482.000			35.469.381.400						95.124.304.000	81.582.783.400
			62.363.749.760						73.251.478.310	
			14.166.314.350						16.666.252.180	
8.163.572.000		10.888.887.800	16.081.481.898		3.619.000.000				45.946.868.256	39.054.831.028
394.818.000			176.367.000		300.000.000				1.091.298.000	1.001.177.000
382.508.400					376.000.000				1.171.816.811	788.508.400

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE					
					Altre Fonti	IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	IMPEGNI DI SPESA
D 13 03	Parceggio di scambio (Zagarolo/Roma) Realizzazione di un parcheggio di interscambio gomma-ferro presso la stazione FS	Provincia di Roma	1.061.573.765	1.061.573.765		30.000.000	15.000.000		15.000.000	1.031.573.765
D 13 04	Parceggio di scambio gomma-gomma (Genzano/Roma)	Comune di Genzano	1.096.045.990	1.046.045.990	450.000.000	40.000.000		40.000.000		1.006.045.990
D 13 05	Parceggio di scambio in località Bagoli di Tivoli (Tivoli/Roma) Realizzazione di un parcheggio a raso per gli utenti della linea ferroviaria FM2 Giuliana - Tiburtina	Provincia di Roma	397.390.565	397.390.565		27.500.000	5.000.000		22.000.000	369.890.565
D 13 06	Parceggio a raso per il nodo di scambio (Clivisvechia/Roma) Realizzazione di un parcheggio a servizio della linea ferroviaria FM3 Roma - Clivisvechia	Provincia di Roma	840.960.000	840.960.000		60.000.000	12.000.000		48.000.000	780.960.000
D 13 07	Parceggio a raso - nodo di scambio (Ladappoli/Roma) Realizzazione di un parcheggio a servizio della linea ferroviaria FM3 Roma - Ladappoli	Provincia di Roma	688.977.442	688.977.442		14.000.000	7.000.000		7.000.000	674.977.440
D 13 08	S.P. Marino due Sani (Marino/Roma) Allargamento dal Km 0+000 al Km 3+800 della S.S. Appia alla S.S. via dei Laghi	Provincia di Roma	4.505.008.000	4.505.008.000		200.000.000	40.000.000		160.000.000	2.595.768.000
D 13 09	S.P. Pedemontana del Caselli (Cassiano, Prasca, CivitaLancia, Mastro/Roma) Manutenzione straordinaria dal Km 0+000 / Km 10+500, della SS Casilina alla SS via dei Laghi (collegamento Tivoli Palestrina e Caselli Roma)	Provincia di Roma	1.852.974.954	1.852.974.954		150.000.000	30.000.000		120.000.000	1.822.974.954
D 13 10	SP Case Romana (Zagarolo, S. Cesario/Roma) Ripristino della strada per l'accesso al nodo di scambio della stazione ferroviaria di Zagarolo	Provincia di Roma	2.481.348.366	2.481.348.366		130.000.000	30.000.000		120.000.000	2.195.631.466
D 13 11	S.P. Mammatura II (Tivoli/Roma) Lavori di raddoppio della Tiburtina alla AS4	Provincia di Roma	3.004.479.600	3.004.479.600		210.000.000	42.000.000		168.000.000	3.462.399.600
D 13 12	Collegamento tra la S.P. Nomanata - S.P. San Martino - via Valsugli (Monteverde/Roma)	Provincia di Roma	5.873.794.000	5.873.794.000		275.000.000		175.000.000		5.598.794.000
D 14 01	SP Ardeatina (Roma) Manutenzione straordinaria dal Km 9+400 al Km 23+100 (Roma, Pomezia, Ardea)	Provincia di Roma	3.328.123.995	3.328.123.995		150.000.000	50.000.000		200.000.000	2.978.123.995
D 14 02	SP Laurentina (Roma) Scavi archeologici lungo il tracciato della strada provinciale (Roma, Pomezia, Ardea)	Provincia di Roma	1.743.772.155	1.743.772.155		100.000.000	20.000.000		80.000.000	1.643.772.155
D 14 03	S.P. Laurentina dal GRA fino al Km. 19+500. Opere di adeguamento e manutenzione straordinaria	Provincia di Roma		1.000.000.000		750.000.000		750.000.000		1.000.000.000
D 14 04	S.P. Tiburtina (Roma) Manutenzione straordinaria dal Km 0+000 (Piana Perla) al km 18+000 (evincolo autostradale)	Provincia di Roma	2.908.319.999	2.908.319.999		215.000.000	45.000.000		180.000.000	2.683.319.999
D 14 05	Completamento SP Tiburtina (Piano Romano/Roma) Lavori di completamento fino alla strada comunale via Milano	Provincia di Roma	1.263.601.029	1.263.601.029		142.500.000		142.500.000		1.298.301.510

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI					EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE				IMPEGNI	PAGAMENTI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (mandati diretti)	ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore della MITRA culturali		
20% o 50% (impegno di spesa)	30% o 50% (impegno di spesa in caso di fornitura beni e prestazioni servizi)	30% (impegno di spesa)	fino alla concorrenza dell' 82% o 90% dell'impegno di spesa	10% all'ammortamento del capitale di collaudo provvisorio						
515.706.000			361.838.820						1.061.573.765	906.837.700
583.822.990			458.728.790						1.046.845.990	993.743.690
73.978.110	118.967.000	129.461.000							397.398.565	341.906.110
398.488.000			273.336.000						848.968.000	723.816.000
124.988.728			157.492.100		225.000.000				608.977.448	621.488.820
1.498.388.470									3.196.768.948	1.698.388.470
914.317.400			815.385.000						1.978.634.954	1.879.703.200
1.897.815.820									2.345.631.646	1.247.815.820
1.731.195.340			1.211.836.748						3.472.398.688	3.153.832.080
2.834.733.960									5.873.794.888	3.109.753.960
482.312.200	1.886.749.580		1.842.343.260						3.228.123.995	2.781.484.960
328.754.430	1.868.451.900								1.743.771.155	1.497.206.330
525.000.000									1.888.888.888	1.275.000.000
536.664.000	984.954.000		939.162.000						2.988.318.888	2.505.822.000
1.109.801.510					188.500.000				1.448.801.510	1.448.801.510

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI					EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE				IMPEGNI	PAGAMENTI	
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI			SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (moduli diretti)			ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali
30% e 50% Impegno di spesa	30% e 50% Impegno di spesa in caso di fornitura beni e prestazioni servizi	30% Impegno di spesa	Fino alla concorrenza dell' 85% e 90% dell'impegno di spesa	10% all'instaurazione del certificato di collaudo provvisorio				"Incentivi" nel settore accoglienza - Riserve umane			
2.479.482.800					433.446.488					5.641.412.888	3.161.929.200
1.888.845.848			756.832.898							2.335.091.672	2.011.077.930
4.593.855.498					482.687.813					18.845.318.903	5.451.462.583
7.992.487.198			6.351.988.478							14.889.974.388	14.069.475.660
7.863.238.488			4.944.366.878							14.297.576.798	12.179.005.278
9.727.978.638			4.358.818.848							14.848.838.438	14.078.796.698
6.925.958.478			4.847.329.548							13.858.112.948	11.772.596.810
85.189.588.888			59.632.628.888							178.379.888.888	144.822.158.000
6.319.784.988			4.383.793.188							12.439.488.888	18.573.497.650
31.958.888.888			28.538.888.888							68.488.888.888	64.988.888.888
5.337.839.718			3.786.847.348							18.474.879.412	9.823.886.950
1.873.771.788	2.818.657.558		3.279.188.488							11.398.388.888	9.984.874.268
8.148.102.828			8.218.247.278							19.886.577.848	18.692.821.798
25.436.619.888			11.877.256.828							45.989.548.998	39.465.923.850
										588.888.888	588.888.888
2.936.365.438			2.616.153.878							5.871.438.835	5.552.419.238
668.621.748			462.435.238							1.254.788.888	1.123.856.968
7.351.848.338			4.913.752.988							15.839.287.885	13.265.682.318
5.328.574.978			3.738.882.488							18.657.149.948	9.058.577.458
18.768.118.768			9.355.948.888							23.557.788.857	20.024.058.848

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE					IMPEGNI DI SPESA
					Altre Fonti	IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
D 19 82	Interventi relativi a nodi di scambio, stazioni ferroviarie e "Passante dei Laghi"	Ferrovie dello Stato	7.179.000.000	7.179.000.000						7.179.000.000
D 19 83	Parcheggio di scambio con strutture mobili	STA	4.285.768.156	4.285.768.156		250.000.000		250.000.000		3.955.768.156
D 19 84	Stralcio funzionale nodo di scambio valle Aniene con intersezione tra Via Anastasio Secondo e via A. Ezzo	Comune di Roma	4.951.376.946	4.951.376.946						4.951.376.946
D 20	Controllo e gestione del traffico									
D 20 91	Aggiornamento rete semaforica, segnalatica e uso di tecnologie per la regolazione del traffico e dell'informazione (Roms)	STA	20.650.000.000	20.650.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		21.650.000.000
D 20 92	Riduzione e manutenzione segnalatica	STA	6.918.474.929	6.918.474.929		470.588.235		470.588.235		6.447.886.694
D 20 02/1	Sistema controllo accessi alla ZTL	STA	8.461.200.000	8.461.200.000		539.411.765		539.411.765		7.921.788.235
D 20 83	Utilizzo di materiali a zero impatto ambientale nella ZTL del Roma	STA	3.500.000.000	3.500.000.000						3.500.000.000
D 21 01	Riorganizzazione del nodo di scambio di largo di Tor Vergata ed interventi di riqualificazione ambientale	Comune di Roma	8.824.300.620	8.824.300.620						8.824.300.620
D 22 01/1	Area Grandi Eventi - Tor Vergata (Roma) coordinamento delle progettazioni	Provincia di Roma OO.PP. Lazio	1.300.000.000	1.300.000.000						
D 22 01/2	Area Grandi Eventi - Tor Vergata (Roma) coordinamento delle manifestazioni	Agenzia Romana per la preparazione del Clitorio	1.174.000.000	1.174.000.000						1.174.000.000
D 22 01/3	Progettazioni degli interventi ricadenti nell'area universitaria di Tor Vergata	Università Tor Vergata	876.000.000	876.000.000						876.000.000
D 22 02	Area Grandi Eventi - Tor Vergata (Roma) infrastruttura impiantistica: elettrica, telefonica, idraulica ed audiovisiva	ACEA	4.463.000.000	4.463.000.000						
D 22 02/2	Attrezzatura impiantistica: elettrica, telefonica, idraulica e audiovisiva (il servizio)	ACEA	12.000.000.000	12.000.000.000						
D 22 03	Area Grandi Eventi - Tor Vergata (Roma) noleggio e gestione di servizi igienici permanenti e mobili	AMA	16.311.000.000	16.311.000.000						12.724.450.000
D 22 04	Area Grandi Eventi - Tor Vergata (Roma) Soppalco GHA e collegamento via Allinson	ANAS	9.799.027.300	6.525.724.660	3.273.302.712					6.525.724.660
D 22 05	Area Grandi Eventi - Tor Vergata (Roma) Collegamento Area Universitaria - Via del Verucchio, snodo ASI Stazione FF.SS.	Provincia di Roma	4.182.000.000	4.182.000.000		204.700.000		204.700.000		3.982.303.140
D 22 06	Area Grandi Eventi - Tor Vergata Collegamento Area Universitaria - S.P. Verucchio	Comune di Frascati	7.400.000.000	6.400.000.000	1.000.000.000					6.400.000.000
D 22 07	Realizzazione rete elettrica MT-BT per il grande incontro della gioventù a Tor Vergata (1 stralcio)	ENEL	4.271.900.000	4.271.900.000						4.271.900.000
D 22 08	Dispositivi di indicazione di segnaletica	STA	1.000.000.000	1.000.000.000						1.000.000.000
D 22 09	Area dei Grandi eventi di Tor Vergata. Adattamento di aree di parcheggio da destinare a bus turistici in località Cecchignola e Galdone	Ministero dello Diritto	900.000.000	900.000.000						

Codice	Titolo dell'intervento	Segreteria Beneficaria del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE					
					Altre Fonti	IMPEGNI DI SPESA	Uffici Terminali 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	IMPEGNI DI SPESA
D 22 10	Area dei Grandi eventi di Tor Vergata. Area di accostamento per poliziotti e addegnamento percorsi pedonali	Provveditorato OO.PP. Lazio	3.500.000.000	3.500.000.000						
D 22 11	Area dei Grandi eventi di Tor Vergata. Vuoto monumentale del "Vigili del Fuoco"	Ministero dell'Interno Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma	50.000.000	50.000.000						
D 22 12	Arredi e attrezzature insieme ai fabbricati situati nelle aree di servizio dell'area di Tor Vergata	Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile	600.000.000	600.000.000						
D 22 13	Area dei Grandi eventi di Tor Vergata. Trasenne di sicurezza tipo "cassa" accennate allo svolgimento di manifestazioni	Comune di Roma	3.500.000.000	3.500.000.000						
D 22 14	Attività finalizzate all'addegnamento e all'installazione dell'area di Tor Vergata	Ufficio del Coordinamento o Stranordario di Governo per il Giubileo	15.000.000.000	15.000.000.000						
D 23 01										
D 23 19	DV Gioventù Mondiale della "Gioventù": Servizio "Noleggiate chiavi in mano di bagni mobili per i giorni festivi nei centri cittadini a Roma"	Provincia di Lazio	5.817.340.000	5.817.340.000						
D 23 16	Area Grandi Eventi - Tor Vergata - sistemazione di stabilite di collegamento con l'area adiacente (Roma, Praeneste, Montecompagni, Monte Mario case)	Provincia di Roma	573.000.000	573.000.000						
D 23 02	Formazione di autobus per la "Linea Integrativa di trasporto pubblico a Roma"	Comune di Roma	51.872.000.000	51.872.000.000						51.872.000.000
D 23 03	Installazione punti-banchette del servizio libreria (Roma) - piano generale di illuminazione ambientale	ACTA	3.000.000.000	3.000.000.000						
D 23 0471	Realizzazione di parcheggi per autobus turistici (Roma) Air Terminal di Ostiense	Metropoli S.p.A.	1.354.928.500	1.354.928.500						1.354.928.500
D 23 0472	Realizzazione di parcheggi per autobus turistici (Roma) stazione Tiburtina	PS S.p.A.	1.568.300.000	1.568.300.000						1.568.300.000
D 23 0571	Realizzazione di parcheggi per autobus turistici, Caviglioglio VII	Comune di Roma	615.135.000	615.135.000						615.135.000
D 23 0572	Realizzazione di parcheggi per autobus turistici, La Giustiniana	Comune di Roma	749.723.560	749.723.560						749.723.560
D 23 0573	Realizzazione di parcheggi per autobus turistici, Ostia del Curcio	Comune di Roma	439.947.386	439.947.386						439.947.386
D 23 0574	Realizzazione di parcheggi per autobus turistici, Ponte Marconi	Comune di Roma	797.919.500	797.919.500						797.919.500
D 23 0575	Realizzazione di parcheggi per autobus turistici, S. Maria	Comune di Roma	726.932.433	726.932.433						726.932.433
D 23 0576	Realizzazione di parcheggi per autobus turistici, S. Maria	Comune di Roma	888.714.810	888.714.810						888.714.810
D 23 0577	Realizzazione di parcheggi per autobus turistici, Tor di Valle	Comune di Roma	194.766.848	194.766.848						194.766.848

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE					
					Altre Fonti	IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 3% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	IMPEGNI DI SPESA
D 23 05/6	Realizzazione di parcheggi per autobus turistici. Viale della Mochea	Comune di Roma	378.892.900	378.892.900						378.892.900
D 23 05/9	Realizzazione di parcheggi per autobus turistici. Via O.B. Valente	Comune di Roma	333.817.810	333.817.810						333.817.810
D 23 05/10	Realizzazione di parcheggi per autobus turistici (Roma) Palasport EUR	Comune di Roma	534.221.101	534.221.101						534.221.100
D 23 05/11	Realizzazione di parcheggi per autobus turistici - Lammoria	Comune di Roma	1.114.565.909	1.114.565.909						1.114.565.909
D 23 06/1	Realizzazione di parcheggi per autobus turistici - Tor Sapienza	ATAC	364.000.000	364.000.000						
D 23 06/2	Realizzazione del parcheggio per autobus turistici "Victoria"	ATAC	364.000.000	364.000.000						
D 23 06/3	Realizzazione del parcheggio per autobus turistici "Grotta romana"	ATAC	1.185.347.100	1.185.347.100						
TOTALE SETT. D			1.517.621.646.790	1.474.560.321.843	49.193.532.712	46.348.064.530	1.943.000.410	40.310.814.128	1.995.000.000	1.382.539.065.730
E 1	Contributo al sistema di mobilità, completo, mediante studi della rete di maggiori affluenze di viatori nel territorio urbano e metropolitano									
E 01 01	Automazzi ed attrezzature per il territorio contadino (Roma). Creazione di Isole Ecologiche per la raccolta differenziata dei rifiuti	AMA	1.950.719.607	1.950.719.607	2.000.000.000	100.000.000		100.000.000		1.850.719.600
E 01 02	Automazzi ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma). Caricamenti movimentabili con automazzi Side Loader	AMA	12.895.840.000	5.795.840.000	6.300.000.000					5.795.840.000
E 01 03/1	Automazzi ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma). Compattatori Side Loader per la raccolta dei rifiuti - I forniture	AMA	10.257.967.000	8.857.967.000	1.400.000.000					8.844.533.500
E 01 03/2	Automazzi ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma). Compattatori Side Loader per la raccolta dei rifiuti - II forniture	AMA	5.200.000.000	5.200.000.000						4.972.110.610
E 01 04	Automazzi ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma). Mini-compattatori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani	AMA	1.959.900.000	1.459.900.000	500.000.000					1.459.900.000
E 01 05	Automazzi ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma). 10 veicoli a trazione elettrica con verna ribaltabile.	AMA	1.000.000.000	900.000.000	100.000.000					977.500.000
E 01 06	Automazzi ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma). Spazzatrici.	AMA	1.300.000.000	900.000.000	400.000.000					900.000.000
E 01 07	Automazzi ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma). Veicoli a trazione elettrica.	AMA	985.000.000	885.000.000	100.000.000					883.375.000
E 01 08	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma). Realizzazione di una sede di zona nell'ex Mercati Generali.	AMA	2.481.715.257	1.781.715.257	700.000.000	150.000.000		150.000.000		1.630.635.250
E 01 09.1	Adeguamenti locali delle aree di zona Coppelloni	AMA	375.000.000		375.000.000					
E 01 09.2	Attrezzature specifiche per il centro storico	AMA	1.944.000.000	1.844.000.000	100.000.000					1.829.140.000
E 01 10	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma). Realizzazione di una sede di zona via Contenzia	AMA	1.226.000.000	125.000.000	1.101.000.000	125.000.000		125.000.000		

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI					EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE				IMPEGNI	PAGAMENTI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI			SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (medietà diretti)		
30% e 50% Impegno di spesa	30% e 50% Impegno di spesa in caso di formulare bandi e prestazioni servizi	30% Impegno di spesa	Rim alla concorrenza dell' 85% e 90% dell'Impegno di spesa	10% all'entrate del certificato di collaudo preventivo				"Incentivi" nel settore accoglienza - Risorse umane		
			170.141.840						378.092.900	
			149.857.660						333.817.810	
			248.399.480						534.221.100	
				352.451.299					1.114.565.909	
643.923.977.400	116.348.293.910	69.389.929.430	497.008.136.370	36.892.810.129	5.421.553.413	43.337.540.000			1.472.125.810.277	1.122.343.696.166
			817.823.890						1.950.719.600	1.853.183.620
	2.897.520.000		2.607.768.000	289.752.000					5.795.040.000	5.795.040.000
	4.428.963.900		3.975.323.330						8.846.333.930	8.404.207.230
	2.488.847.520		2.234.457.560						4.972.110.610	
	729.950.000		656.955.000						1.429.900.000	1.386.905.000
488.750.000									977.500.000	488.750.000
454.000.000			408.600.000						900.000.000	862.600.000
441.664.000			225.800.000	25.000.000					883.328.000	691.664.000
819.317.640									1.788.435.290	969.317.640
	922.000.000		825.183.000	91.957.000					1.839.140.000	1.839.140.000
									125.000.000	125.000.000

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE					
					Altre Fonti	IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tammol 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	IMPEGNI DI SPESA
E 01 12	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Potenziamento della sede di zona Porta Cavalleggeri.	AMA	4.564.400.247	3.506.400.247	1.056.000.000	200.000.000		200.000.000		3.306.400.250
E 01 13	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Potenziamento della sede di zona via Clotul.	AMA	400.741.221	264.741.221	136.000.000	25.000.000		25.000.000		239.741.220
E 01 14	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione di una sede di zona via Popolonia.	AMA	1.607.879.744	394.879.744	1.213.000.000	100.000.000		100.000.000		
E 01 15	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione di una sede di zona Arco di Travertino.	AMA	1.178.879.937	678.879.937	500.000.000	100.000.000		100.000.000		
E 01 16	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione di una sede di zona vicolo Savini.	AMA	4.703.819.203	4.123.819.203	500.000.000	95.000.000		95.000.000		4.828.819.200
E 01 17	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione di una sede di zona via Dell'anti.	AMA	6.042.578.990	3.063.179.511	3.759.391.379	200.000.000		200.000.000		3.063.179.510
E 01 18	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Potenziamento della sede di zona viale Tor di Quinto.	AMA	3.126.829.175	1.242.829.175	1.884.000.000	125.000.000		125.000.000		1.117.829.170
E 01 19	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Potenziamento dell'area intermedia attrezzata (AIA) Saxe Rubra. (1° lotto funzionale).	AMA	1.007.000.000	150.000.000	937.000.000	150.000.000		150.000.000		
E 01 20	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione dell'area intermedia attrezzata (AIA) via Zaccatelli.	AMA	3.000.000.000	670.000.000	2.330.000.000	300.000.000		300.000.000		
E 01 22/1	Ristrutturazione opere ex-ae nell'Area Intermedia Attrezzata (A.I.A.) Via Sancio.	AMA	2.309.723.626	1.654.723.626	855.000.000	157.500.000		157.500.000		1.497.223.630
E 01 22/2	Forattori attrezzati: Computatori e servizi per moduli civili per l'area intermedia attrezzata (A.I.A.) - Via Sancio	AMA	1.303.500.064	1.303.500.064						1.517.471.740
E 01 24	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione di un'area intermedia attrezzata via di Torrevecchia	AMA	4.671.974.735	633.974.735	4.038.000.000	150.000.000		150.000.000		
E 01 25	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione dell'area intermedia attrezzata (AIA) piazza Maresciallo Giardino.	AMA	8.414.779.386	4.849.252.000	3.565.527.386	300.000.000		300.000.000		4.549.252.000
E 01 26/1	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Potenziamento dell'area intermedia attrezzata (AIA) via Campoborico.	AMA	866.291.296	676.291.296	190.000.000	10.000.000		10.000.000		651.291.296
E 01 26/2	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Forattori di attrezzatura per l'area intermedia attrezzata (AIA) via Campoborico.	AMA	1.066.750.432	1.066.750.432		15.500.000		15.500.000		1.000.721.310
E 01 27/1	Sistema di comunicazione per gli operatori dell'Arma (Roma). Potenziamento del sistema di comunicazione aziendale.	AMA	3.013.363.200	3.013.363.200						3.013.363.200
E 01 27/2	Sistema di comunicazione per gli operatori dell'Arma (Roma). Processori di bordo nei mezzi di raccolta.	AMA	4.884.130.000	4.884.130.000						4.884.130.000

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI					EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE				IMPEGNI	PAGAMENTI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINI STRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (mezzi diretti)	ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali		
10% o 50% Impegno di spesa	30% o 50% Impegno di spesa in caso di fornitura beni o prestazioni servizi	30% Impegno di spesa	Fin alla concorrenza dell' 80% o 90% dell'impegno di spesa	10% all'omissione del certificato di collaudo provvisorio						
4.206.120					3.306.000.000				3.306.000.250	3.504.200.120
119.870.610			106.633.550						264.741.228	251.504.160
									100.000.000	100.000.000
									100.000.000	100.000.000
2.814.009.600			1.807.858.640						4.123.019.200	3.916.868.240
1.441.509.750			1.287.430.700						3.083.179.210	2.929.020.530
558.514.500			391.240.210						1.242.829.170	1.075.154.790
									150.000.000	150.000.000
									300.000.000	300.000.000
748.611.810			663.875.640						1.654.723.630	1.571.987.450
758.735.870									1.517.471.740	758.735.870
									150.000.000	150.000.000
2.374.626.000			2.832.163.400						4.849.252.800	4.606.789.400
338.145.865			279.330.870						661.291.296	627.476.735
500.360.660									1.016.221.210	515.860.660
1.506.681.600			837.773.280						3.813.363.200	2.344.454.880
2.442.065.400									4.884.130.800	2.442.065.400

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE					
					Altre Fonti	IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superanti al 10% Costo stimato	IMPEGNI DI SPESA
E 01	27/3	Sistema di comunicazione per gli operatori dell'Asma (Roma). Sistema radiolocalizzazione mezzi pronto intervento.	AMA	1.280.731.200	1.280.731.200					1.280.731.200
E 01	28	NUOVO stabilimento AMA e Roma nord (Roma) Realizzazione del primo lotto funzionale.	AMA	14.810.590.150	2.000.000.000	12.810.590.150	100.000.000		100.000.000	1.900.000.000
E 01	29	NUOVO stabilimento AMA e Roma sud (Roma) Realizzazione del primo lotto funzionale.	AMA	15.801.584.847	3.550.601.800	11.450.982.947	350.000.000		350.000.000	3.200.601.800
E 01	30/1	Servizi igienici pubblici (Roma) Realizzazione e ristrutturazione delle attrezzature igieniche (Iase).	AMA	5.496.098.110	5.496.098.110		200.000.000		200.000.000	5.106.098.110
E 01	31/1	Servizi igienici pubblici (ROMA) fornitura di attrezzature igieniche mobili autopulenti AMA	AMA	1.320.400.000	1.320.400.000					1.320.400.000
E 01	31/2	Servizi igienici permanenti, noleggio, manutenzione e gestione di 120 bagni permanenti a servizio delle aree turistiche	AMA	7.500.000.000	7.500.000.000					4.275.873.000
E 1		Contributo al potenziamento servizi pubblici di emergenza: servizio 118, centri di soccorsi, pronto soccorso ospedaliero, sala antistressante 1° livello								
E 03	01	Ospedale Santo Spirito (Roma) Realizzazione del Dipartimento Emergenza Accettazione di primo livello	USL RM E	20.249.827.830	23.249.827.830	15.000.000.000	250.000.000		250.000.000	23.999.827.830
E 03	02	Ospedale San Giovanni (Roma) Completamento della realizzazione del Dipartimento Emergenza Accettazione di secondo livello (1° servizio funzionale)	Azienda S. Giovanni Addolorata	9.636.170.925	9.636.170.925		1.000.000.000		1.000.000.000	8.641.501.748
E 03	03	Campione ospedaliero S. Eugenio (C.T.O. Roma) Realizzazione del Dipartimento Emergenza Accettazione di secondo livello (1° servizio funzionale)	USL RM C	20.742.184.735	20.742.184.735		1.500.000.000		1.500.000.000	19.161.528.115
E 03	04	Ospedale C.B. Orsini di Ostia (Roma) Completamento della realizzazione del Dipartimento Emergenza Accettazione di primo livello (1° servizio funzionale)	USL RM D	6.434.344.783	6.434.344.783		300.000.000		300.000.000	
E 03	05	Policlinico Gemelli (Roma) Potenziamento del Dipartimento Emergenza Accettazione di secondo livello (1° servizio funzionale)	Università Cattolica del Sacro Cuore	10.700.845.979	10.700.845.979		750.000.000		750.000.000	9.950.845.979
E 03	06	Policlinico Gemelli (Roma) Realizzazione di una struttura sanitaria di ospitalità protesa	Università Cattolica del Sacro Cuore	6.031.191.000	6.031.191.000		350.000.000		350.000.000	5.681.191.000
E 03	07	Policlinico Umberto I (Roma) Potenziamento del Dipartimento Emergenza Accettazione di secondo livello	Azienda Policlinico Umberto I	9.677.821.000	9.677.821.000		500.000.000		500.000.000	7.177.821.000
E 03	00/1	Ospedale San Filippo Neri (Roma) Potenziamento dell'attività di servizi (Iase) (forfettiva)	Azienda ospedaliera San Filippo Neri	1.632.572.000	1.632.572.000					

Codice	Titolo dell'intervento	Segreteria Beneficaria del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE					
					Altre Fonti	IMPEGNI DI SPESA	Uffici Totali 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	IMPEGNI DI SPESA
E 02 08/2	Ospedale San Filippo Neri (Roma) Potenziamento dell'attività di servizi intensivi (lavati)	Azienda ospedaliera San Filippo Neri	924.451.891	924.451.891						
E 02 09	Ospedale di Albano (Albano/Roma) Potenziamento del Dipartimento emergenza accettazione di primo livello	USL RM H	801.321.859	801.321.859		50.000.000		50.000.000		751.321.859
E 02 10	Ospedale Angelucci (S. Albano/Roma) Potenziamento del pronto soccorso	USL RM G	1.000.000.000	1.000.000.000						999.999.000
E 02 11	Congresso ospedaliero (Branconio/Roma) Potenziamento del pronto soccorso	USL RM F	996.199.880	996.199.880						996.199.880
E 02 12	Sistema regionale di emergenza sanitaria 118 (Lazio) Completamento, integrazione e potenziamento del sistema informativo	Regione Lazio	4.500.000.000	4.500.000.000						4.500.000.000
E 02 13	Rede di diagnostica per la prevenzione e diagnosi delle malattie infettive (Roma) Realizzazione di un laboratorio nell'Ospedale Spallanzani	I.R.C.C.S. Lazzaro Spallanzani	8.319.647.000	8.319.647.000		465.000.000		465.000.000		7.854.647.000
E 02 14	Servizi di prevenzione e tutela igienica e sicurezza negli ambienti di lavoro (Lazio) Potenziamento e informatizzazione	Regione Lazio	6.541.140.365	6.541.140.365						6.540.140.365
E 02 15	Sistema regionale di emergenza sanitaria 118 (Lazio) Completamento, integrazione e potenziamento del servizio di emergenza	Regione Lazio	18.160.116.000	18.160.116.000						18.160.116.000
E 02 16/a	Programmazione, implementazione, attivazione sistema informativo di sorveglianza epidemiologica	Regione Lazio	4.700.000.000	4.700.000.000						4.700.000.000
E 02 16/b	Riattivazione edifica, implementazione infrastrutturali della sede dell'Osservatorio epidemiologico regionale	Protektorato S. Giuseppe	1.000.000.000	1.000.000.000		50.000.000		50.000.000		950.000.000
E 02 17	Riattivazione P. M. P. Via Saverio Roma	USL RM B	4.541.797.234	4.541.797.234		250.000.000		250.000.000		4.291.797.234
E 02 18	Ospedale "Piovanelli" local. Tiburtina - Roma. Ampliamento della struttura	Com. Genovese "Piovanelli"	2.615.000.000	2.615.000.000						2.615.000.000
E 02 19	Programma di potenziamento dell'Ospedale di S. Carlo di Nancy	Istituto dermatologico dell'Immacolata	500.000.000	500.000.000						499.999.999
E 02 20	Campus Bio-Medico	Istituto Universitario "Campus Bio-Medico"	9.873.887.000	9.873.887.000						9.873.887.000
E 02 21	Dipartimento di emergenza e accettazione (DEA) di II livello per area pediatrica	IRCCS Ospedale Pediatrico "Bambino Gesù"	2.478.000.000	2.478.000.000						2.478.000.000
E 02 22	Portiere annessi al servizio dell'aeroporto di Fiumicino (1° livello)	Comando Generale delle Capitanerie di Porto	3.000.000.000	3.000.000.000						2.999.999.999
E 02 23	Acquisto merci soccorso a mare per la Capitaneria di Porto di Fregene (II Livello)	Comando Generale delle Capitanerie di Porto	3.300.000.000	3.300.000.000						3.299.999.999
E 02 24	Policlinico Umberto I (Roma) - Forniture di attrezzature tecnologiche	Azienda Policlinico Umberto I	6.918.336.401	6.918.336.401						6.918.336.401
E 02 25	Forniture di attrezzature tecnologiche	ASL RM H	2.000.000.000	2.000.000.000						1.999.999.999
E 02 26	Ospedale Cino Re (Roma) Realizzazione di nuovi servizi	Ospedale Cino Re	2.750.000.000	2.750.000.000						2.749.999.999

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI					EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE				IMPEGNI	PAGAMENTI	
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI			SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINI STRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (modalità diretta)			ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali
20% o 50% (impegno di spesa)	30% o 50% (impegno di spesa in caso di fornitura beni o prestazioni servizi)	30% (impegno di spesa)	fino alla concorrenza dell' 85% o 90% dell'impegno di spesa	10% all'insoluto del certificato di collaudo provvisorio					"Incentivi" nel settore accoglienza - Ricerca umana		
375.668.930			262.942.650	112.698.280						801.321.860	801.321.860
	87.508.000			912.499.800						999.999.800	999.999.000
				928.557.800						928.557.800	928.557.800
								4.500.000.000		4.500.000.000	4.500.000.000
2.294.855.530			4.664.138.870							8.311.613.862	7.423.394.400
								7.148.000.000		7.148.000.000	7.148.000.000
5.088.828.000										18.168.116.000	5.088.058.000
								4.700.000.000		4.700.000.000	4.700.000.000
664.789.810			466.731.310							1.413.518.823	1.233.498.320
973.329.528	1.377.944.300		688.451.660							4.798.467.430	3.188.955.380
	1.387.588.000			1.387.588.000						2.615.000.000	1.307.500.000
				498.000.000						498.000.000	498.000.000
4.833.743.580			3.787.349.150							9.873.887.800	4.112.943.500
			1.165.171.840	1.165.171.840						2.338.343.690	2.338.343.680
							1.800.000.000			3.000.000.000	3.000.000.000
							1.300.000.000			3.300.000.000	3.300.000.000
			5.888.585.600							6.918.136.000	
				1.994.658.000						1.994.658.000	
712.145.800	649.369.600		478.736.760	712.473.900						2.562.625.260	

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI					EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE				IMPEGNI	PAGAMENTI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (secondi decreti)			
30% e 50% Impegno di spesa	30% e 50% Impegno di spesa in caso di fornitura beni e prestazioni servizi	30% Impegno di spesa	Ricevute alla concorrenza dell' 85% e 90% dell'impegno di spesa	10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio			"Incentivi" nel settore accoglimento - Ricerche umane	ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali		
300.000.000				300.000.000					600.000.000	
				700.715.200					700.715.200	
				809.846.550					809.846.550	
				290.000.000					290.000.000	
1.375.000.000									5.800.000.000	2.625.000.000
795.717.830			1.390.602.910						2.301.474.460	2.186.400.740
264.287.370			149.851.640						528.574.740	414.139.010
717.620.450			645.890.400						1.435.248.900	1.363.478.850
1.338.182.190			1.301.663.940						2.670.364.310	2.536.846.090
155.339.640			139.715.000						310.479.290	394.955.320
	1.849.948.600			1.849.948.600					3.699.937.370	3.699.937.360
	597.837.090								1.195.674.100	597.837.090
118.779.440				96.100.270					236.758.890	214.559.710
							16.952.000.000		16.952.000.000	16.952.000.000

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE					
					Altre Fonti	IMPEGNI DI SPESA	Uffici Teatrali 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	IMPEGNI DI SPESA
E 04 02	Piano di valorizzazione delle risorse umane coinvolte nella preparazione dell'Anno 2000 (Lazio). Formazione e aggiornamento professionale per attività commerciali e di servizio inerente al Giubileo.	Regione Lazio	226.924.000	226.924.000						1.100.000.000
E 04 03	Piano di valorizzazione delle risorse umane coinvolte nella preparazione dell'Anno 2000 (Lazio). Promozione di nuove opportunità occupazionali e avvio di nuove iniziative imprenditoriali.	Regione Lazio	14.940.000.000	11.100.000.000	3.840.000.000					5.200.000.000
E 04 04	Piano di valorizzazione delle risorse umane (Lazio). Strumenti formativi per l'autoprendimento; riqualificazione; corsi di formazione professionale; progetti interregionali; pioggiamento programmatico.	Regione Lazio	3.950.000.000	3.140.000.000	810.000.000					3.140.000.000
Ministero dell'Interno										
E 05 01/1	Piano degli interventi per il progetto sicurezza Giubileo 2000 - Acquisto per LAN e materiale hardware	Ministero dell'Interno	1.300.000.000	1.300.000.000						
E 05 01/2	Piano degli interventi per il progetto sicurezza Giubileo 2000 - Integrazione software	Ministero dell'Interno	3.700.000.000	3.700.000.000						
E 05 02/a	Sistemi ed impianti di telecomunicazioni per le sedi operative dei vigili del fuoco operanti nella provincia di Roma	Ministero Interno - Dipartimento Protezione Civile	4.774.000.000	4.774.000.000						
E 05 03	Progetto sicurezza grandi basiliche	Ministero dell'Interno	13.647.000.000	13.647.000.000						
E 05 04	Controllo sicurezza bagagli da aerea (Aeroporto di Fiumicino)	Ministero dell'Interno	16.150.000.000	16.150.000.000						
E 05 05	Controllo sicurezza bagagli a mano (Aeroporto di Fiumicino)	Ministero dell'Interno	4.830.000.000	4.830.000.000						
E 05 06	Controllo sicurezza bagagli da terra (Aeroporto di Ciampino)	Ministero dell'Interno	1.791.000.000	1.791.000.000						
E 05 07	Controllo sicurezza bagagli a mano (Aeroporto di Ciampino)	Ministero dell'Interno	15.250.000.000	15.250.000.000						
E 05 08	Adeguamento del porto-come ai fini della sicurezza dell'accesso e per le funzioni di soccorso all'aeroporto	Comune di Fiumicino	12.173.120.000	12.173.120.000		500.000.000		500.000.000		9.373.120.000
E 05 09	Acquisto 7 torri per illuminazione	Ministero Difesa	200.000.000	200.000.000						
E 05 10	Acquisto e gruppi integrati con relativi studi	Ministero Difesa								
E 05 11	Adeguamento, potenziamento e ripristino infrastrutture idonee all'oggio operatori volontari e pellegrini militari italiani ed esteri	Ministero Difesa	4.200.000.000	4.200.000.000						
E 05 12	Potenziamento strutture logistiche Caserma "Talamo"	Ministero Difesa - Arma dei Carabinieri	1.995.000.000	1.995.000.000						
E 05 13	Potenziamento strutture logistiche Caserma "Tor di Quinto"	Ministero Lavori Pubblici	24.500.000.000	24.500.000.000						
E 05 14	Infrastruttura - Costruzione Caserma sede del Gruppo Aeroporti di Fiumicino	Ministero Interno	20.000.000.000	20.000.000.000						
E 05 15	Infrastruttura - Ricostruzione Servizi Logistici Caserma "Piave"	Ministero Interno	679.800.000	679.800.000						
E 05 16	Caserma della Polizia di Stato "Villa Taverna" sede del reparto scorte	Ministero Interno	1.332.448.051	1.332.448.051						

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI					EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE				IMPEGNI	PAGAMENTI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (compresi altri)	ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali		
20% o 50% Impegno di spesa	20% o 50% Impegno di spesa in caso di fornitura beni e prestazioni servizi	20% Impegno di spesa	fino alla concorrenza dell' 82% o 90% dell'impegno di spesa	10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio			"Incentivi" nel settore accoglienza - Risorse umane			
							1.100.000.000		1.100.000.000	1.100.000.000
							5.200.000.000		5.200.000.000	5.200.000.000
							3.148.000.000		3.148.000.000	3.148.000.000
									1.300.000.000	1.300.000.000
									3.700.000.000	3.700.000.000
									4.774.000.000	4.774.000.000
									12.000.000.000	12.000.000.000
									27.598.000.000	27.598.000.000
									3.300.000.000	3.300.000.000
									8.252.000.000	8.252.000.000
									650.000.000	650.000.000
4.504.560.000			3.210.592.000						5.073.120.000	8.297.152.000
									174.706.000	174.706.000
									4.692.200.000	4.692.200.000
									1.995.000.000	1.995.000.000
									26.500.000.000	26.500.000.000
									19.000.000.000	19.000.000.000
									697.000.000	697.000.000
									1.800.000.000	1.800.000.000

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE					
					Altre Fonti	IMPEGNI DI SPESA	Uffici Telesiti 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non reperibili al 10% Costo stimato	IMPEGNI DI SPESA
E 05 17	Caserna della Polizia di Stato "Maurizio Giglio" sede del reparto voli&nd	Ministero Interno	2.726.125.000	2.726.125.000						
E 05 18	Nuovo complesso Polizia di Stato (Ponte Galeria) Flustitico	Ministero Interno	3.664.630.149	3.664.630.149						
E 06 19	Nuovo complesso Polizia di Stato (Ponte Galeria) Flustitico	Ministero Interno	11.000.000.000	11.000.000.000						
E 05 20	Coordinamento Centrali operative Interforas	Ministero Difesa - Arma dei Carabinieri	1.500.000.000	1.500.000.000						
E 05 21	Iniziativa per la formazione del personale	Ministero Interno Dipartimento della Protezione Civile	455.000.000	455.000.000						
E 05 22	Iniziativa per la formazione del personale	Ministero Interno Dipartimento della Protezione Civile	539.000.000	539.000.000						
E 05 23	Realizzazione nuovo galleggiante disaccamento fluviale	Ministero Interno Dipartimento della Protezione Civile	500.000.000	500.000.000						
E 05 24	Ampliamento e ristrutturazione Tuscadero II	Ministero Interno Dipartimento della Protezione Civile	1.304.842.325	1.304.842.325						
E 05 25	Acquisto ambulanza	Ministero Interno Dipartimento della Protezione Civile	11.000.000.000	11.000.000.000						
E 05 27	Addegnamento e potenziamento della competenza telefonica del Dipartimento della Protezione Civile	Presidenza del Consiglio Ministri - Dipartimento della Protezione Civile	300.000.000	300.000.000	401.000.000					
E 05 28	Addegnamento e potenziamento della funzionalità della sala operativa del Dipartimento della Protezione Civile	Presidenza del Consiglio Ministri - Dipartimento della Protezione Civile	697.000.000	697.000.000						
E 05 29	Prodottozioni di circa 150 moduli containerizzati pluriscorici per le aree periferiche di supporto logistico e di accoglienza	Presidenza del Consiglio Ministri - Dipartimento della Protezione Civile	3.983.000.000	3.983.000.000						
E 05 30	Acquisto mezzi e attrezzature varie	Ministero Interno - Corpo nazionale VV. FF. - Dipartimento Protezione Civile	5.000.000.000	5.000.000.000						
E 05 32	Caserna CC P.zza Dante - Lavori di ristrutturazione (1° stralcio)	Ministero Interno	1.177.750.726	1.177.750.726						
E 05 33	Rete di radio comunicazioni della polizia	Ministero Interno	5.500.000.000	5.500.000.000						
E 05 34	Sede centrale del comando provinciale VV. FF. di Roma - Via Caserma (Roma) - Lavori di invecchiamento assicurativo	Ministero Interno Corpo Nazionale VV. FF. - Dipartimento Protezione Civile	2.300.000.000	2.300.000.000						
E 05 35	Sede Ufficiali Carabinieri di Roma (Roma) - Manutenzione straordinaria	Ministero Lavori Pubblici - Provveditorato OO.PP. per il Lazio	400.000.000	400.000.000						
E 06 01	Contributo a favore di imprese giovanili per la promozione di occupazione connesse alle attività giubilitari.	Comune di Roma	9.000.000.000	9.000.000.000						9.000.000.000
E 07 01	Attività del Corpo della Polizia Municipale per assicurare l'apertura ed il funzionamento dei cantieri giubilitari	Comune di Roma	2.700.000.000	2.700.000.000						2.700.000.000
TOTALE SETT. E			569.460.972.937	491.830.481.655	77.640.491.282	9.200.000.000		9.200.000.000		283.502.197.784
F 1			Oltre informativo, alla stampa e iniziative per l'informazione							

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI					EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE			IMPEGNI	PAGAMENTI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	REGIONE LAZIO (contabili diretti)				
20% o 30% impegno di spesa	30% o 50% impegno di spesa in caso di fornitura lavori o prestazioni servizi	30% impegno di spesa	fino alla concorrenza dell' 85% o 90% dell'impegno di spesa	10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	"Incentivi" nel settore accoglienza - Riserva comune	ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali		
					2.997.000.000			2.997.000.000	2.997.000.000
					4.046.000.000			4.046.000.000	4.046.000.000
					11.000.000.000			11.000.000.000	11.000.000.000
					1.500.000.000			1.500.000.000	1.500.000.000
					455.000.000			455.000.000	455.000.000
					539.000.000			539.000.000	539.000.000
					500.000.000			500.000.000	500.000.000
					2.000.000.000			2.000.000.000	2.000.000.000
					11.000.000.000			11.000.000.000	11.000.000.000
					399.000.000			399.000.000	399.000.000
					697.000.000			697.000.000	697.000.000
					3.952.079.000			3.952.079.000	3.952.079.000
					5.000.000.000			5.000.000.000	5.000.000.000
					1.000.000.000			1.000.000.000	1.000.000.000
					5.500.000.000			5.500.000.000	5.500.000.000
					2.000.000.000			2.000.000.000	
					400.000.000			400.000.000	
				9.000.000.000				9.000.000.000	9.000.000.000
	2.053.945.750							2.700.000.000	2.053.945.750
75.084.234.705	28.455.933.860		75.739.232.650	21.994.178.600	3.300.000.000	175.878.873.000	42.740.000.000	468.469.070.704	413.546.677.954

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE					
					Altre Fonti	IMPEGNI DI SPESA	Uffici Istituti 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	IMPEGNI DI SPESA
F 01 01/1	Centri informativi del Museo del Risorgimento - Realizzazione e gestione di un centro di informazione per cittadini, visitatori e pubblica opinione	Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	5.675.712.000	5.675.712.000		48.000.000		48.000.000		5.675.712.000
F 01 01/2	Centri informativi di Via della Conciliazione - Realizzazione e gestione di un centro di informazione per cittadini, visitatori e pubblica opinione	Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	7.275.712.000	7.275.712.000		117.000.000		117.000.000		7.158.712.000
F 01 01/3	Ala Mazzoniana alla Stazione Termini (Roma) - Centro informativo e sala proiezioni, multimediali e audiovisiva	Gruppi Sestini S.p.A.	2.090.000.000	2.090.000.000						2.090.000.000
F 01 02	Centro servizi stampa (Roma) Realizzazione di una struttura dotata di mezzi e servizi a disposizione del mese media	Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	9.468.304.136	9.468.304.136		200.000.000		200.000.000		8.412.472.348
F 01 03	Informazione al pellegrino ed al turista in sede metropolitana, provinciale e regionale (Roma, Lazio) Progetto generale di promozione dell'informazione	Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	614.174.233	614.174.233		50.000.000		50.000.000		564.174.233
F 01 04	Sistema di informazione al pubblico - nodo di Roma	FS SPA	3.465.000.000	3.465.000.000						3.465.000.000
F 4	Contributo per attività promozionali ai sensi del Decreto legge n. 249 del 2 luglio 1990									
F 04 01	Contributo per l'assolvimento dei compiti indicati al comma 4 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1951	Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	90.711.496.000	90.711.496.000		12.000.000.000		12.000.000.000		68.711.496.000
F 04 02	Osservatorio sul Piano del Giubileo	Ufficio del Programma per Roma Capitale	6.000.000.000	6.000.000.000						
F 5	Sistemi informativi e telematici per la gestione e la preparazione del Giubileo									
F 05 01	Sistema di previsioni del flusso turistico Realizzazione e gestione del sistema di previsioni e stimolazione degli affluenti	Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	7.454.156.820	7.454.156.820		300.000.000		300.000.000		8.313.248.000
F 05 02	Sistema di monitoraggio e gestione della mobilità. Realizzazione e gestione (primo studio funzionale)	Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	3.500.000.000	3.500.000.000		250.000.000		250.000.000		3.250.000.000
F 05 03	Sistema unitario di promozione. Realizzazione e gestione	Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	7.612.000.000	7.612.000.000		150.000.000		150.000.000		7.462.000.000
F 05 04	Sistema informativo e di comunicazioni. Realizzazione e gestione	Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	17.993.448.000	17.993.448.000		500.000.000		500.000.000		17.493.448.000
F 05 05	Modello di supporto alle decisioni per la gestione del Giubileo Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	8.152.000.000	8.152.000.000		300.000.000		300.000.000		7.852.000.000
F 05 06	Posizionamento delle strutture del Comandante straordinario di Governo	Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi	3.600.000.000	3.600.000.000						
G 01 01	Monitoraggio degli interventi locali nel Piano per il Giubileo	Ufficio del Programma per Roma Capitale	6.000.000.000	6.000.000.000						6.000.000.000
TOTALE SETT. F			179.612.875.197	179.612.875.197		13.915.000.000		13.915.000.000		143.307.378.264
TOTALE			3.463.400.617.818	3.463.332.831.865	417.790.195.354	99.351.559.528	3.100.400.410	81.029.224.318	15.169.003.574	2.735.903.611.650

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI					EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE				IMPEGNI	PAGAMENTI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (mandati diretti)	ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali		
20% e 50% (impegno di spesa)	30% e 50% (impegno di spesa in caso di fornitura beni o prestazioni servizi)	30% (impegno di spesa)	Rimane alla concorrenza dell' 82% o 90% dell'impegno di spesa	10% all'incasso del certificato di collaudo provvisorio						
			4.783.555.300						5.675.712.800	4.831.555.200
3.126.535.370	728.165.070		2.188.854.750						7.275.712.801	6.160.955.200
1.845.800.000			731.800.000						2.098.000.000	
3.195.131.370	229.300.000		1.919.695.220						5.612.472.345	4.544.134.490
			382.714.790	61.489.440					614.174.233	614.174.230
1.732.000.000									3.462.000.000	1.732.500.000
				88.877.834.670					88.877.834.670	88.877.834.670
						6.000.000.000			6.000.000.000	6.000.000.000
4.806.620.000			3.814.634.000						8.613.248.000	7.321.254.000
			2.762.500.000	487.500.000					3.500.000.000	3.500.000.000
3.650.000.000			2.664.200.000						7.612.000.000	6.470.200.000
8.496.720.000			6.297.704.000						17.993.440.000	15.294.424.000
3.776.040.000			2.853.228.000						8.152.000.000	6.929.268.000
						3.600.000.000			3.600.000.000	3.600.000.000
	5.735.713.315								5.735.713.315	5.735.713.315
28.834.946.640	6.693.186.385		27.718.585.970	69.426.794.110		9.600.000.000			166.817.378.564	153.612.013.185
996.984.243.547	161.171.952.785	83.692.915.300	821.629.384.000	153.135.416.930	14.824.348.113	566.873.083.461	166.362.600.000	8.790.000.000	3.481.328.254.631	2.868.027.201.703

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				
					Altre Fonti	IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superflui al 10% Costo stimato

Impegni di spesa	2.838.286.171.170
Variazioni di bilancio	566.073.083.461
Totale risorse stimate	3.404.359.254.631

Impegni di spesa - A	259.494.224.377
Impegni di spesa - B	237.439.865.458
Impegni di spesa - C	459.325.254.710
Impegni di spesa - D	1.428.788.270.277
Impegni di spesa - E	292.790.197.784
Impegni di spesa - F	157.217.378.564
TOTALI	2.838.286.171.170

IMPEGNI + VARIAZ. COMP.	
Impegni di spesa - A	259.494.224.377
Impegni di spesa - B	561.072.318.337
Impegni di spesa - C	473.149.452.292
Impegni di spesa - D	1.472.125.810.277
Impegni di spesa - E	468.660.070.784
Impegni di spesa - F	166.817.378.564
TOTALI	3.404.359.254.631

APPENDICE

D.M. del 19.04.2000

Rep. n. 248/RC

Oggetto: Legge 23 dicembre 1996, n.651. Modificazioni del Piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI DELEGATO PER ROMA CAPITALE E GIUBILEO 2000

Vista la legge 23 dicembre 1996, n.651;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 settembre 1996, afferente l'adozione del piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000, come successivamente modificato ed integrato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 gennaio 2000, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro dei lavori pubblici in materia di Roma capitale e Giubileo 2000;

Vista la deliberazione n.5/2000, adottata dalla Commissione per Roma capitale ex lege n. 651/1996, nella seduta del 5 aprile 2000;

Ritenuto, a mente dell'articolo 1, comma 2, della legge n.651/1996, di dover procedere all'adozione delle modificazioni del Piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000, come risultanti dalla deliberazione n. 5/2000 della Commissione per Roma capitale;

DECRETA

Sono adottate le modificazioni ed integrazioni del Piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000, così come definite dalla Commissione di cui all'articolo 1, commi 2 e 2-bis, della legge 23 dicembre 1996, n.651, nella seduta del 5 aprile 2000, con deliberazione n.5/2000, allegata al presente provvedimento di cui forma parte integrante.

IL MINISTRO

Delibera n. 5 del 5.04.2000

COMMISSIONE PER ROMA CAPITALE EX LEGE n. 651/1996

*Oggetto: Modificazioni ed integrazioni del Piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000.**La Commissione per Roma Capitale**VISTA la legge 23 dicembre 1996, n. 651, di "Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, recante: "Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000";**VISTA la legge 16 dicembre 1999, n. 494, recante "Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000";**VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1996, afferente l'adozione del Piano degli interventi per il Giubileo 2000, come successivamente modificato ed integrato;**VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 gennaio 2000 concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro dei lavori pubblici in materia di Roma capitale e Giubileo del 2000;**VISTA la nota in data 3 aprile 2000 con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art.2, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n.396, delega il Ministro dei lavori pubblici, delegato per Roma Capitale e Giubileo 2000, a presiedere la seduta in data odierna;**VISTO il decreto dirigenziale n. 130 del 5 dicembre 1997 con il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge n. 651/1996, a seguito di gara ad evidenza pubblica, è stato affidato all'A.T.I., avente come mandataria la ITALCONSULT S.p.A., il servizio di monitoraggio degli interventi inclusi nel Piano di cui alla legge n. 651/1996;**VISTO il rapporto trimestrale del soggetto monitorato alla data del 31 dicembre 1999;**VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1997, con il quale il Sindaco di Roma è stato nominato Commissario straordinario del Governo per il coordinamento operativo degli interventi e dei servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000, nell'ambito del territorio comunale di Roma";**UDITA la relazione del Coordinatore dell'Ufficio per Roma Capitale e grandi eventi in ordine agli adempimenti eseguiti dall'Ufficio per Roma Capitale e grandi eventi, circa la rendicontazione degli interventi alla data del 31 dicembre 1999;**alle richieste presentate da soggetti titolari, e non, di interventi inclusi nel Piano;*

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RICHIAMATA la propria deliberazione n.3/1999 del 9 dicembre 1999 ed, in particolare, il punto 23 del dispositivo che recita: " Ciascun soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere, entro il 10 gennaio 2000, all'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi, il certificato di ultimazione lavori ovvero, ove questa non sia intervenuta, lo stato di avanzamento e di consistenza del cantiere alla data del 31 dicembre 1999, determinato sulla base delle risultanze del registro di contabilità e, nel caso di forniture o servizi, la certificazione, del responsabile del procedimento, in ordine alla quantificazione della fornitura acquisita o del servizio reso alla data del 31 dicembre 1999. Tale documentazione deve essere corredata da una relazione circostanziata sulle cause dei ritardi maturati, sottoscritta dal responsabile del procedimento e dal legale rappresentante del soggetto beneficiario. Sulla base di tale documentazione, la Commissione si riserva di determinarsi in ordine al definanziamento degli interventi per i quali non risulti comprovata l'ultimazione dei lavori entro il 31 dicembre 1999, ovvero, in via eccezionale, e prescindendo da valutazioni discrezionali circa la natura e la destinazione dell'intervento, di assentire il differimento del termine di ultimazione oltre tale data, ove il ritardo non risulti imputabile al soggetto beneficiario, bensì sia riconducibile al caso fortuito o alla forza maggiore."

CONSIDERATO che, in esecuzione di tale decisione, l'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi ha provveduto a richiedere ai soggetti beneficiari, per ciascun intervento di rispettiva titolarità, il certificato di ultimazione lavori e, ove questa non fosse intervenuta, lo stato di attuazione dell'intervento, supportato da una relazione circostanziata sulle cause dei ritardi maturati, significando che, sulla base della suddetta documentazione la Commissione avrebbe valutato l'imputabilità, o meno, al soggetto beneficiario, delle cause del ritardo maturato, al fine di assentire un termine suppletivo di ultimazione laddove si configurassero eventi non imputabili al soggetto beneficiario e riconducibili al caso fortuito o forza maggiore;

RITENUTO, sulla base delle proposte di modificazioni ed integrazioni suddette, degli esiti del monitoraggio, della documentazione e delle richieste presentate dai soggetti beneficiari, di modificare ed integrare il Piano degli interventi per il Grande Giubileo dell'anno 2000;

RITENUTO di assentire i termini suppletivi di ultimazione dei lavori per gli interventi di cui all'ALLEGATO A, in quanto i motivi di ritardo, riferiti nelle rispettive relazioni rese in sede di rendicontazione e sinteticamente indicati a fianco di ciascun intervento, appaiono ascrivibili alla causa di forza maggiore o al caso fortuito e, comunque, non riconducibili alla diretta responsabilità del soggetto beneficiario o a sua colpa;

CONSIDERATO che, ai sensi della propria deliberazione n.4/2000 del 27 marzo 2000, sono nella disponibilità di questa Commissione L. 32.463.482.807, oltre L.840.156.729 che, al momento, figurano nel bilancio del Ministero per i beni e le attività culturali, per un complessivo ammontare di L. 33.303.639.536;

CONSIDERATO che, a seguito dell'intervenuta approvazione del quadro tecnico-economico di progetto esecutivo e/o dell'espletamento della gara di appalto degli interventi di cui all'ALLEGATO B, risultano necessarie, per la realizzazione, minori occorrenze finanziarie pari ad un ammontare complessivo di L.846.786.987;

RITENUTO, conseguentemente, di ridurre il costo e le assegnazioni finanziarie per la realizzazione degli interventi di cui all'ALLEGATO B, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata;

RITENUTO di disporre i definanziamenti ex articolo 1, comma 3-bis, della legge n. 651/1996, stabilendo che, nei casi nei quali nel piano figuri una quota di cofinanziamento, il definanziamento venga operato pro-quota, ovvero l'entità del definanziamento sia proporzionale alla quota di finanziamento attribuita;

RITENUTO, a seguito della suddetta procedura di rendicontazione degli interventi alla data del 31 dicembre 1999 e delle comunicazioni presentate dai soggetti beneficiari, di disporre, ex articolo 1, comma 3-bis, della legge n. 651/1996 -per mancata osservanza delle indicazioni temporali di piano, non riconducibili ad ipotesi di forza maggiore o caso fortuito- il definanziamento degli interventi di cui all'ALLEGATO C, nella misura a fianco di

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ciascuno di essi indicata, per un complessivo ammontare di L.12.253.047.958, che sono acquisite alla disponibilità di questa Commissione, fatta salva la maggior somma che, eventualmente si renderà disponibile in esito alla procedura prevista all'articolo 2, comma 2-bis, della legge n. 651/1996;

RITENUTO, altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art.7, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, di stabilire che i soggetti beneficiari di cui all'ALLEGATO C sono tenuti ad assumere, sulla base delle risorse disponibili e delle proprie esigenze, le determinazioni necessarie ad assicurare la funzionalità delle parti degli interventi già realizzate;

CONSIDERATO che, per effetto delle succitate ricognizioni, riduzioni di stanziamenti, definanziamenti, risultano nelle disponibilità di questa Commissione:

disponibilità attuali	L. 33.303.639.536
economie di stanziamento e/o di gara	L. 846.786.987
definanziamenti ex art.1, comma 3-bis, legge n. 651/1996	L. 12.253.047.958
per un complessivo ammontare di	L. 46.403.474.481

RITENUTO di accogliere le richieste di integrazione finanziaria, relativamente agli interventi indicati nell'ALLEGATO D, nella misura indicata a fianco di ciascuno di essi per un importo complessivo di L. 3.160.672.609;

RITENUTO, in attuazione del suddetto criterio di definanziamento c.d. pro-quota, di dover disporre -anche per gli interventi cofinanziati per i quali è stato precedentemente disposto il definanziamento computato a totale carico del finanziamento attribuito- la reintegrazione delle assegnazioni finanziarie degli interventi di cui all'ALLEGATO E, nella misura indicata a fianco di ciascuno intervento, per un importo complessivo di L. 185.391.412;

CONSIDERATO che, per effetto delle suddette assegnazioni finanziarie, restano nella disponibilità della Commissione L. 43.057.410.460;

RITENUTO di non assentire le richieste di inserimento nel Piano di nuovi interventi trattandosi di proposte che comportano l'attivazione di cantieri nel corso dello svolgimento delle celebrazioni giubilari;

A voti unanimi

DELIBERA

Sono approvati i termini suppletivi di ultimazione dei lavori per gli interventi di cui all'ALLEGATO A.

Per economie di stanziamento e/o di gara, il costo e le assegnazioni finanziarie per la realizzazione degli interventi di cui all'ALLEGATO B sono ridotti nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata;

Per mancata osservanza delle indicazioni temporali di Piano, sono definanziati, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata, gli interventi di cui all'ALLEGATO C;

Ai sensi e per gli effetti dell'art.7, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n.494, i soggetti beneficiari di cui all'ALLEGATO C sono tenuti ad assumere le conseguenti determinazioni in ordine alle parti degli interventi già

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

realizzate in termini di funzionalità, tenuto conto delle risorse disponibili e delle esigenze del soggetto titolare medesimo.

Sono assentite le integrazioni di finanziamento indicate negli ALLEGATI D ed E.

Non sono accolte le richieste di inserimento di nuovi interventi.

Restano nella disponibilità della Commissione L. 43.057.410.460.

*Il Segretario
(f.to Barbato)*

*Il Presidente
(f.to Bordon)*

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato A

Termini suppletivi di ultimazione degli interventi

Codice			Titolo intervento	Soggetto beneficiario	Termine suppletivo	Note
B	02	01/1	Area archeologica dei Fori Imperiali. Museo dei Fori Imperiali ai mercati traianei	Comune di Roma	giu. 2000	In quanto Cantiere Evento dell'area archeologica dei Fori
B	12	21	Castello Odescalchi (Bracciano/Roma) Rifacimento coperture	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	giu. 2000	Per consentire l'utilizzo delle risorse assentite con Deliberazione del 09/12/1999
B	12	27/2	Ex Scuderie Papali al Quirinale (Roma) - Allestimento museale ed impianti specialistici a salvaguardia delle opere d'arte	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	mar. 2000	Per consentire l'utilizzo delle risorse assentite con la presente deliberazione (Allegato D)
B	16	16	Palatino - Foro Romano (Roma) Tempio di Romolo Completamento restauro	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	giu. 2000	In quanto complementare al Cantiere Evento dell'area archeologica dei Fori
B	16	20	Villa dei Quintili (Roma) Verde, restauri, scavi, valorizzazione Casale.(Appia Antica)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	lug. 2000	Per consentire il trasporto dei reperti
C	19	02/1	Rifiuti solidi urbani Raccolta differenziata nelle principali aree di visita- forniture e servizi per la raccolta differenziata	Provincia di Roma	dic. 2000	In quanto trattasi di intervento che prosegue nel corso dell'anno 2000
D	08	03	Interconnessioni tra il Parcheggio del Gianicolo e la viabilità esterna	Provveditorato alle opere pubbliche del Lazio	magg. 2000	Per consentire l'utilizzo delle risorse assentite con la presente deliberazione (Allegato D)
D	22	01/3	Progettazioni degli interventi ricadenti nell'area universitaria di Tor Vergata	Università Tor Vergata	ago. 2000	Per attività di consulenza, vigilanza, controllo da rendicontare nel corso dell'anno 2000
D	22	05	Area Grandi Eventi - Tor Vergata (Roma) - Collegamento Area Universitaria Via del Vermicino, tratto ASI Stazione FF.SS.	Provincia di Roma	ago. 2000	in quanto funzionale ai Grandi Eventi di Tor Vergata
D	22	06	Area Grandi Eventi - Tor Vergata (Roma) - Collegamento Area Universitaria S.P. Vermicino	Comune di Frascati	giu. 2000	in quanto funzionale ai Grandi Eventi di Tor Vergata
E	02	25	Ospedali di Albano, Frascati e Marino - Forniture di attrezzature tecnologiche	ASL RM H	genn. 2000	Per forniture installate nel mese di gennaio 2000
E	05	08	Adeguamento del porto-canale ai fini della sicurezza dell'accesso e per le funzioni di soccorso all'aeroporto	Comune di Fiumicino	ago. 2000	Per eccezionali avverse condizioni del mare
E	05	11	Adeguamento, potenziamento e ripristino infrastrutture destinate alloggio operatori volontari e pellegrini militari italiani ed esteri	Ministero Difesa	lug. 2000	In quanto funzionale alla giornata Mondiale della Gioventù a Tor Vergata

Allegato B**Somme disponibili per economie di stanziamento e di gara**

Codice			Titolo intervento	Soggetto beneficiario	Minori occorrenze finanziarie
C	19	01/b2	Risanamento Fosso Papitona. Ripascimento litorale/ Trattamento acque magra Focene e Ostia Litorale	Regione Lazio	247.927.352
E	02	14	Servizi di prevenzione e tutela igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro (Lazio) Potenziamento e informatizzazione	Regione Lazio	598.859.635
TOTALE					846.786.987

Allegato C
Definanziamenti

Codice			Titolo intervento	Soggetto beneficiario	importo defanziato
A	01	11	Piano di accessibilità e trasporto per disabili (Roma). Istituzione di un servizio a chiamata con mezzi pubblici senza barriere architettoniche	ATAC	4.395.000.000
A	01	23/1	Allestimento di centri di accoglienza per bambini nei musei comunali	Comune di Roma	955.200.000
A	01	23/2	Ristrutturazione servizi di accettazione e pronto soccorso clinica pediatrica	Univ. La Sapienza Policl. Umberto I	263.993.864
A	04	01/1	Complesso Buon Pastore: Allestimento sede Casa Internazionale della Donna	Comune di Roma	110.801.505
A	07	11	Centro di accoglienza turistica (Tivoli/Roma) Recupero delle scuderie Estensi	Comune di Tivoli	460.581.186
A	07	25	Centro di accoglienza turistica (Fara in Sabina/Rieti) Ristrutturazione dei complessi conventuali di S. Francesco e S. Fiano	Comune di Fara in Sabina	1.500.367.696
A	07	41	Centro di accoglienza (Cisterna/Latina)	Comune di Cisterna	537.598.882
B	14	06	Museo delle navi romane (Nemi/Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	137.473.599
B	16	02	Palatino - Foro Romano (Roma) Terme di Caracalla Restauro e sistemazione	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	68.439.098
B	19	12	Centro documentazione dottrina sociale Leone XIII (Carpineto Romano/Roma)	Comune di Carpineto Romano	461.776.720
C	02	01/2	Area della Basilica di S. Pietro in Vaticano. Interventi sull'illuminazione pubblica esistente e realizzazione di nuova illuminazione	ACEA	544.032.337

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice			Titolo intervento	Soggetto beneficiario	importo defanziato
C	02	02/7	Area delle Basiliche di S. Giovanni, Santa Maria Maggiore e Santa Croce in Gerusalemme. Interventi sull'illuminazione pubblica esistente e realizzazione di nuova illuminazione	ACEA	1.985.104.256
D	23	06/3	Realizzazione del parcheggio per autobus turistici "Grottarossa"	ATAC	791.326.446
E	03	02/2	Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle normative vigenti dell'edificio sito in via Ferruccio n. 9 Roma sede Comando Vigili urbani I gruppo	Comune di Roma	41.352.369

12.253.047.958

Allegato D
Integrazioni

Codice			Titolo intervento	Soggetto beneficiario	integrazioni di finanziamento	Motivazione
B	10	01/a	Museo Nazionale Villa Giulia (Villa Giulia)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	116.130.000	Per oneri di progettazione, direzione lavori e collaudi non computati in sede di rendicontazione
B	12	27/2	Ex Scuderie Papali al Quirinale (Roma) - Allestimento museale ed impianti specialistici a salvaguardia delle opere d'arte	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	680.000.000	Per opere civili ed impiantistiche urgenti e lavori di sistemazione esterna.
C	02	09	"ATT" Fornitura e posa in opera attrezzature temporanee nelle aree delle basiliche di S. Pietro, S. Giovanni e S. Paolo	Comune di Roma	115.742.609	Per spese di progettazione erroneamente non rendicontate
C	19	02/1	Rifiuti solidi urbani Raccolta differenziata nelle principali aree di visita- forniture e servizi per la raccolta differenziata	Provincia di Roma	350.000.000	Per i servizi di raccolta differenziata delle plastiche nel corso dell'anno giubilare
D	08	03	Interconnessioni tra il Parcheggio del Gianicolo e la viabilità esterna	Provveditorato alle opere pubbliche del Lazio	1.560.000.000	Per rimozione strutture murarie, estensione delle indagini archeologiche all'esterno della Rampa Torlonia, e sistemazione dei ritrovamenti archeologici.
D	22	01/1	Area dei grandi eventi. Tor Vergata (Roma) - Coordinamento delle progettazioni	Provveditorato OO.PP. Lazio	250.000.000	Per maggiori oneri connessi all'attività di coordinamento delle progettazioni
D	22	05	Area Grandi Eventi - Tor Vergata (Roma) - Collegamento Area Universitaria Via del Vermicino, tratto ASI Stazione FF.SS.	Provincia di Roma	88.800.000	Per incentivo di accelerazione
TOTALE					3.160.672.609	

Allegato E**Integrazioni finanziarie conseguenti all'adozione del criterio di quantificazione del definanziamento in termini pro - quota**

Codice			Titolo intervento	Soggetto beneficiario	integrazioni finanziarie
A	07	06	Ostello della Gioventù (Marino/Roma) Completamento dei lavori di ristrutturazione dell'ex convento degli Agostiniani	Comune di Marino	68.399.899
A	07	12	Ostello della Gioventù (Manziana/Roma) Completamento della struttura con sopraelevazione dell'edificio	Comune di Manziana	47.534.726
A	07	37	Ostello della Gioventù (Sermoneta/Latina) Realizzazione	Comune di Sermoneta	46.305.127
A	07	46	Ostello della gioventù e campeggio (Alatri/Frosinone) Recupero e riconversione ex campo profughi a Fraschette	Comune di Alatri	23.151.660
TOTALE					185.391.412

D.M. del 28.06.2000

Rep. n. 257/RC

Oggetto: Legge 23 dicembre 1996, n.651. Modificazioni del Piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI DELEGATO PER ROMA CAPITALE E GIUBILEO 2000

Vista la legge 23 dicembre 1996, n.651;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 settembre 1996, afferente l'adozione del piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000, come successivamente modificato ed integrato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 2000, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro dei lavori pubblici in materia di Roma capitale e Giubileo 2000;

Vista la deliberazione n.6/2000, adottata dalla Commissione per Roma capitale ex lege n. 651/1996, nella seduta del 19 aprile 2000;

Ritenuto, a mente dell'articolo 1, comma 2, della legge n.651/1996, di dover procedere all'adozione delle modificazioni del Piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000, come risultanti dalla deliberazione n. 6/2000 della Commissione per Roma capitale;

DECRETA

Sono adottate le modificazioni ed integrazioni del Piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000, così come definite dalla Commissione di cui all'articolo 1, commi 2 e 2-bis, della legge 23 dicembre 1996, n.651, nella seduta del 19 aprile 2000, con deliberazione n.6/2000, allegata al presente provvedimento di cui forma parte integrante.

IL MINISTRO

Delibera n. 6 del 19 aprile 2000*COMMISSIONE PER ROMA CAPITALE EX LEGE n. 651/1996*

Oggetto: Modificazioni ed integrazioni del Piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000.

La Commissione per Roma Capitale

VISTA la legge 23 dicembre 1996, n. 651, di "Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, recante: "Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000";

VISTA la legge 16 dicembre 1999, n. 494, recante "Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1996, afferente l'adozione del Piano degli interventi per il Giubileo 2000, come successivamente modificato ed integrato;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 gennaio 2000 concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro dei lavori pubblici in materia di Roma capitale e Giubileo del 2000;

VISTA la nota in data 10 aprile 2000 con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art.2, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n.396, delega il Ministro dei lavori pubblici, delegato per Roma Capitale e Giubileo 2000, a presiedere la seduta in data odierna;

VISTO il decreto dirigenziale n. 130 del 5 dicembre 1997 con il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge n. 651/1996, a seguito di gara ad evidenza pubblica, è stato affidato all'A.T.I., avente come mandataria la ITALCONSULT S.p.A., il servizio di monitoraggio degli interventi inclusi nel Piano di cui alla legge n. 651/1996;

VISTO il rapporto trimestrale del soggetto monitore alla data del 31 marzo 2000;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1997, con il quale il Sindaco di Roma è stato nominato Commissario straordinario del Governo per il coordinamento operativo degli interventi e dei servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000, nell'ambito del territorio comunale di Roma;

UDITA la relazione del Coordinatore dell'Ufficio per Roma Capitale e grandi eventi in ordine agli adempimenti eseguiti dall'Ufficio per Roma Capitale e grandi eventi, circa la rendicontazione degli interventi alla data del 31 dicembre 1999;

alle richieste presentate da soggetti titolari, e non, di interventi inclusi nel Piano;

RICHIAMATA la propria deliberazione n.3/1999 del 9 dicembre 1999 ed, in particolare, il punto 23 del dispositivo che recita: " Ciascun soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere, entro il 10 gennaio 2000, all'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi, il certificato di ultimazione lavori ovvero, ove questa non sia intervenuta, lo stato di avanzamento e di consistenza del cantiere alla data del 31 dicembre 1999, determinato sulla base delle risultanze del registro di contabilità e, nel caso di forniture o servizi, la certificazione, del responsabile del procedimento, in ordine alla quantificazione della fornitura acquisita o del servizio reso alla data del 31 dicembre 1999. Tale documentazione deve essere corredata da una relazione circostanziata sulle cause dei ritardi maturati, sottoscritta dal responsabile del procedimento e dal legale rappresentante del soggetto beneficiario. Sulla base di tale documentazione, la Commissione si riserva di determinarsi in ordine al definanziamento degli interventi per i quali non risulti comprovata l'ultimazione dei lavori entro il 31 dicembre 1999, ovvero, in via eccezionale, e prescindendo da valutazioni discrezionali circa la natura e la destinazione dell'intervento, di assentire al differimento del termine di ultimazione oltre tale data, ove il ritardo non risulti imputabile al soggetto beneficiario, bensì sia riconducibile al caso fortuito o alla forza maggiore."

CONSIDERATO che, in esecuzione di tale decisione, l'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi ha provveduto a richiedere ai soggetti beneficiari, per ciascun intervento di rispettiva titolarità, il certificato di ultimazione lavori e, ove questa non fosse intervenuta, lo stato di attuazione dell'intervento, supportato da una relazione circostanziata sulle cause dei ritardi maturati, significando che, sulla base della suddetta documentazione la Commissione avrebbe valutato l'imputabilità, o meno, al soggetto beneficiario, delle cause del ritardo maturato, al fine di assentire un termine suppletivo di ultimazione laddove si configurassero eventi non imputabili al soggetto beneficiario e riconducibili al caso fortuito o forza maggiore;

RITENUTO, sulla base delle proposte di modificazioni ed integrazioni suddette, degli esiti del monitoraggio, della documentazione e delle richieste presentate dai soggetti beneficiari, di modificare ed integrare il Piano degli interventi per il Grande Giubileo dell'anno 2000;

PRESO atto che taluni soggetti beneficiari, nonostante i reiterati solleciti esperiti, non hanno ancora provveduto a comunicare lo stato di avanzamento e di consistenza del cantiere ed a presentare la richiesta rendicontazione delle somme utilizzate al 31 dicembre 1999;

RITENUTO di assegnare a tali soggetti beneficiari una scadenza ultimativa, che viene fissata al 15 maggio 2000, statuendo fin d'ora che la perdurante inerzia oltre tale data, costituirà presupposto di per sé comprovante la non avvenuta ultimazione dei lavori, cui conseguirà il definanziamento degli interventi di rispettiva titolarità, con riserva di determinarne la misura all'esito dei compiuti accertamenti;

CONSIDERATO che, ai sensi della propria deliberazione n.5/2000 del 5 aprile 2000, sono nella disponibilità di questa Commissione L. 43.057.410.460;

RITENUTO di includere nel Piano, i nuovi interventi riportati nell'ALLEGATO A, direttamente connessi alla celebrazione della Giornata Mondiale della Gioventù, per un importo complessivo di L. 6.390.240.000, precisando che i rispettivi soggetti beneficiari sono tenuti a coordinarsi, anche ai fini localizzativi, con il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento operativo degli interventi e dei servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000, nell'ambito del territorio comunale di Roma;

RITENUTO, altresì, di reintegrare lo stanziamento per l'intervento, rubricato con codice D23.06:3, di titolarità dell'ATAC, relativo alla realizzazione del parcheggio per autobus turistici "Grottarossa", nella misura di lire 791.326.446, definanziate, per mero errore materiale, con DM 5 aprile 2000, che ha reiterato il definanziamento già operato con DM del 27 marzo 2000;

A voti unanimi

DELIBERA

Ai soggetti beneficiari che non hanno ancora provveduto alla rendicontazione delle somme utilizzate alla data del 31 dicembre 1999, è assegnata una scadenza ultimativa, che viene fissata al 15 maggio 2000, per far pervenire comunicazioni in merito allo stato di avanzamento dei lavori e per trasmettere la rendicontazione riferita alla data del 31 dicembre 1999.

Gli interventi per i quali i relativi soggetti beneficiari non provvederanno agli adempimenti di cui al precedente punto 1, saranno defINANZIATI, con riserva di determinazione della rispettiva misura all'esito dei compiuti accertamenti.

Sono inclusi nel Piano gli interventi indicati nell'ALLEGATO A, per un importo complessivo di L. 6.390.240.000. I rispettivi soggetti beneficiari sono tenuti a coordinarsi, anche ai fini localizzativi, con il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento operativo degli interventi e dei servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000 nell'ambito del territorio comunale di Roma.

Lo stanziamento per l'intervento, rubricato con codice D23.06/3, di titolarità dell'ATAC, relativo alla realizzazione del parcheggio per autobus turistici "Grottarossa", è reintegrato nella misura di lire 791.326.446.

Restano nella disponibilità della Commissione L. 35.875.844.014.

*Il Segretario
(f.to Barbato)*

*Il Presidente
(f.to Bordon)*

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato A

Nuovi interventi

Codice	Descrizione intervento	Spazio beneficiario	Occorrenza finanziaria	Leg. c1	Leg. d1	Note
B 22 15	XV Giornata Mondiale della Gioventù: Servizio noleggio chiavi in mano di bagni mobili per i giovani ospitati nei comuni limitrofi a Roma	Provveditorato OO.PP. Lazio	5.817.240.000	giu-00	ago-00	Reperimento di 2.200 servizi igienici da integrare a quelli già esistenti
B 22 16	Area Grandi Eventi - Tor Vergata - Illuminazione di viabilità di collegamento con l'area universitaria (Roma, Frascati, Montecompatri, Monte Porzio Catone)	Provincia di Roma	573.000.000	giu-00	ago-00	Per agevolare il deflusso in vista del raduno della giornata della gioventù a Tor Vergata

TOTALE	6.390.240.000
--------	---------------

D.M. del 28.08.2000

Rep. n. 267/RC

Oggetto: Legge 23 dicembre 1996, n.651. Modificazioni del Piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI DELEGATO PER ROMA CAPITALE E GIUBILEO 2000

Vista la legge 23 dicembre 1996, n.651;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 settembre 1996, afferente l'adozione del piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000, come successivamente modificato ed integrato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 2000, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro dei lavori pubblici in materia di Roma capitale e Giubileo 2000;

Vista la deliberazione n.7/2000, adottata dalla Commissione per Roma capitale ex lege n. 651/1996, nella seduta del 1° agosto 2000;

Ritenuto, a mente dell'articolo 1, comma 2, della legge n.651/1996, di dover procedere all'adozione delle modificazioni del Piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000, come risultanti dalla deliberazione n. 7/2000 della Commissione per Roma capitale;

DECRETA

Sono adottate le modificazioni ed integrazioni del Piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000, così come definite dalla Commissione di cui all'articolo 1, commi 2 e 2-bis, della legge 23 dicembre 1996, n.651, nella seduta del 1° agosto 2000, con deliberazione n.7/2000, allegata al presente provvedimento di cui forma parte integrante.

IL MINISTRO

Delibera n. 7 del 1 agosto 2000*COMMISSIONE PER ROMA CAPITALE EX LEGE n. 651/1996**Oggetto: Modificazioni ed integrazioni del Piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000.**La Commissione per Roma Capitale**VISTA la legge 23 dicembre 1996, n. 651, di "Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, recante: "Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000";**VISTA la legge 16 dicembre 1999, n. 494, recante "Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000";**VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1996, afferente l'adozione del Piano degli interventi per il Giubileo 2000, come successivamente modificato ed integrato;**VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 2000 concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro dei lavori pubblici in materia di Roma capitale e Giubileo del 2000;**VISTA la nota in data 31 luglio 2000, con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art.2, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n.396, delega il Ministro dei lavori pubblici, delegato per Roma Capitale e Giubileo 2000, a presiedere la seduta in data odierna;**VISTO il decreto dirigenziale n. 130 del 5 dicembre 1997 con il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge n. 651/1996, a seguito di gara ad evidenza pubblica, è stato affidato all'A.T.I., avente come mandataria la ITALCONSULT S.p.A., il servizio di monitoraggio degli interventi inclusi nel Piano di cui alla legge n. 651/1996;**VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1997, con il quale il Sindaco di Roma è stato nominato Commissario straordinario del Governo per il coordinamento operativo degli interventi e dei servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000, nell'ambito del territorio comunale di Roma";**UDITA la relazione del Coordinatore dell'Ufficio per Roma Capitale e grandi eventi in ordine agli adempimenti eseguiti dall'Ufficio per Roma Capitale e grandi eventi, circa la rendicontazione degli interventi alla data del 31 dicembre 1999;**alle richieste presentate da soggetti titolari, e non, di interventi inclusi nel Piano;*

RICHIAMATA la propria deliberazione n.3/1999 del 9 dicembre 1999 ed, in particolare, il punto 23 del dispositivo che recita: " Ciascun soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere, entro il 10 gennaio 2000, all'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi, il certificato di ultimazione lavori ovvero, ove questa non sia intervenuta, lo stato di avanzamento e di consistenza del cantiere alla data del 31 dicembre 1999, determinato sulla base delle risultanze del registro di contabilità e, nel caso di forniture o servizi, la certificazione, del responsabile del procedimento, in ordine alla quantificazione della fornitura acquisita o del servizio reso alla data del 31 dicembre 1999. Tale documentazione deve essere corredata da una relazione circostanziata sulle cause dei ritardi maturati, sottoscritta dal responsabile del procedimento e dal legale rappresentante del soggetto beneficiario. Sulla base di tale documentazione, la Commissione si riserva di determinarsi in ordine al definanziamento degli interventi per i quali non risulti comprovata l'ultimazione dei lavori entro il 31 dicembre 1999, ovvero, in via eccezionale, e prescindendo da valutazioni discrezionali circa la natura e la destinazione dell'intervento, di assentire il differimento del termine di ultimazione oltre tale data, ove il ritardo non risulti imputabile al soggetto beneficiario, bensì sia riconducibile al caso fortuito o alla forza maggiore. "

CONSIDERATO che, in esecuzione di tale decisione, l'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi ha provveduto a richiedere ai soggetti beneficiari, per ciascun intervento di rispettiva titolarità, il certificato di ultimazione lavori e, ove questa non fosse intervenuta, lo stato di attuazione dell'intervento, supportato da una relazione circostanziata sulle cause dei ritardi maturati, significando che, sulla base della suddetta documentazione la Commissione avrebbe valutato l'imputabilità, o meno, al soggetto beneficiario, delle cause del ritardo maturato, al fine di assentire un termine suppletivo di ultimazione laddove si configurassero eventi non imputabili al soggetto beneficiario e riconducibili al caso fortuito o forza maggiore;

RITENUTO, sulla base delle proposte di modificazioni ed integrazioni suddette, della documentazione e delle richieste presentate dai soggetti beneficiari, di modificare ed integrare il Piano degli interventi per il Grande Giubileo dell'anno 2000;

RITENUTO di assentire i termini di ultimazione dei lavori per gli interventi di cui all'ALLEGATO A, in quanto trattasi, così come indicato a margine di ciascun intervento, o di interventi che si svolgono nel corso del corrente anno 2000 o di interventi i cui motivi di ritardo, riferiti nelle rispettive relazioni rese in sede di rendicontazione e sinteticamente indicati a fianco di ciascun di essi, appaiono ascrivibili alla causa di forza maggiore o al caso fortuito e, comunque, non riconducibili alla diretta responsabilità del soggetto beneficiario o a sua colpa;

CONSIDERATO che, ai sensi della propria deliberazione n.6/2000 del 19 aprile 2000, sono nella disponibilità di questa Commissione L. 35.875.844.014;

RITENUTO, a seguito della suddetta procedura di rendicontazione degli interventi alla data del 31 dicembre 1999 e delle comunicazioni presentate dai soggetti beneficiari, di disporre, ex articolo 1, comma 3-bis, della legge n. 651/1996 -per mancata osservanza delle indicazioni temporali di piano, non riconducibili ad ipotesi di forza maggiore o caso fortuito- il definanziamento degli interventi di cui all'ALLEGATO B, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata, per un complessivo ammontare di L. 7.685.720.211, che sono acquisite alla disponibilità di questa Commissione, fatta salva la maggior somma che, eventualmente si renderà disponibile in esito alla procedura prevista all'articolo 2, comma 2-bis, della legge n. 651/1996;

RITENUTO, altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art.7, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, di stabilire che i soggetti beneficiari di cui all'ALLEGATO B sono tenuti ad assumere, sulla base delle risorse disponibili e delle proprie esigenze, le determinazioni necessarie ad assicurare la funzionalità delle parti degli interventi già realizzate;

CONSIDERATO che i soggetti titolari degli interventi di cui all'ALLEGATO C, hanno dichiarato che per la realizzazione degli stessi, occorrono minori risorse finanziarie nelle misure indicate a fianco di ciascun intervento, per un ammontare complessivo di L. 2.341.455.683;

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RITENUTO, conseguentemente, di ridurre il costo e le assegnazioni finanziarie per la realizzazione degli interventi di cui all'ALLEGATO C, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata;

CONSIDERATO che, per effetto delle succitate ricognizioni, riduzioni di stanziamenti, definanziamenti, risultano nelle disponibilità di questa Commissione:

<i>disponibilità precedenti</i>	<i>L. 35.875.844.014</i>
<i>definanziamenti ex art.1, comma 3-bis, legge n. 651/1996</i>	<i>L. 7.685.720.211</i>
<i>economie di stanziamento</i>	<i>L. 2.341.455.683</i>
<i>per un complessivo ammontare di</i>	<i>L. 45.903.019.908</i>

RITENUTO di dovere reintegrare lo stanziamento degli interventi di cui all'ALLEGATO D, nella misura e per le motivazioni indicate a fianco di ciascuno di essi, per un complessivo ammontare di L. 2.741.038.585;

RITENUTO di accogliere la richiesta del Ministero per i beni e le attività culturali circa l'utilizzo delle economie di gara, pari a L. 1.099.623.000, relative all'intervento di restauro del Monumento nazionale a Vittorio Emanuele II, in Roma, rubricato con codice B12.03, ai fini della migliore fruizione del monumento stesso e del recupero di maggiori spazi museali interni;

CONSIDERATO che, per effetto delle suddette assegnazioni finanziarie, restano nella disponibilità della Commissione L. 42.062.358.323;

RITENUTO di dover assentire, per causa di calamità naturale, la richiesta -presentata dalla Provincia di Latina, titolare dell'intervento- di assegnazione del termine suppletivo di luglio 2000 per il completamento dei lavori relativi all'intervento riguardante il Monastero delle Clarisse, in Sezze, provincia di Latina, rubricato con codice B.19.33 e di frazionare, senza variazioni di spesa, l'intervento medesimo in due lotti, al fine di consentire una distinta attuazione del lotto finanziato con fondi non statali, stabilendo che il 1° lotto viene rubricato con codice B.19.33/1 a fronte di un finanziamento ex lege n.651/1996 di lire 2.311.341.343, mentre il 2° lotto viene rubricato con codice B.19.33/2 a fronte di un finanziamento non statale di lire 3 miliardi;

RITENUTO di assentire la richiesta- presentata dalla STA, soggetto titolare dell'intervento relativo a dispositivi indicativi e di segnalazione, rubricato con codice D.22.08- di frazionamento, senza variazioni di spesa, di tale intervento in due lotti, rispettivamente rubricati con codici D.22.08/1 e D.22.08/2 e rispettivamente funzionali all'evento giubilare del 1° maggio 2000, a fronte di un finanziamento ex lege n.651/1996 di lire 335 milioni e della giornata Mondiale della Gioventù a fronte di un finanziamento di lire 665 milioni;

RITENUTO di non assentire le richieste di inserimento nel Piano di nuovi interventi in considerazione della minore rilevanza che tali richieste presentano rispetto agli obiettivi giubilari ed in considerazione del fatto che sono in corso le celebrazioni medesime;

CONSIDERATO che gli indirizzi per l'attuazione finanziaria del Piano, prevedono l'erogazione dei finanziamenti per tranches;

CONSIDERATO che per l'erogazione del saldo (10% trattenuto in garanzia), in particolare, è prevista la preventiva acquisizione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, oltre che della documentazione probante l'effettivo utilizzo delle risorse trasferite;

CONSIDERATO che, la legge finanziaria 2000 limita la disponibilità di utilizzo delle somme recuperate in entrata nel Bilancio dello Stato ad una percentuale del 5%, rinviando l'utilizzo delle restanti riassegnazioni in conto entrata, all'esercizio 2001, così riducendo la possibilità di disporre, come contributi di parte corrente, delle somme originariamente stanziare in conto capitale e definanze;

CONSIDERATO che, per gli interventi non ultimati entro il 31 dicembre 1999, nelle more delle determinazioni della Commissione in ordine all'eventuale definanziamento, l'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi ha proceduto, per correttezza, ed in via cautelativa, al trasferimento delle risorse, prendendo a riferimento l'importo delle somme effettivamente utilizzate e rendicontate, in luogo dello stanziamento originariamente assentito, al fine di evitare -ove fosse disposto il definanziamento- la diseconomia temporale, conseguente alla attivazione delle procedure di recupero al pertinente capitolo delle somme eventualmente trasferite in eccedenza;

RITENUTO di convalidare la suddetta procedura adottata dall'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi;

RITENUTO, altresì, di dover indicare la documentazione che, in luogo del certificato di collaudo, deve essere acquisita, dall'Ufficio, in sede di trasferimento del saldo relativo allo stanziamento, rideterminato in sede di definanziamento dell'intervento che, in quanto incompiuto, non può essere collaudato;

RITENUTO, pertanto, anche in base alle disposizioni dell'art. 7, c.2, della legge n. 494/1999, di acquisire, al fine di evitare il rischio di danno erariale, l'autocertificazione del soggetto beneficiario circa la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione dell'intervento definanziato, ovvero l'intervenuta accensione di un mutuo o la fissazione di una posta in bilancio per garantire la funzionalità anche parziale dell'intervento oggetto di finanziamento pubblico.

A voti unanimi

DELIBERA

Sono approvati i termini di ultimazione dei lavori per gli interventi di cui all'ALLEGATO A.

Gli interventi di cui all'ALLEGATO B, sono definanziati nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata per un complessivo importo di L. 7.685.720.211.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.7, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n.494, i soggetti beneficiari di cui all'ALLEGATO B sono tenuti ad assumere le conseguenti determinazioni in ordine alle parti degli interventi già realizzate in termini di funzionalità, tenuto conto delle risorse disponibili e delle esigenze del soggetto titolare medesimo.

Gli interventi di cui all'ALLEGATO C, sono definanziati nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata, per un complessivo importo di L. 2.341.455.683.

Sono assentite le reintegrazioni di finanziamento indicate nell'ALLEGATO D, per un importo complessivo di L. 2.741.038.585

E' assentita la richiesta -presentata dalla Provincia di Latina, titolare dell'intervento- di assegnazione del termine suppletivo di luglio 2000 per il completamento dei lavori relativi all'intervento riguardante il Monastero delle Clarisse, in Sezze, provincia di Latina, rubricato con codice B.19.33 che, contestualmente, è frazionato, senza variazioni di spesa, in due lotti; il 1° lotto viene rubricato con codice B.19.33/1 a fronte di un finanziamento ex lege n.651/1996 di lire 2.311.341.343, mentre il 2° lotto viene rubricato con codice B.19.33/2 a fronte di un finanziamento non statale di lire 3 miliardi.

E' assentita la richiesta- presentata dalla STA, soggetto titolare dell'intervento relativo a dispositivi indicativi e di segnalazione, rubricato con codice D.22.08- di frazionamento, senza variazioni di spesa, di tale intervento in due lotti, rispettivamente rubricati con codici D.22.08/1 e D.22.08/2 e rispettivamente funzionali all'evento giubilare del 1° maggio 2000, a fronte di un finanziamento ex lege n.651/1996 di lire 335 milioni e della giornata Mondiale della Gioventù a fronte di un finanziamento di lire 665 milioni;

Non sono accolte le richieste di inserimento di nuovi interventi.

Lo stanziamento relativo all'intervento di restauro del Monumento nazionale a Vittorio Emanuele II, in Roma, rubricato con codice B12.03, è reintegrato di L. 1.099.623.000.

Restano, pertanto, nella disponibilità della Commissione L. 42.062.358.323.

Gli indirizzi per l'attuazione finanziaria del Piano sono integrati con la seguente statuizione: per gli interventi non ultimati entro la data del 31 dicembre 1999, per i quali sia stato disposto il definanziamento parziale, il soggetto beneficiario, in sede di richiesta di trasferimento del saldo relativo allo stanziamento rideterminato al netto del definanziamento, è tenuto ad inoltrare all'Ufficio l'autocertificazione circa la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione dell'intervento definanziato, ovvero l'intervenuta accensione di un mutuo, ovvero l'intervenuta fissazione di una posta nel proprio bilancio per garantire la funzionalità, anche parziale, dell'intervento oggetto di finanziamento pubblico.

*Il Segretario
(f.to Barbato)*

*Il Presidente
(f.to Nesi)*

XIII LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato A Termini suppletivi				
Codice URCGE	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario	Termini suppletivi	Motivi del ritardo e/o variazioni
A0121	Ospedale israelitico: ambulatorio specialistico e centro servizi socio-sanitari (Roma). Recupero edilizio e qualificazione dell'edificio di piazza S. Bartolomeo all'Isola .	Comune di Roma	gennaio 2000	Per sopravvenienze artistiche.
A 01.29/1	Centro attrezzato per l'accoglienza e la tutela della prima infanzia delle famiglie disagiate	Congregazione figlie della Madonna del Divino Amore	luglio 2000	In quanto funzionale alla Giornata Mondiale della Gioventù.
B 02.01/1	Area archeologica dei Fori Imperiali. Museo dei Fori Imperiali ai mercati traianei (Il stralcio)	Comune di Roma	ottobre 2000	In quanto cantiere evento.
B 19.72	Ampliamento della Chiesa in loc. Grunuolo facente parte della Parrocchia di S. Antonio	Comune di Santi Cosma e Damiano	marzo 2000	Per avverse condizioni meteo.
B 19.74	Sistemazione copertura Chiesa di S. Lorenzo. Parrocchia S. Antonio	Comune di Santi Cosma e Damiano	marzo 2000	Per avverse condizioni meteo.
C04F	Sistemazione della passeggiata sul lungolago	Comune di CastelGandolfo	febbraio 2000	Per ricorso presso il TAR del Lazio da parte delle ditte espropriande.
C 04,H	Potenziamento infrastruttura fermata ferroviaria "La Villetta"	Comune di CastelGandolfo	settembre 2000	Per sopravvenienze archeologiche.
C 19.01/b4	Opere di difesa del litorale di Ostia e Focene	Regione Lazio	dicembre 2000	Per disposizione dell'Autorità marittima.
D 18.02/2	Ferrovie concesse. Porenziamento Roma Nord	Comune di Roma	settembre 2000	Per rinvenimento ordigni bellici.
D 22.08/1	Dispositivi indicativi e di segnalazione (1° lotto)	S.T.A.	maggio 2000	In quanto funzionale all'evento giubilare del 1° maggio.
D 22.08/2	Dispositivi indicativi e di segnalazione (2° lotto)	S.T.A.	settembre 2000	In quanto funzionale alla Giornata Mondiale della Gioventù.
D 22.13	Area dei grandi eventi di Tor Vergata. Transenne di sicurezza tipo "CETA" necessarie allo svolgimento di manifestazioni	Comune di Roma	settembre 2000	In quanto funzionale alla Giornata Mondiale della Gioventù.
D 23.03	Illuminazione ponti-banchine del Tevere-Isola Tiberina (Roma) - Piano generale di illuminazione ambientale	ACEA	giugno 2000	Per provvedimenti autoritativi della Soprintendenza.

Allegato A Termini suppletivi				
Codice URCGE	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario	Termini suppletivi	Motivi del ritardo e/o variazioni
E 01.01	Automezzi ed attrezzature per il territorio comunale (Roma). Creazione di Isole Ecologiche per la raccolta differenziata dei rifiuti	AMA	settembre 2000	Per intervenuta revoca dell'accesso al cantiere.
E 01.31/2	Servizi igienici permanenti. Noleggio, installazione e gestione di 120 bagni permanenti a servizio delle aree basilicali	AMA	dicembre 2000	In quanto intervento che si svolge nel corso dell'anno.
E 02.08/2	Ospedale San Filippo Neri (Roma) Potenziamento dell'unità di terapia intensiva (lavori)	Azienda ospedaliera San Filippo Neri	dicembre 2000	Per la funzionalità dell'unità di terapia intensiva cardiologica.
E 02.23	Acquisto mezzi soccorso a mare per la Capitaneria di porto di Fiumicino (Il Lotto)	Comando Generale delle Capitanerie di Porto	febbraio 2000	Per il completamento della fornitura.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato B Definanziamenti

Codice URCGE	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario	Definanziamento pro-quota
A 01.22	Segnalatori acustici per non vedenti sui mezzi pubblici	ATAC	1.356.326.430
A 071.0	Campeggio e area di sosta per camper (Castel Madama/Roma) Realizzazione	Comune di Castel Madama	150.000.000
B 19.43	Manutenzione straordinaria Chiesa S. Annunziata	Comune di Sabaudia	1.273.689
E 01.08	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma). Realizzazione di una sede di zona nell'area ex Mercati Generali.	AMA	1.294.262.116
E 01.11	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione di una sede di zona via Gomenizza.	AMA	82.238.750
E 01.14	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione di una sede di zona via Populonia.	AMA	259.186.977
E 01.15	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione di una sede di zona Arco di Travertino.	AMA	481.558.575
E 01.19	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Potenziamento dell'area intermedia attrezzata (AIA) Saxa Rubra. (I° lotto funzionale).	AMA	109.298.048
E 01.20	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione dell'area intermedia attrezzata (AIA) via Zucchelli.	AMA	583.086.929
E 01.24	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma). Realizzazione di un'area intermedia attrezzata via di Torrevecchia	AMA	611.731.220
E 01.27/2	Sistema di comunicazione per gli operatori dell'Ama (Roma). Processori di bordo sui mezzi di raccolta.	AMA	331.416.000
E 01.30/1	Servizi igienici pubblici (Roma) Realizzazione e ristrutturazione delle attrezzature igieniche fisse.	AMA	2.315.901.477
E 01.31/1	Servizi igienici pubblici (Roma) Fornitura di attrezzature igieniche mobili autopulenti.	AMA	109.440.000
TOTALE			7.685.720.211

Allegato C
Economie di stanziamento

Codice URCGE	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario	Economia
A0601	Incentivi all'iniziativa privata nel settore dell'accoglienza di pellegrini in condizioni disagiate. Investimenti integrativi dei programmi delle Amm.ni pubbliche.	Regione Lazio	710.944.000
C0208	Interventi speciali di illuminazione cittadina	ACEA	1.104.591.095
D1602	Adeguamento funzionale (II Lotto)	Ente Porto Civitavecchia	525.920.588
		TOTALI	2.341.455.683

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato D Reintegrazioni Finanziarie
--

Codice URCGE	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario	Motivazioni	Reintegrazione finanziaria
A 01.21	Ospedale israelitico: ambulatorio specialistico e centro servizi socio-sanitari (Roma). Recupero edilizio e qualificazione dell'edificio di piazza S. Bartolomeo all'Isola .	Comune di Roma	Per consentire l'utilizzo delle risorse assegnate, in coerenza con il termine suppletivo indicato nell'allegato A.	408.707.999
C 02.09	"ATT" Fornitura e posa in opera attrezzature temporanee nelle aree delle basiliche di S. Pietro, S. Giovanni e S. Paolo	Comune di Roma	A titolo di rimborso delle spese di progettazione.	851.933.390
C 04.F	Sistemazione della passeggiata sul lungolago	Comune di CastelGandolfo	Per consentire l'utilizzo delle risorse assegnate, in coerenza con il termine suppletivo indicato nell'allegato A.	636.071.071
C 04.H	Potenziamento infrastruttura fermata ferroviaria "La Villetta"	Comune di CastelGandolfo	Per provvedere ai maggiori lavori conseguenti ai ritrovamenti archeologici.	380.000.000
E 02.08/2	'Ospedale San Filippo Neri (Roma) Potenziamento dell'unità di terapia intensiva (lavori)	Azienda ospedaliera San Filippo Neri	Per il potenziamento delle forniture a servizio dell'unità di terapia intensiva cardiologica.	241.071.943
E 03.04/1	Completamento rete informatica ed acquisto apparecchiature elettroniche relative a software per le attività di Polizia Municipale	Comune di Roma	Per il completamento della fornitura informatica.	223.254.182
TOTALE				2.741.038.585

