

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. XLIX
n. 5

RELAZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI PROMOZIONE INDUSTRIALE

(AGGIORNATA AL 31 DICEMBRE 2009)

*(Articolo 8, comma 11, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181)*

Presentata dal Ministro dello sviluppo economico

(ROMANI)

—————
Comunicata alla Presidenza il 3 febbraio 2011
—————

INDICE

Sintesi	<i>Pag.</i>	15
Sintesi Stato di Attuazione	»	19
Regione Piemonte – Area Villadossola	»	23
Regione Lombardia – Area Lovere	»	31
Regione Friuli V. Giulia – Area Trieste	»	43
Regione Liguria – Area Genova	»	55
Regione Toscana – Area Massa	»	73
Regione Toscana – Area Piombino	»	85
Regione Umbria – Area Terni	»	91
Regione Campania – Area Napoli	»	99
Regione Campania – Area Acerra	»	135
Regione Puglia – Area Taranto	»	151
Regione Puglia – Area Brindisi	»	181
Regione Basilicata – Area Pisticci	»	205
Regione Sicilia – Area Palermo	»	207
Iniziative che hanno raggiunto gli obiettivi di piano	»	213
Indice alfabetico delle iniziative	»	225

1. Premessa

Il decreto legge n. 120 del 1 aprile 1989, convertito con modificazioni dalla legge n. 181 del 15 Maggio 1989, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del Piano di risanamento della siderurgia pubblica, con gli artt. da 5 ad 8 ha istituito un fondo speciale destinato a finanziare la realizzazione di interventi sostitutivi nelle aree colpite dalla crisi siderurgica: interventi da localizzare nelle aree prioritarie di Genova, Terni, Napoli e Taranto e nei bacini di Massa, Lovere, Piombino, Trieste e Villadossola.

A fronte dei positivi risultati conseguiti ai fini della ricostituzione di un tessuto produttivo ed occupazionale nelle aree colpite dalla crisi siderurgica, è stata ravvisata l'opportunità di continuare l'attuazione del Piano di promozione industriale anche in favore di nuove aree di crisi industriale, individuate con successive estensioni.

La presente relazione, che concerne il secondo semestre 2009, viene accompagnata dal documento illustrativo predisposto dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. in qualità di soggetto attuatore del Piano di promozione industriale.

2. Stato di avanzamento al 31 dicembre 2009

Nel seguente prospetto è illustrata la situazione al 31 dicembre 2009, suddivisa per area di crisi, del programma di promozione industriale dell'Agenzia nazionale:

Riepilogo Regioni e Aree di crisi		Leggi di finanziamento	Occupazione (n°unità)	Occupazione (n°unità)	Investimenti (€/mgl)	Investimenti (€/mgl)
REGIONI	AREE DI CRISI		Prevista	Realizzata al 31.12.2009	Previsti	Realizzati al 31.12.2009
PIEMONTE	VILLADOSSOLA	Fondo Unico	48	60	5.721	5.949
LOMBARDIA	LOVERE	Fondo Unico	122	126	20.490	20.729
	ARESE	LF 2005				
	NERVIANO	L.80/05				
F.V. GIULIA	TRIESTE	Fondo Unico	48	113	10.554	7.920
LIGURIA	GENOVA	Fondo Unico	860	911	104.300	104.985
	GENOVA	LF 2001	4		3.000	
TOSCANA	MASSA	Fondo Unico	86	68	20.716	17.779
	PIOMBINO	Fondo Unico	417	411	72.886	70.738
UMBRIA	TERNI	Fondo Unico	1.135	1.017	111.696	109.632
	TERNI	L.80/05				
LAZIO	LATINA	Fondo Unico				
ABRUZZO	L'AQUILA	Fondo Unico				
CAMPANIA	NAPOLI	Fondo Unico	2.838	2.731	353.201	307.913
	CASERTA	Fondo Unico				
	MARCIANISE	LF 2005				
	ACERRA	L.80/05	132	110	34.597	29.604
PUGLIA	TARANTO	Fondo Unico	2.400	2.085	472.556	472.078
	BRINDISI	LF 2005				
	BRINDISI	L.80/05	313	35	49.465	6.450
	L'AQUILA	Fondo Unico				
BASILICATA	PISTICCI	L.80/05				
SICILIA	GELA	Fondo Unico				
	PALERMO	Fondo Unico	95		16.356	
	PRIOLO	L.80/05				
SARDEGNA	OTTANA	Fondo Unico				
	OTTANA	L.80/05				
	ASSEMINI	L.80/05				
	PORTO TORRES	L.80/05				
TOTALI			8.498	7.667	1.275.539	1.153.775

Nella Tabella di cui sopra e nel documento dell'Agenzia nazionale, i dati sono illustrati in appositi prospetti, raggruppati per Regione e, all'interno di ciascuna Regione, articolati:

- 1) per aree di crisi siderurgica e nuove aree di crisi individuate ex art. 73, L. n. 289/2002 (tutte finanziate a valere sul fondo unico);
- 2) per aree di crisi individuate con L. n. 311/2004;
- 3) per aree di crisi individuate con L. n. 80/2005.

L'ammontare complessivo dell'occupazione è aumentato rispetto al primo semestre 2009 di n. 34 unità (da n. 7.633 unità a n. 7.667).

L'ammontare complessivo degli investimenti è aumentato rispetto al primo semestre 2009 per l'importo di Euro/milioni 21,637 (da Euro/milioni 1.132,138 ad Euro/milioni 1.153,775).

Dall'inizio della propria attività fino al 31 dicembre 2009, le iniziative promosse nell'ambito del Piano di promozione industriale ed approvate dall'Agenzia nazionale sono complessivamente pari a n. 128. In n. 116 di esse l'Agenzia nazionale ha anche assunto una partecipazione azionaria di minoranza, ai sensi dell'art. 8, punto 6, del decreto legge 120/89 (partecipazione di carattere temporaneo, già ceduta ai soci promotori per n. 88 delle iniziative attuate). Per n. 12 iniziative, l'iter per l'acquisizione della partecipazione azionaria è in corso alla citata data del 31 dicembre 2009.

Inoltre, sempre a partire dall'avvio del programma, altre venticinque partecipazioni azionarie sono state assunte nel capitale sociale di altrettante iniziative risultate non più realizzabili.

3. Fondi impegnati ed erogati

I fondi impegnati nel tempo in favore dell'Agencia nazionale S.p.A. per l'attuazione del Piano di promozione industriale relativo alle aree di crisi siderurgica, come esteso a nuove aree di crisi industriale individuate ai sensi dell'art. 73, L. n. 289/2002, ammontano complessivamente, a tutto il 31 dicembre 2009, a 658,44 milioni di euro (Fondo unico), di cui 129,8 milioni di euro a valere sugli stanziamenti ex LL. n. 408/89 e 38/90, originariamente destinati all'attuazione del programma aggiuntivo di Taranto, e 15 milioni di euro a valere sullo stanziamento ex art. 145, comma 52 della L. n. 388/2000, destinati al territorio del Comune di Genova per la realizzazione di iniziative nel settore dell'alta tecnologia.

A tali fondi si aggiungono le risorse di € 94,6 milioni stanziati per gli interventi agevolativi ex art. 1, commi 265-268, L. n. 311/2004 nonché quelle di € 170 milioni per gli interventi nelle aree di crisi ex art. 11, commi 8 e 9, L. n. 80/2005.

Le erogazioni complessive al 31 dicembre 2009 in favore dell'Agencia nazionale, effettuate a valere sui cennati fondi impegnati, ammontano a 522,06 milioni di euro, di cui 129,8 milioni di euro autorizzate a valere sui fondi ex LL. n. 408/89 e n. 38/90. A titolo di rimborso degli oneri di istruttoria e controllo, le erogazioni effettuate alla stessa data in favore dell'Agencia nazionale, ricomprese nel totale di €/mil.ni 522,06 sopra citato, ammontano ad €/mil.ni 23,412.

L'Agencia nazionale ha, a sua volta, alla stessa data, impegnato per progetti approvati la somma di 747,539 milioni di euro, e ha disposto in favore delle iniziative approvate erogazioni per 645,038 milioni di euro, suddivise per aree di intervento secondo l'apposito prospetto di riepilogo "Sintesi Stato di attuazione" della situazione impegni, erogazioni, nuova occupazione, investimenti, contenuto nel documento di attuazione al 31 dicembre 2009 delle iniziative ex L. 181/89 e successive estensioni.

4. Aspetti particolari connessi alla realizzazione del programma

Con l'art. 73 della L. n. 289/2002 (Legge finanziaria 2003) è stata introdotta la possibilità di estendere il sistema agevolato ex L. 181/89 a nuove aree di crisi industriale, da sottoporre all'approvazione del CIPE su proposta del Ministro delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico). In sede di prima applicazione di tale normativa, con delibera CIPE n. 130/2003 sono state individuate 6 nuove aree, ricomprese nell'ambito territoriale delle Province di Caserta, L'Aquila, Nuoro, Caltanissetta, Latina e Palermo.

Inoltre, come già fatto cenno nelle premesse, ulteriori estensioni del sistema agevolativo ex L. n. 181/89 sono state approvate con le norme di seguito elencate:

- art. 1, commi 265, 266, 267 e 268 della L. n. 311/2004 - legge finanziaria 2005, con il quale sono state introdotte tre nuove aree di crisi: taluni Comuni della Provincia di Milano nei quali è compreso il sito ex Fiat-Alfa Romeo (Arese, Garbagnate Milanese, Lainate, Rho); il Comune di Marcianise; il distretto di Brindisi. Inoltre, con il comma 266 della richiamata L. n. 311/2004, è stata anche introdotta la possibilità per l'Agenzia nazionale di effettuare, nell'ambito dell'attività di reindustrializzazione delle aree di crisi, interventi diretti all'acquisizione, bonifica e infrastrutture di aree industriali dismesse.
- articolo 11, commi 8 e 9 del decreto legge 14 Marzo 2005 n. 35, convertito con modifiche nella L. n. 80/2005, che ha introdotto l'estensione al territorio dei Comuni interessati da accordi intervenuti tra Governo, enti territoriali e parti economiche e sociali. Al riguardo, con D.P.C.M. del 7 Luglio 2005 sono state individuate nove aree di crisi, situate in sette diverse regioni del territorio nazionale (Acerra, Assemini, Ottana, Porto Torres, Brindisi, Nerviano, Pisticci, Priolo, Terni). Per talune di dette aree sono stati già siglati accordi di programma nonché avviati gli interventi ivi previsti.

Con i due provvedimenti sopra descritti sono stati stanziati rispettivamente € 106,4 milioni (ridotto a 94,6 milioni di euro dall'art. 1, comma 507, L. n. 296/2006) ed € 170 milioni, come ridotti dalla Tab. E della L. n. 266/2005.

Con l'art. 1, comma 30 della L. n. 266/2005 sono stati stanziati anche 20 milioni di euro per la prosecuzione degli interventi ex L. n. 181/89 volti alla soluzione delle crisi industriali, con modalità stabilite dal Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con i Ministri del Lavoro e dell'Economia. Il decreto interministeriale di attuazione è stato approvato l'11 dicembre 2006.

Ulteriori estensioni sono state approvate, senza peraltro risorse finanziarie aggiuntive:

- con l'art. 37 della L. n. 51 del 23 Febbraio 2006, riguardante alcune aree ad elevata specializzazione del settore Tessile Abbigliamento Calzature individuate dalla Regione Puglia nei Comuni ricompresi in taluni PIT (Progetti integrati territoriali);
- con la Delibera del CIPE n. 29 del 22 Marzo 2006, con la quale gli interventi ex L. n. 181/89 sono stati estesi anche a otto aree interessate dalle decisioni di chiusura e/o riconversione degli impianti già adibiti alla produzione saccarifera, nonché ai Comuni di Venezia – Marghera e di Cairo Montenotte (SV), contrassegnati da situazioni di criticità esplicite in riferimento alle rispettive realtà territoriali.

Poiché le cennate disposizioni di legge hanno introdotto criteri e procedure disomogenee per l'individuazione delle nuove aree di crisi (delibera del CIPE su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico; indicazione diretta ope legis; D.P.C.M.; decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con i Ministri del Lavoro e dell'Economia), è emersa la necessità di pervenire ad un

riordino normativo o per lo meno all'indicazione di una scala di priorità delle estensioni da effettuare, considerata anche l'esiguità delle risorse finanziarie disponibili in presenza di un sempre maggior numero di aree di crisi. Obiettivo, questo, che è stato raggiunto con l'art. 2 della Legge n. 99/2009 (c.d. "Legge Sviluppo") che ha stabilito, fra l'altro, un'unica procedura (con rinvio ad un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, sentito il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e la Conferenza Permanente Stato - Regioni) per l'individuazione delle aree di crisi nelle quali è possibile l'intervento agevolativo con l'utilizzo dei fondi di cui alla Legge n. 181/89 tramite la sottoscrizione di appositi accordi di programma.

Il predetto decreto è stato siglato dal Ministro dello Sviluppo Economico in data 24 marzo 2010.

5. Conclusioni

Le risorse finanziarie erogate all'Agenzia nazionale al 31 dicembre 2009 per l'attuazione del programma di promozione industriale ammontano a circa 522,6 milioni di euro. Le erogazioni disposte invece dalla stessa Agenzia nazionale S.p.A. in favore delle iniziative comprese nel programma sono pari, alla stessa data, a 645,038 milioni di euro.

Il programma di promozione industriale ha realizzato al 31 dicembre 2009 n. 7.667 unità occupate (n. 34 unità in più rispetto al 30.06.2009) ed Euro milioni 1.153,775 di investimenti (Euro milioni 21,637 in più rispetto al 30.06.2009).

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE
EX LEGE 181/89
(Situazione al 31/12/2009)**

SINTESI

In ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 8 punto 11 della legge 181/89 e dall'art. 9 della successiva delibera CIPI del 13 ottobre 1989, viene presentata la relazione semestrale concernente lo stato di attuazione al 31/12/2009 del programma di promozione industriale predisposto dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.

Per l'attuazione del programma di reindustrializzazione sono state fin qui attribuite risorse finanziarie pari a 941 milioni di Euro, ivi compresi 20 milioni ex L.F. 2006, ripartite come di seguito specificato:

- A) Euro 641 milioni, attribuiti alle aree di crisi siderurgica ed alle nuove aree ex art. 73 L.F. 2003 di crisi settoriale (iniziali 26 milioni), attualmente gestiti in modalità "Fondo Unico" a seguito del Decreto n. 1184605/75 del 9 marzo 2005 emesso da codesto rispettabile Ministero. Tali fondi e quelli rinvenienti dai rientri conseguiti fino al 31/05/2005 (126 milioni di Euro), sono impegnati, limitatamente a 705 milioni, per progetti approvati e per rimborso oneri (22 milioni). Tra i progetti deliberati è compresa n. 1 iniziativa da realizzare nelle nuove aree (Palermo) per un impegno complessivo in termini di fondi pubblici pari a 12 milioni di Euro. Risultano ancora disponibili per nuove iniziative fondi per un ammontare totale di 62 milioni di Euro. Sono attualmente in fase di valutazione n. 1 iniziativa in fase di istruttoria a Cairo Montenotte, nell'ambito dell'AdP Valle Bormida, per un impegno di fondi pubblici pari a 5 milioni di Euro, 1 a L'Aquila per un impegno fondi di 22 milioni di Euro nonché n. 6 progetti a Napoli, Caserta, Taranto e Bondeno in fase di ammissibilità per un impegno pari a 46 milioni di Euro.
- B) Euro 15 milioni stanziati dalla Legge 388/00 per l'attività di reindustrializzazione da svolgere sul territorio del Comune di Genova per iniziative nel settore hi-tech. 3 milioni di Euro sono stati impegnati per la realizzazione di un incubatore tecnologico ed il residuo di 12 milioni risulta disponibile per nuove iniziative.
- C) Euro 156 milioni stanziati dalla Legge Finanziaria 2005, ridotti a 106,4 milioni di Euro dalla L.F. 2006, per l'attuazione di un programma di reindustrializzazione nei territori dei Comuni di Arese, Garbagnate, Lainate e Rho, nel Comune di Marcianise e nel distretto di Brindisi.

La L.F. 2007 ha previsto un ulteriore definanziamento che ha ridotto a 95 milioni lo stanziamento complessivo.

Per quanto riguarda Arese, i fondi disponibili (53 milioni), risultano impegnabili, solo successivamente alla definizione di un nuovo piano delle attività rimodulato secondo nuove configurazioni dell'intervento.

Le risorse finanziarie dedicate a Brindisi (21 milioni circa), sono state assorbite nell'ambito dello specifico Accordo di Programma e risultano pertanto impegnabili per l'attuazione dell'Accordo medesimo.

Dei 21 milioni circa destinati agli interventi su Marcianise e resi impegnabili a valle della conclusione di uno specifico Accordo di Programma per l'area di Crisi di Caserta, 11 sono riferibili ad un progetto in fase di ammissibilità presentato nell'ambito del medesimo AdP.

- D) Euro 250 milioni, ridotti a 170 milioni di Euro dalla L.F. 2006, stanziati dalla L. 80/05 (conversione del cosiddetto "decreto di competitività"), al fine di concorrere alla soluzione delle crisi industriali, in aree individuate con apposito DPCM, tenuto conto degli accordi intervenuti fra Governo, enti territoriali e parti economiche e sociali. In attuazione di detti accordi sono stati già stipulati 5 Accordi di Programma (Acerra – AdP e Protocolli Integrativi – Pisticci, Brindisi, Nerviano e TAC Pugliese), per la realizzazione dei quali sono state stanziare risorse finanziarie (parte dei 170) complessivamente pari a 166 milioni di Euro (oltre ai 20,6 milioni di Euro su Brindisi rinvenienti dalla L.F. 2005), secondo la seguente allocazione:

Acerra	55 €milioni
Pisticci	54 €milioni
Brindisi	51 €milioni
Nerviano	6 €milioni
TAC Pugliese	<u>20</u> €milioni
	188 €milioni

ACERRA

Sono in corso di realizzazione n. 3 iniziative a favore delle quali sono stati deliberati interventi per 24 milioni di Euro complessivi, sono, inoltre, in fase di valutazione ulteriori 2 progetti per un impegno complessivo in termini di fondi pubblici stimabile in 16,5 milioni di Euro.

BRINDISI

Sono in corso di realizzazione n. 6 iniziative imprenditoriali che comporteranno un impegno per 39 milioni di Euro ed è in fase istruttoria n. 1 progetti che comporterà un impegno valutabile in ulteriori 7 milioni di Euro.

NERVIANO

E' in valutazione istruttoria una iniziativa imprenditoriale per un impegno stimabile in 3 milioni di Euro.

Riguardo ai movimenti dei fondi L. 181/89, è da rilevare che, al 31 dicembre 2009, a fronte di 525 milioni di Euro ottenuti a copertura delle necessità finanziarie, l'Agenzia ha erogato nel complesso, come sopra accennato, 645 milioni di Euro (si tiene conto dei rientri dei capitali sociali, dei prefinanziamenti e dei finanziamenti per 126 milioni di Euro, conseguiti a tutto maggio 2005, data a partire dalla quale i rientri vengono semestralmente riversati dall'Agenzia al bilancio dello Stato). Al 31/12/2009 si evidenzia, peraltro, una disponibilità residua presso l'Agenzia di circa 6 milioni di Euro.

Nel seguente prospetto è illustrata la situazione al 31 dicembre 2009 suddivisa per aree di crisi, del programma di promozione industriale dell'Agenzia:

RIEPILOGO PER AREE	Occupazione (n° unità)		Investimenti (€/mgl)	
	Di Piano	Realizzata al 31/12/2009	Di Piano	Realizzati al 31/12/2009
VILLADOSSOLA	48	60	5.721	5.949
LOVERE	122	126	20.490	20.729
TRIESTE	48	113	10.554	7.920
GENOVA	864	911	107.300	104.985
MASSA	86	68	20.716	17.779
PIOMBINO	417	411	72.886	70.738
TERNI	1.135	1.017	111.696	109.632
NAPOLI	2.838	2.731	353.201	307.913
ACERRA	132	110	34.597	29.604
TARANTO	2.400	2.085	472.556	472.078
BRINDISI	313	35	49.465	6.450
PALERMO	95	-	16.356	-
PISTICCI	-	-	-	-
TOTALE	8.498	7.667	1.275.539	1.153.775

Dall'inizio dell'attività fino al 31 dicembre 2009, le iniziative promosse nell'ambito del Piano di promozione industriale ed approvate dall'Agenzia sono complessivamente pari a n. 128. In n. 116 di esse l'Agenzia ha assunto una partecipazione azionaria, ai sensi dell'art. 8, punto 6, della L. n. 181/89 (partecipazione di carattere temporaneo, già ceduta ai soci promotori per n. 91 delle iniziative attuate). Per n. 12 iniziative, l'iter per l'acquisizione della partecipazione azionaria è in corso alla citata data del 31 dicembre 2009.

Inoltre, sempre a partire dall'avvio del programma, ulteriori 25 partecipazioni azionarie sono state assunte nel capitale sociale di altrettante iniziative risultate non più realizzabili.

Le 128 iniziative promosse dall'Agenzia al 31/12/2009 impegnano fondi ex lege 181/89 (riferibili ai summenzionati punti A), B) e D)) per 772 milioni di Euro (ivi compresi 24 milioni di Euro circa per oneri di istruttoria e controllo maturati a tutto il 31/12/2009), e sviluppano a regime nuova occupazione per 8.498 unità ed investimenti per 1.276 milioni di Euro. Tali iniziative hanno già realizzato nuova occupazione per n. 7.667 unità, investimenti per 1.154 milioni di Euro ed a favore delle stesse, sono stati sinora erogati fondi di legge complessivamente pari a 645 milioni di Euro.

L'ammontare complessivo dell'occupazione di piano si è incrementato, rispetto al 30 giugno 2009 di n. 31 unità (da n. 8.467 a n. 8.498): 21 unità nell'area di Acerra e 10 nuovi addetti nell'area di Brindisi.

Nel 2° semestre 2009, sono stati realizzati dalle iniziative in attuazione ulteriori nuovi investimenti per 22 milioni di Euro e assunzioni per 34 unità.

Si riportano tabelle di sintesi dello stato di attuazione riguardo alla situazione degli impegni di fondi, nuova occupazione e investimenti raggruppati per area di crisi (sintesi stato di attuazione, riepilogo situazione occupazionale, riepilogo investimenti, riepilogo erogazioni).

Si illustra, inoltre, lo stato di attuazione di ciascuna area di crisi, distinta per Regione, in merito ai risultati conseguiti al 31 dicembre 2009 e quelli previsti al 30 giugno 2010 attraverso l'analisi dei progetti deliberati. In ogni area sono riportate le singole schede delle iniziative in corso di realizzazione. Le iniziative che, invece, sono già state dichiarate a regime, riepilogate nell'ultimo prospetto del presente documento, evidenziano gli ultimi dati rilevati relativi agli obiettivi conseguiti e sono contraddistinte da "R" (regime).

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 181/89		SINTESI STATO DI ATTUAZIONE					
REGIONE	AREA DI CRISI	FONDI DI LEGGE		NUOVA OCCUPAZIONE		INVESTIMENTI	
		impegnati per progetti approvati	erogati	progetti approvati	obiettivi conseguiti al 31/12/2009	progetti approvati	conseguiti al 31/12/2009
PIEMONTE	VILLADOSSOLA	1.084	1.084	48	60	5.721	5.949
LOMBARDIA	LOVERE	6.511	3.382	122	126	20.490	20.729
	ARESE LF 2005	-	-	-	-	-	-
	NERVIANO L80/05	-	-	-	-	-	-
F.V.GIULIA	TRIESTE	6.197	5.255	48	113	10.554	7.920
LIGURIA	GENOVA	26.437	25.793	860	911	104.300	104.985
	GENOVA LF2001	3.000	-	4	-	3.000	-
TOSCANA	MASSA	16.723	16.699	86	68	20.716	17.779
	PIOMBINO	34.406	34.405	417	411	72.886	70.738
UMBRIA	TERNI	29.709	29.709	1.135	1.017	111.696	109.632
	TERNI L.80/05	-	-	-	-	-	-
LAZIO	LATINA	-	-	-	-	-	-
CENTRO-NORD		124.062	116.326	2.720	2.706	349.363	337.730
ABRUZZO	L'AQUILA	-	-	-	-	-	-
CAMPANIA	NAPOLI	228.429	191.884	2.838	2.731	353.201	307.913
	CASERTA	-	-	-	-	-	-
	MARCIANISE LF 2005	-	-	-	-	-	-
	ACERRA L.80/05	23.345	17.412	132	110	34.597	29.604
PUGLIA	TARANTO	321.618	314.980	2.400	2.085	472.556	472.078
	BRINDISI LF 2005	-	-	-	-	-	-
	BRINDISI L.80/05	38.372	4.436	313	35	49.465	6.450
BASILICATA	PISTICCI L.80/05	-	-	-	-	-	-
SICILIA	GELA	-	-	-	-	-	-
	PALERMO	11.708	-	95	-	16.356	-
	PRIOLO L.80/05	-	-	-	-	-	-
SARDEGNA	OTTANA	-	-	-	-	-	-
	ASSEMINI L.80/05	-	-	-	-	-	-
	OTTANA L.80/05	-	-	-	-	-	-
	PORTO TORRES L.80/05	-	-	-	-	-	-
SUD		623.472	526.712	5.776	4.961	926.175	816.043
TOTALE GENERALE		747.539	645.038	8.498	7.667	1.275.539	1.153.773

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

REGIONE	AREA DI CRISI	Piano			Cons.vo al 31/12/2009		Prev. al 30/06/2010	
		Iniziale	Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale	Nuova
PIEMONTE	VILLADOSSOLA	106	48	154	166	60	166	60
LOMBARDIA	LOVERE	248	122	370	374	126	374	126
	ARESE LF 2005	-	-	-	-	-	-	-
	NERVIANO L80/05	-	-	-	-	-	-	-
F.V.GIULIA	TRIESTE	55	48	103	168	113	168	113
LIGURIA	GENOVA	806	860	1.666	1.717	911	1.717	911
	GENOVA LF2001	-	4	4	-	-	-	-
TOSCANA	MASSA	50	86	136	108	68	111	68
	PIOMBINO	115	417	532	526	411	526	411
UMBRIA	TERNI	345	1.135	1.480	1.362	1.017	1.362	1.017
	TERNI L.80/05	-	-	-	-	-	-	-
LAZIO	LATINA	-	-	-	-	-	-	-
CENTRO-NORD		1.725	2.720	4.445	4.421	2.706	4.424	2.706
ABRUZZO	L'AQUILA	-	-	-	-	-	-	-
CAMPANIA	NAPOLI	643	2.838	3.481	3.340	2.731	3.358	2.750
	CASERTA	-	-	-	-	-	-	-
	MARCIANISE LF 2005	-	-	-	-	-	-	-
	ACERRA L.80/05	-	132	132	110	110	115	115
PUGLIA	TARANTO	1.418	2.400	3.818	3.503	2.085	3.533	2.115
	BRINDISI LF 2005	-	-	-	-	-	-	-
	BRINDISI L.80/05	187	313	500	222	35	223	36
BASILICATA	PISTICCI L.80/05	-	-	-	-	-	-	-
SICILIA	GELA	-	-	-	-	-	-	-
	PALERMO	-	95	95	-	-	-	-
	PRIOLO L.80/05	-	-	-	-	-	-	-
SARDEGNA	OTTANA	-	-	-	-	-	-	-
	ASSEMINI L.80/05	-	-	-	-	-	-	-
	OTTANA L.80/05	-	-	-	-	-	-	-
	PORTO TORRES L.80/05	-	-	-	-	-	-	-
SUD		2.248	5.778	8.026	7.175	4.961	7.229	5.016
TOTALE GENERALE		3.973	8.498	12.471	11.596	7.667	11.653	7.722

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

<u>REGIONE</u>	<u>AREA DI CRISI</u>	Investimenti di piano	Consuntivo al 31/12/2009	Previsione al 30/06/2010
PIEMONTE	VILLADOSSOLA	5.721	5.949	5.949
LOMBARDIA	LOVERE	20.490	20.729	21.115
	ARESE LF 2005	-	-	-
	NERVIANO L80/05	-	-	-
F.V.GIULIA	TRIESTE	10.554	7.920	7.920
LIGURIA	GENOVA	104.300	104.985	104.985
	GENOVA LF2001	3.000	-	-
TOSCANA	MASSA	20.716	17.779	17.779
	PIOMBINO	72.886	70.738	70.738
UMBRIA	TERNI	111.696	109.632	109.632
	TERNI L.80/05	-	-	-
LAZIO	LATINA			
CENTRO-NORD		349.363	337.730	338.116
ABRUZZO	L'AQUILA	-	-	-
CAMPANIA	NAPOLI	353.201	307.913	327.330
	CASERTA	-	-	-
	MARCIANISE LF 2005	-	-	-
	ACERRA L.80/05	34.597	29.604	29.721
PUGLIA	TARANTO	472.556	472.078	472.462
	BRINDISI LF 2005	-	-	-
	BRINDISI L.80/05	49.465	6.450	6.747
BASILICATA	PISTICCI L.80/05	-	-	-
SICILIA	GELA	-	-	-
	PALERMO	16.356	-	-
	PRIOLO L.80/05	-	-	-
SARDEGNA	OTTANA	-	-	-
	ASSEMINI L.80/05	-	-	-
	OTTANA L.80/05	-	-	-
	PORTO TORRES L.80/05	-	-	-
SUD		926.175	816.045	836.260
TOTALE GENERALE		1.275.539	1.153.775	1.174.377

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€/mgl.)

REGIONE	AREA DI CRISI	Erogazioni 31/12/2009	Erogazioni I°Sem.2010	Erogazioni 30/06/2010
PIEMONTE	VILLADOSSOLA	1.084	-	1.084
LOMBARDIA	LOVERE	3.382	2.815	6.197
	ARESE LF 2005	-	-	-
	NERVIANO L80/05	-	-	-
F.V.GIULIA	TRIESTE	5.255	-	5.255
LIGURIA	GENOVA	25.793	262	26.055
	GENOVA LF2001	-	-	-
TOSCANA	MASSA	16.699	-	16.699
	PIOMBINO	34.405	-	34.405
UMBRIA	TERNI	29.709	-	29.709
	TERNI L.80/05	-	-	-
LAZIO	LATINA	-	-	-
CENTRO-NORD		116.326	3.077	119.403
ABRUZZO	L'AQUILA	-	-	-
CAMPANIA	NAPOLI	191.884	7.506	199.390
	CASERTA	-	-	-
	MARCIANISE LF 2005	-	-	-
	ACERRA L.80/05	17.412	1.116	18.528
PUGLIA	TARANTO	314.980	557	315.537
	BRINDISI LF 2005	-	-	-
	BRINDISI L.80/05	4.436	3.514	7.950
BASILICATA	PISTICCI L.80/05	-	-	-
SICILIA	GELA	-	-	-
	PALERMO	-	-	-
SARDEGNA	OTTANA	-	-	-
	ASSEMINI L.80/05	-	-	-
	OTTANA L.80/05	-	-	-
	PORTO TORRES L.80/05	-	-	-
SUD		528.712	12.693	541.405
TOTALE GENERALE		645.038	15.770	660.808

REGIONE PIEMONTE

AREA VILLADOSSOLA

Nell'area di Villadossola al 31/12/2009 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: sono state assunte n. 60 unità e non si prevedono nuove assunzioni entro il 30/06/2010;
- investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 5.949 e non se ne prevedono al 30/06/2010;
- interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 1.084 e non si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel I° semestre del 2010.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Piano		A regime		Cons.vo al 31/12/2009		Prev. al 30/06/2010	
	Iniziale	Nuova			Totale	Nuova	Totale	Nuova
EL.VI - VILLADOSSOLA	R 87	28	115		121	34	121	34
METALLURGICA GALLINA	R 19	20	39		45	26	45	26
TOTALE	106	48	154		166	60	166	60

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

	Investimenti di piano	Consuntivo al 31/12/2009	Previsione al 30/06/2010
EL.VI. - VILLADOSSOLA	R 2.039	2.039	2.039
METALLURGICA GALLINA	R 3.681	3.909	3.909
TOTALE	5.721	5.949	5.949

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

	Erogazioni 31/12/2009	Erogazioni 1° Sem.2010	Erogazioni 40359
EL.VI - VILLADOSSOLA	R 366	-	366
METALLURGICA GALLINA	R 718		718
TOTALE	1.084	-	1.084

REGIONE LOMBARDIA

AREA LOVERE

Nell'area di Lovere al 31/12/2009 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: sono state assunte n. 126 unità e non si prevedono nuove assunzioni entro il 30/06/2010;
- investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 20.729 e se ne prevedono €mgl. 21.115 al 30/06/2010;
- interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 3.382 e si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel I° semestre del 2010 per €mgl.2.815.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Piano		A regime		Cons.vo al 31/12/2009		Prev. al 30/06/2010	
	Iniziale	Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale	Nuova	Totale
R	23	23	46	46	23	46	23	46
R	172	28	200	209	37	209	37	209
R	-	41	41	41	41	41	41	41
R	53	25	78	78	25	78	25	78
SI - INCUBATORE LOMBARDIA	-	5	5	-	-	-	-	-
TOTALE	248	122	370	374	126	374	126	374

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

	Investimenti di piano	Consuntivo al 31/12/2009	Previsione al 30/06/2010
FACIX	R 2.364	2.420	2.420
ISEO S.	R 5.217	5.939	5.939
LOVERE MECC. FERR.	R 5.533	5.636	5.636
METALLURGICA PASOTTI	R 3.503	3.993	3.993
SI - INCUBATORE LOMBARDIA	3.873	2.742	3.128
TOTALE	20.490	20.729	21.115

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

	Erogazioni 31/12/2009	Erogazioni I°Sem.2010	Erogazioni 30/06/2010
FACIX	R 738	-	738
ISEO S.	R 517	-	517
LOVERE MECC. FERR.	R 1.301	-	1.301
METALLURGICA PASOTTI	R 826	-	826
SI - INCUBATORE LOMBARDIA	-	2.815	2.815
TOTALE	3.382	2.815	6.197

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Lovere)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** INVITALIA S.p.A. (Incubatore Lombardia)
- **Scopi ed attività svolta:** Centro per la creazione di nuova imprenditorialità
- **Localizzazione:** Piancamuno (Brescia)
- **Data di costituzione:**
- **Data delibera Agenzia:** 19.03.2004

Capitale sociale. N.A. Il progetto sarà realizzato direttamente dall'Agenzia.

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- | | |
|---|-------|
| • Investimenti previsti (€/mgl.): | 3.873 |
| • Nuova occupazione a regime (N° addetti): | 5 |
| • Anno di avvio dell'attività: | 2005 |
| • Anno di regime: | 2006 |
| • Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):
Contributo a fondo perduto | 2.093 |

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:	
consuntivo al 31/12/2009	2.742
previsione al 30/06/2010	3.128
• Nuova occupazione (N° addetti):	
realizzata	-
prevista al 30/06/2010	-
• Previsione aggiornata avvio attività	2010
• Previsione aggiornata anno di regime	2011
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):	Contr.to
erogato al 31/12/2009	-
da erogare 30/06/2010	2.815
da erogare nel II semestre 2010	313

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'attuazione del progetto, nato nel 1994 e ridimensionato nel valore della spesa nel 2004 (XI piano trimestrale), ha registrato ritardi connessi all'affidamento dei lavori per la ristrutturazione dell'edificio, che è stato possibile assegnare solo dopo lo svolgimento di due diverse gare.

In concomitanza con l'assegnazione dei lavori è stato effettuato un aggiornamento del progetto dal quale è emersa la necessità di effettuare alcune migliorie ed integrazioni non previste inizialmente. Con tali interventi il costo del progetto è aumentato a €mgl. 3.128 rispetto ai 2.093 previsti. L'Agenzia ha quindi deliberato un intervento integrativo di €mgl. 1.035 che è stato approvato dal MiSE in data 15/12/2008.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

I lavori di ristrutturazione sono stati completati e l'immobile è stato consegnato.

E' in via di definizione la società che diventerà affidataria dell'incubatore.

La rendicontazione al MiSE delle spese sostenute è fase di predisposizione.

Obiettivo del progetto è quello di valorizzare le micro imprese presenti sul territorio a prevalente vocazione artigianale ed artistica.

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

AREA TRIESTE

Nell'area di Trieste al 31/12/2009 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: sono state assunte n. 113 unità e non si prevedono nuove assunzioni entro il 30/06/2010;
- investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 7.920 e non se ne prevedono al 30/06/2010;
- interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 5.255 e non si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel 1° semestre del 2010.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Piano		Cons.vo al 31/12/2009		Prev. al 30/06/2010		
	Iniziale	Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale	Nuova
BIC FRIULI V.G.-AMPLIAMENTO 1 E 2	-	3	3	-	-	-	-
TELITAL	55	45	100	168	113	168	113
TOTALE	55	48	103	168	113	168	113

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€ .mgl.)

	Investimenti di piano	Consuntivo al 31/12/2009	Previsione al 30/06/2010
BIC FRIULI V.G.-AMPLIAM.1 E 2	4.235	1.464	1.464
TELITAL	R 6.319	6.456	6.456
TOTALE	10.554	7.920	7.920

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)			
	Erogazioni 31/12/2009	Erogazioni I°Sem.2010	Erogazioni 40359
BIC FRIULI V.G.-AMPLIAM.1 E 2	1.743	-	1.743
TELITAL	3.512	-	3.512
R			
TOTALE	5.255	-	5.255

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Trieste)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** INVITALIA FRIULI VENEZIA GIULIA S.p.A. (già Bic Friuli Venezia Giulia S.p.A.)
- **Scopi ed attività svolta:** Centro per la creazione di nuova imprenditorialità
- **Localizzazione:** Trieste
- **Data di costituzione:** 22.05.1986
- **Data delibera Agenzia:** 24.07.1997

Capitale sociale: N.A. Il progetto sarà realizzato direttamente dall'Agenzia

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- | | |
|---|-------|
| • Investimenti previsti (€/mgl.): | 4.235 |
| • Nuova occupazione a regime (N° addetti): | 3 |
| • Anno di avvio dell'attività: | 2000 |
| • Anno di regime: | 2000 |
| • Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.): | 2.686 |

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:	
consuntivo al 31/12/2009	1.464
Previsione al 30/06/2009	1.464
• Nuova occupazione (N° addetti):	
realizzata	-
prevista al 30/06/2010	-
• Previsione aggiornata avvio attività	2010
• Previsione aggiornata anno di regime	2011
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):	
erogato al 31/12/2009	Contr.to 1.743
da erogare 30/06/2010	-
da erogare nel II semestre 2010	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo incubatore nell'area industriale di Trieste; il costo, previsto inizialmente in €mgl. 4.237 è stato successivamente aggiornato a €mgl. 4.650 a seguito di migliorie ed implementazioni apportate allo stesso. Le coperture finanziarie sono garantite, oltre che dalla L.181/89, per complessivi €mgl. 2.686 (di cui già erogati per €mgl. 1.743), anche da fondi locali per circa €mgl. 2.000 (Camera di Commercio e Fondo Trieste).

Nel 1999 è stata effettuata la gara di appalto per i lavori di costruzione che, per vicissitudini successive, sono stati, e risultano a tutt'oggi, sospesi.

In data 23 giugno 2009, l'Agenzia ha ceduto alla finanziaria regionale Friulia Spa la partecipazione detenuta in Sviluppo Italia Friuli Venezia Giulia previa acquisizione del ramo d'azienda relativo al nuovo progetto. Tale operazione si inquadra nell'ambito della dismissione della partecipazione detenuta dall'Agenzia nella società regionale.

L'Agenzia pertanto procederà a realizzare direttamente il nuovo incubatore.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

Con l'operazione di acquisto del ramo d'azienda l'Agenzia diventa il soggetto attuatore del progetto e beneficiaria diretta delle agevolazioni.

Per quanto riguarda la ripresa dei lavori di realizzazione del nuovo incubatore si è in attesa della delibera da parte della Conferenza dei Servizi che dovrebbe riunirsi entro il primo semestre 2010. Considerato il tempo trascorso e il cambiamento delle modalità attuative, l'Agenzia sta predisponendo un nuovo piano sia per l'aggiornamento del costo delle opere, sia per pianificare la tempistica dei lavori, prima di sottoporre ad approvazione ministeriale il progetto aggiornato.

REGIONE LIGURIA

AREA GENOVA

Nell'area di Genova al 31/12/2009 i configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- . occupazione: sono state assunte n. 911 unità e non si prevedono ulteriori assunzioni entro il 30/06/2010;
- . investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 104.985 e non se ne prevedono ulteriori al 30/06/2010;
- . interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 25.793 e si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel I° semestre del 2010 per €mgl. 262.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Iniziale	Piano		A regime	Cons.vo al 31/12/2009		Prev. al 30/06/2010	
		Nuova	Nuova		Totale	Nuova	Totale	Nuova
AMICO	-	21	21	21	22	22	22	22
ARNAU'	17	26	43	43	45	45	45	28
ARTIGO (ex PAVIGOMMA)	-	130	130	130	84	84	84	84
BIC LIGURIA	2	10	12	12	10	10	12	10
BIC LIGURIA (Savona)	-	5	5	5	2	2	2	2
CCRT CAVI	-	43	43	43	43	43	43	43
CEAL	238	28	266	266	267	267	267	29
FIP	-	28	28	28	28	28	28	28
GELFOOD	-	50	64	114	115	115	115	65
GENOA TERMINAL	338	53	391	391	404	404	404	66
IGE PAGANO	-	51	51	51	51	51	51	51
IGNAZIO MESSINA	-	24	60	60	61	61	61	25
ISTITUTO IL BALUARDO	36	81	100	100	100	100	100	81
LIGURIA INFORMATICA	19	119	119	119	167	167	167	167
MGM	-	14	30	30	31	31	31	15
MSC MARCONI Soft.e Comp.	16	36	78	78	109	109	109	67
MSC MARCONI Soft.e Comp. - AMPL	42	25	28	28	29	29	29	26
O.M.G.	3	14	28	28	28	28	28	14
SELOM	14	52	71	71	71	71	71	52
SIST.E TEL.PORTO GENOVA	19	19	31	31	31	31	31	19
SLAM	12	17	17	17	17	17	17	17
TECNO PLASTIC	-	17	17	17	17	17	17	17
TELCO IC	-	17	17	17	17	17	17	17
THEMA (CST)	-	17	17	17	17	17	17	17
TOTALE	806	860	1.666	1.666	1.717	1.717	1.717	911

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

	Investimenti di piano	Consuntivo al 31/12/2009	Previsione al 30/06/2010
AMICO	R 2.048	2.245	2.245
ARNAU'	R 1.630	1.644	1.644
ARTIGO (ex PAVIGOMMA)	R 15.625	14.987	14.987
BIC LIGURIA	R 3.988	4.028	4.028
BIC LIGURIA (Savona)	R 2.221	2.517	2.517
CCRT CAVI		NON REALIZZABILE	
CEAL	R 2.543	2.448	2.448
FIP	R 9.010	8.559	8.559
GELFOOD	R 1.893	2.006	2.006
GENOA TERMINAL	R 14.142	14.262	14.262
IGE PAGANO		NON REALIZZABILE	
IGNAZIO MESSINA	R 10.265	10.267	10.267
ISTITUTO IL BALUARDO	R 7.337	7.765	7.765
LIGURIA INFORMATICA		-	-
MGM	R 3.532	3.935	3.935
MSC MARCONI Soft.e Comp.	R 6.972	6.838	6.838
MSC MARCONI Soft.e Comp. - AMPLIAMENTO	R 9.960	9.927	9.927
O.M.G.	R 1.336	1.391	1.391
SELOM	R 915	927	927
SIST.E TEL.PORTO GENOVA	R 4.442	4.508	4.508
SLAM	R 1.144	1.151	1.151
TECNO PLASTIC	R 3.410	3.661	3.661
TELCO IC	R 802	806	806
THEMA (CST)	R 1.086	1.112	1.112
TOTALE	104.300	104.985	104.985

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

	Erogazioni 31/12/2009	Erogazioni I° Sem. 2010	Erogazioni 30/06/2010
AMICO	R 362	-	362
ARNAU'	R 366	-	366
ARTIGO (ex PAVIGOMMA)	R 4.081	-	4.081
BIC LIGURIA	R 1.947	-	1.947
BIC LIGURIA (Savona)	2.970	262	3.232
CCRT CAVI	663	NON REALIZZABILE	663
CEAL	R 228	-	228
FIP	R 1.136	-	1.136
GELFOOD	R 349	-	349
GENOA TERMINAL	R 1.373	-	1.373
IGE PAGANO	1.201	NON REALIZZABILE	1.201
IGNAZIO MESSINA	R 1.549	-	1.549
ISTITUTO IL BALUARDO	R 1.587	-	1.587
LIGURIA INFORMATICA	-	-	-
MGM	R 873	-	873
MSC MARCONI Soft. e Comp.	R 1.841	-	1.841
MSC MARCONI Soft.e Comp. - AMPL.	R 2.587	-	2.587
O.M.G.	R 303	-	303
SELOM	R 137	-	137
SIST.E TEL.PORTO GENOVA	R 1.085	-	1.085
SLAM	R 258	-	258
TECNO PLASTIC	R 655	-	655
TELCO IC	R 102	-	102
THEMA (CST)	R 139	-	139
TOTALE	25.793	262	26.055

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Genova)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** INVITALIA LIGURIA SpA (già BIC Liguria SpA Nuovo workshop a Savona)
- **Scopi ed attività svolta:** Centro per la creazione di nuova imprenditorialità
- **Localizzazione:** Savona
- **Data di costituzione:** 08.09.1986
- **Data delibera Agenzia:** 18.04.1997
- **Capitale sociale:**

	Attuale		A regime	
	€/mgl.	%	€/mgl.	%
Agenzia	4.035	74,16	4.035	74,16
Fintecna S.p.A.	217	3,99	217	3,99
Filse S.p.A.	284	5,22	284	5,22
CCIAA Genova	165	3,04	165	3,04
Comune di Genova	165	3,04	165	3,04
Finmeccanica S.p.A.	77	1,42	77	1,42
ERG S.p.A.	75	1,38	75	1,38
Sinloc S.p.A.	54	0,99	54	0,99
B. Monte dei Paschi	41	0,76	41	0,76
Altri	327	6,00	327	6,00
TOTALE	5.440	100,00	5.440	100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 2.221
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 5
- **Anno di avvio dell'attività:** 1998
- **Anno di regime:** 1999
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
Contributo a fondo perduto 3.254
Di cui €/mgl. 1.033 per la costituzione fondo rischi

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:		
consuntivo al 31/12/2009		2.517
previsione al 30/06/2010		2.517
• Nuova occupazione (N° addetti):		
realizzata		2
prevista al 30/06/2010		2
• Previsione aggiornata avvio attività		2007
• Previsione aggiornata anno di regime		2008
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):		
	Contr.to	F. Rischi
erogato al 31/12/2009	1.937	1.033
da erogare 30/06/2010	262	-
da erogare nel II semestre 2010	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'Agenzia ha già erogato sia la prima quota di contributo (50%), (la società ha presentato il primo SAL per oltre il 50% della spesa complessiva), sia la seconda pari al 25% del deliberato (€mgl. 646). La spesa iniziale per la ristrutturazione dell'immobile era prevista in €mgl. 2.221 aumentata in sede di realizzazione a €mgl. 2.768. L'Agenzia ha concesso alla società, attraverso due atti separati, contributi a fondo perduto per €mgl. 2.221 e €mgl. 361. La spesa residua è finanziata con l'utilizzo di contributi a fondo perduto a valere sulla legge 236/93 (€/mgl. 186). I lavori di ristrutturazione dell'immobile, che sono stati completati a fine 2006, hanno subito dei ritardi a seguito di una serie di problemi connessi all'accesso al nuovo incubatore ad oggi risolti. La società ha presentato la rendicontazione finale di spesa ed è in fase di perfezionamento l'erogazione del saldo delle agevolazioni.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

Al fine di favorire la diffusione dei servizi sul territorio regionale, l'Agenzia ha programmato la realizzazione del nuovo centro di Savona. Il piano degli investimenti prevede la realizzazione, su un'area di circa 8.000 mq., di un work shop nel quale potranno essere localizzate 25/30 imprese per un'occupazione di circa 150 addetti.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Piano		Cons.vo al 31/12/2009		Prev. al 30/06/2010	
	Iniziale	Nuova	Totale	Nuova	Totale	Nuova
SI - INCUBATORE TECNOLOGICO	-	4	-	-	-	-
TOTALE	0	4	0	0	0	0

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€ .mgl.)

Investimenti di piano	Consuntivo al 31/12/2009	Previsione al 30/06/2010
-----------------------------	--------------------------------	--------------------------------

SI - INCUBATORE TECNOLOGICO	3.000	-
-----------------------------	-------	---

TOTALE	3.000	-
---------------	--------------	----------

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (C.mgl.)

	Erogazioni 31/12/2009	Erogazioni I°Sem.2010	Erogazioni 40359
SI - INCUBATORE TECNOLOGICO	-	-	-

TOTALE	-	-	-
---------------	---	---	---

**INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Genova)****Descrizione dell'iniziativa**

- **Denominazione:** INCUBATORE TECNOLOGICO GENOVA
- **Scopi ed attività svolta:** Centro per la creazione di nuova Imprenditorialità
- **Localizzazione:** Genova
- **Data di costituzione:** N.A.
- **Data delibera AD Agenzia:** 23/06/2005

Capitale sociale: N.A. Il progetto sarà realizzato direttamente dall'Agenzia

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- | | |
|---|-------|
| • Investimenti previsti (€/mgl.): | 3.000 |
| • Nuova occupazione a regime (N° addetti): | 4 |
| • Anno di avvio dell'attività: | 2006 |
| • Anno di regime: | 2007 |
| • Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):
Contributo a fondo perduto | 3.000 |

Grado di conseguimento degli obiettivi

- **Investimenti contabilizzati:**
 - consuntivo al 31/12/2009 -
 - previsione al 30/06/2010 -

 - **Nuova occupazione (N° addetti):**
 - realizzata -
 - prevista al 30/06/2010 -

 - **Previsione aggiornata avvio attività** 2010

 - **Previsione aggiornata anno di regime** 2011

 - **Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**
 - erogato al 31/12/2009
 - da erogare 30/06/2010
 - da erogare nel II semestre 2010
- Contr.to**

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Il progetto prevede la realizzazione di un incubatore ad alta tecnologia a Genova presso l'attuale sede di Ansaldo Energia, in un capannone di ca. 3.600 mq., da ristrutturare. Il soggetto attuatore del progetto sarà l'Agenzia, mentre la gestione del centro tecnologico sarà affidata a Sviluppo Italia Liguria. Gli investimenti complessivi sono previsti in ca. €mgl. 3.000 con una ricaduta occupazionale diretta di 4 unità e indiretta di circa 120.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

Obiettivo dell'iniziativa è quello di promuovere lo sviluppo dell'innovazione e di offrire un'opportunità concreta per promuovere, sostenere e favorire potenziali spin-off da ricerca. Nel progetto iniziale era prevista la collaborazione di Ansaldo Energia in modo da sfruttare tutte le sinergie e il know how tecnico scientifico sia in termini di risorse umane, sia di strutture. Tale fattore, unitamente alla decennale esperienza di Sviluppo Italia Liguria nella gestione degli incubatori d'impresa dovrebbe garantire il successo dell'iniziativa.

Purtroppo l'operazione con Ansaldo Energia non è andata a buon fine e sono in corso di valutazione ipotesi alternative fermo restando l'intenzione da parte dell'Agenzia di realizzare il progetto.

Recentemente è stato individuato un immobile idoneo alla realizzazione dell'incubatore e sono state avviate trattative con il comune di Genova per la definizione degli accordi per l'acquisizione dello stesso a titolo concessorio.

REGIONE TOSCANA

AREA MASSA

Nell'area di Massa al 31/12/2009 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- . occupazione: sono state assunte n. 68 unità e non si prevedono nuove assunzioni al 30/06/2010;
- . investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 17.779 e non se ne prevedono al 30/06/2010;
- . interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 16.699 e non si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel I° semestre del 2010.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Iniziale	Piano		Cons.vo al 31/12/2009		Prev. al 30/06/2010	
		Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale	Nuova
ALBA VENTURA	R	1	53	54	34	33	33
BIC TOSCANA - MASSA	-	-	6	6	6	6	6
BSI					NON REALIZZABILE		
CLIMAS					NON REALIZZABILE		
CSRA	R	30	15	45	37	17	17
NASA					NON REALIZZABILE		
ROSSI LEAUTO	R	19	12	31	31	12	12
TIRRENA MACCHINE					NON REALIZZABILE		
TIRRENA MACCHINE AMPL.					NON REALIZZABILE		
TOTALE		50	86	136	108	68	68

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

	Investimenti di piano	Consuntivo al 31/12/2009	Previsione al 30/06/2010
ALBA VENTURA	11.653	8.515	8.515
BIC TOSCANA - MASSA	4.390	4.390	4.390
BSI		NON REALIZZABILE	
CLIMAS		NON REALIZZABILE	
CSRA	2.915	2.958	2.958
NASA		NON REALIZZABILE	
ROSSI LEAUTO	1.758	1.916	1.916
TIRRENA MACCHINE	-	NON REALIZZABILE	
TIRRENA MACCHINE AMPL.	-	NON REALIZZABILE	
TOTALE	20.716	17.779	17.779

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€ mgl.)

	Erogazioni 31/12/2009	Erogazioni I°Sem.2010	Erogazioni 40359
ALBA VENTURA	2.640	-	2.640
BIC TOSCANA - MASSA	R 5.165	-	5.165
BSI	1.693	NON REALIZZABILE	1.693
CLIMAS	620	NON REALIZZABILE	620
CSRA	R 1.288	-	1.288
NASA	1.782	-	1.782
ROSSI LEAUTO	R 388	-	388
TIRRENA MACCHINE	2.866	-	2.866
TIRRENA MACCHINE AMPL.	256	-	256
TOTALE	16.699	-	16.699

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Massa)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** ALBA VENTURA S.r.l.
- **Scopi ed attività svolta:** Escavazione e trasformazione di marmi
- **Localizzazione:** Carrara (MS)
- **Data di costituzione:** 16/04/2004
- **Data delibera AD Agenzia:** 21/03/2005
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Zappellone S.r.l.	3.442	36,62	3.442	36,62
Tarin S.r.l.	3.122	33,21	3.122	33,21
Dr. Roberto Vernazza	1.236	13,15	1.236	13,15
Agenzia	1.600	17,02	1.600	17,02
	-----	----	-----	----
TOTALE	9.400	100,0	9.400	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 11.653
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 53
- **Anno di avvio dell'attività:** 2006
- **Anno di regime:** 2007
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 1600
 - Mutuo -

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:		
consuntivo al 31/12/2009		8.515
Previsione al 30/06/2010		8.515
• Nuova occupazione (N° addetti):		
realizzata		33
prevista al 30/06/2010		33
• Previsione aggiornata avvio attività		Già avviata
• Previsione aggiornata anno di regime		2011
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):		
erogato al 31/12/2009	Part.ne	Contr.to
da erogare 30/06/2010	1.600	1.040
da erogare nel II semestre 2010	-	-
	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'Agenzia ha acquisito la partecipazione nella Alba Ventura Srl a settembre 2005.

La realizzazione del piano degli investimenti ha accumulato un ritardo valutabile in circa un anno a causa di ritardi nel rilascio di autorizzazioni da parte della ASL nonché del protrarsi della trattativa per l'acquisto delle "Cave Cattani" dalla procedura di concordato preventivo.

Il programma degli investimenti è stato completato a gennaio 2008 e si è chiuso con una spesa complessiva di €/000 8.515, inferiore di €/000 3.100 ca. rispetto alle previsioni iniziali e una conseguente riduzione del programma occupazionale (33 addetti incrementali rispetto ai 53 inizialmente previsti).

La riduzione del programma è riconducibile all'impossibilità di procedere alla installazione dell'impianto di frantumazione a seguito del protrarsi delle attività di bonifica delle cave imposte dalla competente ASL, all'acquisto di alcuni macchinari usati anziché nuovi ed a sconti ottenuti dai fornitori in sede di perfezionamento dei contratti. Infine, minori spese sono state registrate per l'acquisto delle cave "Cattani" dal concordato preventivo.

La società ha iniziato a commercializzare il materiale lapideo nel 2005. Nel 2009 si prevede un fatturato di ca. €/000 1.300, ancora lontano da quello di regime (€/000 7.740) in quanto la fase di preparazione delle cave è risultata più lunga e costosa di quanto previsto.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa, proposta dal dr. Roberto Vernazza, imprenditore edile di Carrara (MS), ha riguardato la riattivazione e sfruttamento integrato di alcuni agri marmiferi, localizzati nel comprensorio Apuo-Versiliense, ai fini dell'estrazione, lavorazione e commercializzazione di diverse varietà del marmo "Bianco di Carrara" (blocchi ornamentali, blocchi per scogliere e scaglie per carbonato di calcio).

Il progetto è stato portato a compimento, pur con slittamenti temporali e maggiori fabbisogni finanziari legati alla necessità di effettuare maggiori investimenti, non finanziabili, di natura infrastrutturale ed impiantistica.

Permangono problemi finanziari, generati dal mancato raggiungimento degli obiettivi commerciali, che i Soci stanno fronteggiando con apporto di risorse aggiuntive.

AREA PIOMBINO

Nell'area di Piombino al 31/12/2009 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- . occupazione: sono state assunte n. 411 unità e non si prevedono nuove assunzioni entro il 30/06/2010;
- . investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 70.738 e non se ne prevedono al 30/06/2010;
- . interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 34.405 e non si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel I° semestre del 2010.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Iniziale	Piano		Cons.vo al 31/12/2009		Prev. al 30/06/2010	
		Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale	Nuova
AGROITTICA TOSCANA	R	22	22	22	22	22	22
BIC TOSCANA - AMPL. (Piombino)	R	4	4	4	4	4	4
B-PACK DUE	R	22	22	22	22	22	22
B-PACK DUE - 2° AMPL.	R	45	90	83	38	83	38
B-PACK DUE - AMPL.	R	22	38	38	16	38	16
CST NET	R	220	220	221	221	221	221
DALCOES - AMPL.	R	14	62	62	14	62	14
DALCOES (EX DALPEX)	R	34	34	34	34	34	34
GRC ITALIA IND.				NON REALIZZABILE	40	40	40
GSI LUCCHINI				NON REALIZZABILE	40	40	40
ONE COMM				NON REALIZZABILE	40	40	40
SICALP							
TOTALE		115	417	532	526	526	411

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

	Investimenti di piano	Consuntivo al 31/12/2009	Previsione al 30/06/2010
AGROITTICA TOSCANA	R	6.479	6.731
BIC TOSCANA - AMPL. (Piombino)	R	4.132	4.510
B-PACK DUE	R	3.752	3.872
B-PACK DUE - 2°AMPL.	R	9.372	6.564
B-PACK DUE - AMPL.	R	2.718	2.725
CST NET	R	37.893	38.042
DALCOES - AMPL.	R	2.221	2.221
DALCOES (EX DALPEX)	R	3.259	2.962
GRC ITALIA IND.			NON REALIZZABILE
GSI LUCCHINI			NON REALIZZABILE
ONE COMM	R	3.061	3.110
SICALP			NON REALIZZABILE
TOTALE		72.686	70.738

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

	Erogazioni 31/12/2009	Erogazioni I° Sem. 2010	Erogazioni 40359
AGROITTICA TOSCANA	R 1.087	-	1.087
BIC TOSCANA - AMPL. (Piombino)	R 4.132	-	4.132
B-PACK DUE	R 1.306	-	1.306
B-PACK DUE - 2° AMPL.	R 1.486	-	1.486
B-PACK DUE - AMPL.	R 893	-	893
CST NET	R 14.821	-	14.821
DALCOES - AMPL.	R 456	-	456
DALCOES (EX DALPEX)	R 1.426	-	1.426
GRC ITALIA IND.	R 1.484	NON REALIZZABILE	1.484
GSI LUCCHINI	R 335	-	335
ONE COMM	R 5.542	NON REALIZZABILE	5.542
SICALP	R 1.436	NON REALIZZABILE	1.436
TOTALE	34.405	-	34.405

REGIONE UMBRIA

AREA TERNI

Nell'area di Terni al 31/12/2009 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- . occupazione: sono state assunte n. 1.017 unità e non si prevedono nuove assunzioni entro il 30/06/2010;
- . investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 109.632 e non se ne prevedono di ulteriori al 30/06/2010;
- . interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 29.709 e non si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel I° semestre del 2010.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Iniziale	Piano		A regime		Cons.vo al 31/12/2009		Prev. al 30/06/2010	
		Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale	Nuova	Nuova	
									Totale
ACQUA PANNA	-	81	81	82	82	82	82		
AGINOX	-	47	47	47	47	47	47		
APH	-	7	7	NON REALIZZABILE	6	6	6		
BIC UMBRIA	-	4	4	3	3	3	3		
BIC UMBRIA (Foligno)	-	18	18	19	19	19	19		
DI-TEC	-	20	20	20	20	20	20		
ELECTROTHERNI	-	19	40	40	19	40	19		
ELECTROTHERNI - AMPL.	21	43	43	53	53	53	53		
EUROTRAFO (EX TRAFOMECC)	-	20	122	122	20	122	20		
F.LLI FEDERICI	102	19	19	19	19	19	19		
FATTORIA NOVELLI	-	14	18	18	14	18	14		
FATTORIE UMBRE	4	64	64	67	67	67	67		
GTI	-	350	350	NON REALIZZABILE	280	280	280		
ISO (ex RIVOLTA ENGINEERING)	-	40	43	43	40	43	40		
MERAKLON	3	92	135	100	57	100	57		
TEXOFIL	43	46	46	20	20	20	20		
TEXOFIL - AMPL.	-	16	28	NON REALIZZABILE	16	28	16		
TI-TECH	-	160	160	160	160	160	160		
TRE T	12	75	235	235	75	235	75		
VIPAL	-	75	235	235	75	235	75		
ZEUNA STARKER	-	160	160	160	160	160	160		
ZEUNA STARKER AMPL.	160	75	235	235	75	235	75		
TOTALE	345	1.135	1.480	1.362	1.017	1.362	1.017		

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

	Investimenti di piano	Consuntivo al 31/12/2009	Previsione al 30/06/2010
ACQUA PANNA	R 17.770	20.263	20.263
AGINOX	R 2.703	2.703	2.703
APH		NON REALIZZABILE	
BIC UMBRIA	R 2.066	2.108	2.108
BIC UMBRIA (Foligno)	R 3.873	3.873	3.873
DI-TEC	R 2.384	2.420	2.420
ELECTROTNERNI	R 1.812	1.765	1.765
ELECTROTNERNI - AMPL.	R 2.080	2.242	2.242
EUOTRAFO (EX TREFOMEC)	R 2.113	2.176	2.176
F.LLI FEDERICI	R 3.205	3.192	3.192
FATTORIA NOVELLI	R 2.832	3.206	3.206
FATTORIE UMBRE	R 1.592	1.567	1.567
GTI	R 1.534	1.534	1.534
ISO (ex RIVOLTA ENGINEERING)		NON REALIZZABILE	
MERAKLON	R 23.092	23.481	23.481
TEXOFIL	R 1.148	1.143	1.143
TEXOFIL - AMPL.	R 12.121	6.508	6.508
TI-TECH	R 6.559	6.620	6.620
TRE T	-	NON REALIZZABILE	
VIPAL	R 752	808	808
ZEUNA STARKER	R 14.566	14.575	14.575
ZEUNA STARKER AMPL.	R 9.495	9.447	9.447
TOTALE	111.696	109.632	109.632

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

	Erogazioni 31/12/2009	Erogazioni I° Sem.2010	Erogazioni 40359
ACQUA PANNA	R 1.808	-	1.808
AGINOX	R 516	-	516
APH	57	NON REALIZZABILE	57
BIC UMBRIA	R 2.066	-	2.066
BIC UMBRIA (Foligno)	R 4.906	-	4.906
DI-TEC	R 460	-	460
ELECTROTERNI	R 369	-	369
ELECTROTERNI - AMPL.	R 713	-	713
EUROTRAFO (EX TRAFOMECC)	R 491	-	491
F.LLI FEDERICI	R 438	-	438
FATTORIA NOVELLI	R 682	-	682
FATTORIE UMBRE	R 380	-	380
GTI	R 345	-	345
ISO (ex RIVOLTA ENGINEERING)	1.120	NON REALIZZABILE	1.120
MERAKLON	R 4.789	-	4.789
TEXOFIL	R 395	-	395
TEXOFIL - AMPL.	R 1.341	-	1.341
TI-TECH	R 2.355	-	2.355
TRE T	245	NON REALIZZABILE	245
VIPAL	R 144	-	144
ZEUNA STARKER	R 4.041	-	4.041
ZEUNA STARKER AMPL.	R 2.050	-	2.050
TOTALE	29.709	-	29.709

REGIONE CAMPANIA

AREA NAPOLI

Nell'area di Napoli al 31/12/2009 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: sono state assunte al n. 2.731 unità e si prevede di arrivare a 2.750 unità al 30/06/2010;
- investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 307.913 e se ne prevedono €mgl. 327.330 al 30/06/2010;
- interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 191.884 e si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel I° semestre del 2010 per €mgl. 7.506.

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Iniziale		Piano		A regime		Cons.vo al 31/12/2009		Prev. al 30/06/2010	
			Nuova		A regime		Nuova		Nuova	
							Totale	Nuova	Totale	Nuova
ALENIA IMPROVEMENT (già CAMPANIA)	-	205	205	205	205	169	169	169	169	169
B-PACKAGING	-	88	88	88	88	-	-	-	-	-
CATWOK	R	33	33	33	33	33	33	33	33	33
CODELCA DUE	R	97	97	97	120	120	120	120	120	120
EDS SOFTWARE	R	425	425	425	429	429	429	429	429	429
ELA						NON REALIZZABILE				
GETRA DISTRIBUTION (già NUOVA CONATO)	20	46	46	66	66	60	40	70	70	50
GUSTAVO DE NEGRI & ZA.MA.	28	15	15	43	43	28	-	28	28	-
ICE						NON REALIZZABILE				
ICIMENDUE	-	-	-	-	-	NON ATTUABILE				
IFA (EX FILCAR)	R	23	23	23	23	23	23	23	23	23
IFA AMPL.	R	23	6	29	29	29	6	29	29	6
IPI	R	-	133	133	146	146	146	146	146	146
ISEDIFORM	R	23	52	75	70	70	64	70	70	64
ITS	R	267	60	327	327	267	-	267	267	-
IT SOFT	R	-	27	27	45	45	45	45	45	45
MARCONI SUD	R	-	470	470	470	700	700	700	700	700
MECFOND	R	-	65	65	65	65	65	65	65	65
METALFER SUD						NON REALIZZABILE				
METALFER SUD - AMPLIAM.	R	70	10	80	80	80	10	80	80	10
METECNO IND. AMPL.	R	-	70	70	70	70	70	70	70	70
METECNO INDUSTRIE (ex ERREGI)	R	12	58	70	35	35	23	35	35	23
NUOVA BIT	R	29	122	151	151	151	122	151	151	122
OMA SUD						50	50	50	50	50
SEDA CONE						50	50	50	50	50
SEDA LOG						50	50	50	50	50
SILIA	R	12	431	443	443	318	306	318	318	306
SILICALCITE	R	-	60	60	60	50	50	50	50	50
SIRAL	R	-	36	36	36	36	36	36	36	36
SOCIETA' ITTICA EUROPEA						NON REALIZZABILE				
TEKLA (già MEXALL SISTEMI)	R	13	46	59	59	30	17	38	38	25
TESSECI	R	99	40	139	139	139	40	139	139	40
TMA	R	46	93	139	139	147	101	147	147	101
TMS		1	17	18	18	17	16	18	18	17
TOTALE	643	2.838	3.481	3.340	3.358	2.731	3.358	2.750	3.358	2.750

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

	Investimenti di piano	Consuntivo al 31/12/2009	Previsione al 30/06/2010
ALENIA IMPROVEMENT (già CAMPANIA)	44.342	37.000	45.000
B-PACKAGING	19.077	-	10.000
CATWOK	6.197	6.232	6.232
CODELCA DUE	13.978	14.076	14.076
EDS SOFTWARE	28.788	29.462	29.462
ELA		NON REALIZZABILE	
GETRA DISTRIBUTION (già NUOVA CONATO)	7.645	7.793	7.793
GUSTAVO DE NEGRI & ZA.MA.	2.586	-	-
ICE		NON REALIZZABILE	
ICIMENDUE		NON ATTUABILE	
IFA (EX FILCAR)	2.499	2.487	2.487
IFA AMPL.	1.135	1.137	1.137
IPI	16.296	16.262	16.262
ISEDIFORM	8.154	8.186	8.186
ITS	8.285	-	-
IT SOFT	2.095	2.375	2.375
MARCONI SUD	38.741	39.144	39.144
MECFOND	6.901	6.816	6.816
METALFER SUD	-	NON REALIZZABILE	
METALFER SUD - AMPLIAM.	-	NON REALIZZABILE	
METECNO IND. AMPL.	3.104	3.535	3.535
METECNO INDUSTRIE (ex ERREGI)	10.941	11.375	11.375
NUOVA BIT	8.515	4.787	4.787
OMA SUD	4.946	5.316	5.316
SEDA CONE	14.000	14.000	14.000
SEDA LOG	14.000	14.000	14.000
SILIA	43.363	38.129	38.129
SILICALCITE	20.658	20.479	20.479
SIRAL	7.540	7.540	7.540
SOCIETA' ITTICA EUROPEA		NON REALIZZABILE	
TEKLA (già MEXALL SISTEMI)	6.941	3.822	5.122
TESSECI	5.537	6.007	6.007
TMA	3.249	4.383	4.383
TMS	3.688	3.571	3.688
TOTALE	353.201	307.913	327.330

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

	Erogazioni 31/12/2009	Erogazioni I°Sem.2010	Erogazioni 30/06/2010
ALENIA IMPROVEMENT (già CAMPANIA)	20.263	-	20.263
B-PACKAGING	-	1.897	1.897
CATWOK	4.900	-	4.900
CODELCA DUE	R 5.425	-	5.425
EDS SOFTWARE	R 11.362	-	11.362
ELA	2.221	NON REALIZZABILE	2.221
GETRA DISTRIBUTION (già NUOVA CONATO)	5.635	-	5.635
GUSTAVO DE NEGRI & ZA.MA.	-	242	242
ICE	2.748	-	2.748
ICIMENDUE	-	NON ATTUABILE	-
IFA (EX FILCAR)	R 1.707	-	1.707
IFA AMPL.	R 795	-	795
IPI	R 5.165	-	5.165
ISEDIFORM	R 6.044	-	6.044
ITS	-	-	-
IT SOFT	R 1.430	-	1.430
MARCONI SUD	R 17.728	-	17.728
MECFOND	R 4.056	-	4.056
METALFER SUD	3.113	NON REALIZZABILE	3.113
METALFER SUD - AMPLIAM.	4.966	NON REALIZZABILE	4.966
METECNO IND. AMPL.	2.427	-	2.427
METECNO INDUSTRIE (ex ERREGI)	R 7.718	-	7.718
NUOVA BIT	R 3.420	-	3.420
OMA SUD	R 2.479	-	2.479
SEDA CONE	6.274	1.726	8.000
SEDA LOG	8.000	-	8.000
SILIA	R 24.100	-	24.100
SILICALCITE	R 12.602	-	12.602
SIRAL	R 5.808	-	5.808
SOCIETA' ITTICA EUROPEA	14.293	-	14.293
TEKLA (già MEXALL SISTEMI)	1.860	1.683	3.543
TESSECI	R 3.751	-	3.751
TMA	R 1.498	-	1.498
TMS	98	1.958	2.056
TOTALE	191.884	7.506	199.390

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Napoli)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** ALENIA IMPROVEMENT SpA (già Alenia Aeronautica SpA)
- **Scopi ed attività svolta:** Progettazione e realizzazione componenti per aeromobili
- **Localizzazione:** Pomigliano d'Arco (NA)
- **Data di costituzione:** 21/07/2000
- **Data delibera CdA Agenzia:** 04/08/2006
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Alenia Aeronautica S.p.A.	14.700	98	14.700	98
Agenzia	300	2	300	2
TOTALE	15.000	100,0	15.000	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 44.342
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 205
- **Anno di avvio dell'attività:** 2008
- **Anno di regime:** 2009
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 13.000
 - Mutuo 13.000

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 31/12/2009			37.000
previsione al 30/06/2010			45.000
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			169
prevista al 30/06/2010			169
• Previsione aggiornata avvio attività			2008
• Previsione aggiornata anno di regime			2010
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
erogato al 31/12/2009	Part.ne	Contr.to	Mutuo
da erogare 30/06/2010	300	9.456	10.507
da erogare nel II semestre 2010	-	-	-
	-	2.110	2.345

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Il piano originario prevedeva che l'iniziativa fosse realizzata direttamente da Alenia Aeronautica SpA come nuova unità produttiva. Successivamente il partner ha deciso di realizzare il progetto attraverso la costituzione di una nuova società, Alenia Improvement SpA, controllata al 100% da Alenia Aeronautica.

In relazione alle diverse modalità attuative del progetto, la società ha predisposto un aggiornamento del piano originario, che ha ricevuto formale approvazione dall'Agenzia nel mese di aprile 2008.

Nel mese di giugno 2008, con la sottoscrizione della partecipazione e la stipula dell'atto di concessione del contributo e del finanziamento decennale agevolato, è stata data attuazione all'intervento.

La società ha presentato due SAL, rendicontando investimenti per complessivi €/000 37.200 ca., a fronte dei quali sono state erogate agevolazioni per €/000 9.456, quanto a contributo a fondo perduto, ed €/000 10.507, quanto a mutuo agevolato.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa riguarda la realizzazione di un nuovo impianto per la produzione di "Frames and Shear Ties" per il veicolo commerciale B787 e la implementazione e/o riorganizzazione con concetti innovativi di una serie di funzioni di supporto trasversale rispetto alla produzione finale allocate in due centri specializzati dedicati rispettivamente all'attivazione di un "service" di calcolo tecnico-scientifico ad elevata potenzialità e di un nuovo laboratorio di sperimentazione strutturale-sistemistica nonché di materiale-processi, che adeguatamente attrezzati siano capaci di proporsi, in prospettiva, a supporto di tutta la produzione aeronautica nazionale.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Napoli)

- **Denominazione:** B-PACKAGING S.r.l.
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione di cartone ondulato
- **Localizzazione:** Calvi Risorta (CE)
- **Data di costituzione:** 13/07/2004
- **Data delibera Agenzia:** 05/12/2007
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Pasquale Busto	9	90	6.709	74,5
Antonella Pandolfi	1	10	394	4,4
Agenzia	--	--	1.897	21,1
TOTALE	10	100	9.000	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 19.077
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 88
- **Anno di avvio dell'attività:** 2009
- **Anno di regime:** 2012
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 7.589
 - Mutuo 5.692

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 31/12/2009			-
Previsione al 30/06/2010			10.000
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			-
prevista al 30/06/2010			-
• Previsione aggiornata avvio attività			2011
• Previsione aggiornata anno di regime			2014
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
erogato al 31/12/2009	Part.ne	Contr.to	Mutuo
da erogare 30/06/2010	-	-	-
da erogare nel II semestre 2010	1.897	-	-
	-	3.600	3.000

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'iniziativa è stata deliberata da Invitalia in data 5.12.2007.

Dal 2008 i Proponenti sono impegnati nella ricerca del suolo da destinare all'iniziativa: la scelta definitiva viene ritardata a causa dei problemi amministrativi e burocratici che bloccano l'operatività dei locali Consorzi ASI, proprietari dei suoli di maggiore interesse per l'iniziativa.

Conseguentemente il termine di validità della delibera assunta da Invitalia è stato prorogato per due volte e risulta attualmente fissato al 31.12.2009.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

Il progetto riguarda la creazione di una nuova unità produttiva destinata alla produzione di cartone ondulato in fogli.

Il proponente è il Sig. Pasquale Busto, che da circa 30 anni opera nel settore della produzione di imballaggi in cartone ondulato, e che pertanto si ritiene possa offrire sufficienti garanzie per il conseguimento degli obiettivi industriali previsti.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Napoli)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** GETRA DISTRIBUTION Srl (già NUOVA CONATO Srl)
- **Scopi ed attività svolta:** produzione di trasformatori elettrici di distribuzione e di potenza
- **Localizzazione:** Torre Annunziata (NA)
- **Data di costituzione:** 18.10.2001
- **Data delibera AD Agenzia:** 20.01.2004
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Getra S.p.A.	2.686	92	1.436	49
Marco Zigon	-	-	527	18
Luigi Maria Rocca	147	5	147	5
Diego D'Amore	97	3	97	3
Agenzia	-	-	723	25
TOTALE	2.930	100,00	2.930	100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 7.645
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 46
- **Anno di avvio dell'attività:** 2004
- **Anno di regime:** 2007
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 2.891
 - Mutuo 2.168

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 31/12/2009			7.793
previsione al 30/06/2010			7.793
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			40
prevista al 30/06/2010			50
• Previsione aggiornata avvio attività			2007
• Previsione aggiornata anno di regime			2009
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2009	723	2.807	2.105
da erogare 30/06/2010	-	-	-
da erogare nel II semestre 2010	-	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

In data 27/04/06, con la sottoscrizione del capitale sociale da parte dell'Agenzia e la concessione del contributo a fondo perduto, è stata data attuazione all'intervento, in ritardo rispetto a quanto inizialmente ipotizzato. La società infatti, per ragioni alla stessa non imputabili, ha dovuto rinunciare all'acquisizione dell'area produttiva originariamente prevista ed ha successivamente presentato all'Agenzia un aggiornamento del programma di investimenti che tiene conto di un sito produttivo alternativo a quello inizialmente individuato. Tale aggiornamento è stato approvato dall'Agenzia in data 13/03/06.

In data 29/09/06 è stato concesso il finanziamento decennale agevolato.

Con la presentazione del quinto ed ultimo SAL, la società ha completato nei termini (prorogati al 31/07/08) il programma di investimenti, come attestato con apposita dichiarazione, rendicontando investimenti per complessivi €/000 7.793, contro €/000 7.349 previsti.

A fronte dei cinque SAL sono stati erogati €/000 2.807 a titolo di contributo a fondo perduto ed €/000 2.105 a titolo di finanziamento decennale agevolato.

In data 20/07/2009 l'Agenzia ha ceduto alla Getra SpA l'intera partecipazione, di nominali €/000 723, detenuta nel capitale sociale della Getra Distribution Srl.

L'avvio della produzione nel nuovo impianto è avvenuto in data 19/11/07.

In considerazione del ritardo nell'erogazione di alcuni servizi primari (linea telefonica ed impianto di sicurezza), che ha rallentato il piano di assunzione dei dipendenti, non consentendo l'introduzione del terzo turno di lavoro, la Getra Distribution ha ottenuto dall'Agenzia una proroga del termine per il completamento del programma occupazionale dal 30/06/09 al 31/03/10.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

Il progetto è finalizzato alla realizzazione a Pignataro Maggiore (CE) di un nuovo stabilimento per la produzione di trasformatori elettrici di distribuzione e di potenza e prevede il coinvolgimento, come socio di riferimento, della Getra SpA, importante azienda del settore con stabilimento a Marcianise (CE). Il nuovo stabilimento è destinato ad integrarsi sinergicamente con la Getra SpA per la creazione di un "polo" industriale destinato alla produzione di trasformatori elettrici. L'iniziativa Getra Distribution presenta importanti prospettive di sviluppo e costituisce un'interessante opportunità per l'area di Napoli in termini di nuova occupazione. Le capacità tecniche e imprenditoriali del proponente dovrebbero assicurare il conseguimento degli obiettivi fissati.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Napoli)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** GUSTAVO DE NEGRI & ZA.MA. Srl
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione di tessuti di pregio
- **Localizzazione:** Piana di Monteverna (CE)
- **Data di costituzione:** 19/10/1998
- **Data delibera Agenzia:** 12/10/2005
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Gustavo De Negri	33	33,33	254	25,30
Filomena Bove	33	33,33	254	25,30
Marcello Zagarella	33	33,33	254	25,30
Agenzia	-	-	242	24,10
TOTALE	99	100,00	1.004	100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 2.586
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 15
- **Anno di avvio dell'attività:** 2004
- **Anno di regime:** 2008
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 968
 - Mutuo 726

Grado di conseguimento degli obiettivi• **Investimenti contabilizzati:**

consuntivo al 31/12/2009 -

previsione al 30/06/2010 -

• **Nuova occupazione (N° addetti):**

realizzata -

prevista al 30/06/2010 -

• **Previsione aggiornata avvio attività** -• **Previsione aggiornata anno di regime** -• **Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**

erogato al 31/12/2009

da erogare 30/06/2010

da erogare nel II semestre 2010

Part.ne

Contr.to

Mutuo

-

-

-

242

-

-

-

968

726

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Nonostante il programma degli investimenti sia stato pressoché completato, non è stato ancora possibile procedere all'attuazione della delibera, prevalentemente a causa delle difficoltà incontrate dalla società nell'ottenere la prevista garanzia per l'eventuale rimborso del contributo a fondo perduto.

Grazie anche alle modifiche recentemente intervenute nelle modalità attuative della L.181, con particolare riferimento al sistema garantuale, tali difficoltà sono state superate e si prevede di dare attuazione all'intervento entro il primo semestre 2010.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa in esame, promossa dai soci della Gustavo De Negri & ZA.MA. Srl (Gustavo De Negri, Filomena Bove e Marcello Zagarella), riguarda la realizzazione di un nuovo stabilimento produttivo nel Comune di Piana di Monteverna (CE) finalizzato all'incremento della capacità produttiva ed all'ammodernamento tecnologico degli impianti.

Le capacità tecniche e commerciali dei proponenti dovrebbero garantire il conseguimento degli obiettivi industriali previsti.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE (Area di Napoli)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** I.T.S. S.p.A.
- **Scopi ed attività svolta:** Servizi di consulenza in materia informatica e sviluppo software
- **Localizzazione:** Torre del Greco (NA)
- **Data di costituzione:** 04/05/1994
- **Data delibera CdA Agenzia:** 15/12/2006
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
TPM Technology Project Management Srl	1.549	100	3.392	63
Altri		-	794	16
Agenzia	325 ⁽¹⁾	-	720	21
TOTALE	1.874	100	4.906	100

(1) partecipazione in fase di cessione: contratto preliminare del 13.10.2009

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 8.285
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 60
- **Anno di avvio dell'attività:** 2007
- **Anno di regime:** 2009
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 2.878
 - Mutuo decennale agevolato 2.158

Grado di conseguimento degli obiettivi

- **Investimenti contabilizzati:**
 - consuntivo al 31/12/2009 -
 - previsione al 30/06/2010 -

- **Nuova occupazione (N° addetti):**
 - realizzata -
 - prevista al 30/06/2010 -

- **Previsione aggiornata avvio attività** 2007

- **Previsione aggiornata anno di regime** 2011

- **Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**

	Partecip.	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2009	-	-	-
da erogare entro il 30/06/2010	-	-	-
da erogare nel II semestre 2010	-	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'attuazione dell'iniziativa è subordinata alle seguenti condizioni:

- una preventiva ricapitalizzazione della Società per almeno €/000 4.000 (tra nominale e sovrapprezzo), rispetto ai valori di fine 2005, in aggiunta rispetto all'apporto di equity legato all'operazione ex L.181/89;
- la sistemazione di tutte le passività relative a debiti fiscali e previdenziali scaduti;
- la coerenza della situazione patrimoniale consuntiva del 2006 con il preconsuntivo presentato in fase istruttoria.

Ad oggi la società non ha ancora fornito evidenza del rispetto di tali pre-condizioni.

In data 22.4.2008 è stata concessa la proroga della validità della delibera al 11.10.2008.

La società ha inviato, entro il termine previsto dalla proroga della delibera, un aggiornamento del piano che prevede un ridimensionamento degli investimenti.

Dall'analisi di bilancio dell'esercizio 2007 e del 2008 è emerso che l'aumento di capitale di €/mgl 4.000 a causa dei maggiori impegni finanziari richiesti dalle attività correnti, non è stato sufficiente, a differenza di quanto previsto nel piano iniziale, a risolvere la tensione finanziaria. Non è stato inoltre ridotto il livello dell'esposizione di origine tributaria e contributiva.

Con comunicazione del 31.3.2009, è stato richiesto alla società di fornire un nuovo aggiornamento della situazione finanziaria, compatibile con le condizioni di delibera.

La documentazione inviata nel mese di ottobre 2009 non evidenzia ancora una situazione finanziaria coerente con quella del piano approvato.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

Il progetto riguarda il potenziamento delle attuali linee di business (software per i settori tlc, spazio e ambiente) della I.T.S. SpA, software & system house localizzata in provincia di Napoli, che fa capo al Dr. Pietro Altieri, e la diversificazione nei settori Internet e comunicazione satellitare.

L'iniziativa in esame, che peraltro presenta un'importante ricaduta occupazionale, è finalizzata al miglioramento della produttività nell'ambito di un ulteriore sviluppo del business.

Le condizioni cui è subordinata l'attuazione del progetto costituiscono il presupposto per il consolidamento patrimoniale dell'azienda, propedeutico ad affrontare l'ulteriore fase di sviluppo.

In base alle valutazioni effettuate circa la recente situazione patrimoniale e finanziaria, si rende necessario un ulteriore apporto di liquidità per sostenere il progetto di ampliamento.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Napoli)

- **Denominazione:** SEDA CONE Srl
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione cialde e coperchi ad uso alimentare
- **Localizzazione:** Arzano (NA)
- **Data di costituzione:** 24/10/2005
- **Data delibera Agenzia:** 25/06/2008
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Seda Italy SpA	2.300	51,0	2.300	51,0
Antonio Amato	605	13,4	605	13,4
Gianfranco Amato	605	13,4	605	13,4
Agenzia	1.000	22,2	1.000	22,2
	-----	-----	-----	-----
TOTALE	4.510	100,0	4.510	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 14.000
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 60
- **Anno di avvio dell'attività:** Già avviata
- **Anno di regime:** 2008
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 4.000
 - Mutuo 3.000

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 31/12/2009			14.000
Previsione al 30/06/2010			14.000
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			50
prevista al 30/06/2010			50
• Previsione aggiornata avvio attività			Già avviata
• Previsione aggiornata anno di regime			2009
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
erogato al 31/12/2009	Part.ne	Contr.to	Mutuo
da erogare 30/06/2010	1.000	2.877	2.397
da erogare nel II semestre 2010	-	1.123	603
	-	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'ingresso di Invitalia nel capitale della Società, con contestuale stipula dei contratti relativi alle agevolazioni, è avvenuto in data 17.12.2008.

La Seda Cone ha rendicontato con un unico SAL, presentato in data 3.2.2009, l'intero programma degli investimenti: in data 13 e 20.7.2009 sono stati erogati, rispettivamente, €/000 2.397 a titolo di finanziamento agevolato e €/000 2.877 a titolo di contributo a fondo perduto.

Nel corso del primo semestre 2010 dovrebbe aver luogo il collaudo finale dell'iniziativa.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa, che riguarda la realizzazione di due nuovi impianti per la produzione di cialde per gelati e di coperchi per uso alimentare, è proposta dal Gruppo SEDA, leader europeo nel settore del packaging alimentare, e dai suoi titolari Antonio e Gianfranco D'Amato.

Le capacità tecniche ed imprenditoriali dei proponenti dovrebbero assicurare un'agevole attuazione del progetto, che peraltro risulta già realizzato con risorse anticipate dalla società controllante.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Napoli)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** SEDA LOG S.r.l.
- **Scopi ed attività svolta:** Packaging e logistica
- **Localizzazione:** Arzano (NA)
- **Data di costituzione:** 24/10/2005
- **Data delibera AD Agenzia:** 28/04/2006
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Seda International Packaging Group S.p.A.	2.225	50	2.225	50
Antonio Amato	658	14	658	14
Gianfranco Amato	658	14	658	14
Agenzia	1.000	22	1.000	22
	-----	----	-----	----
TOTALE	4.541	100	4.541	100

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 14.000
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 50
- **Anno di avvio dell'attività:** 2006
- **Anno di regime:** 2008
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 4.000
 - Mutuo 3.000

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 31/12/2009			14.000
Previsione al 30/06/2010			-
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			50
prevista al 30/06/2010			-
• Previsione aggiornata avvio attività			2006
• Previsione aggiornata anno di regime			2009
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
erogato al 31/12/2009	Part.ne	Contr.to	Mutuo
da erogare 30/06/2010	1.000	4.000	3.000
da erogare nel II semestre 2010	-	-	-
	-	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'iniziativa riguarda la realizzazione di un centro logistico a supporto degli stabilimenti produttivi del Gruppo SEDA, in particolare di quelli localizzati nella zona di Arzano e Frattamaggiore (NA). L'ingresso di Invitalia nel capitale della Società, con contestuale stipula dei contratti relativi alle agevolazioni, è avvenuto in data 24.11.2006.

Tra dicembre 2006 e agosto 2009 la Seda Log ha presentato 3 SAL, rendicontando investimenti per complessivi €/000 14.603, di cui ammissibili €/000 12.505, a fronte dei quali sono state erogate per intero le agevolazioni deliberate.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

Il Gruppo, che fa capo ai fratelli Antonio e Gianfranco D'Amato, è composto da oltre 20 società in Europa ed opera nel settore del packaging alimentare.

La Società beneficiaria ha completato il programma degli investimenti ed occupazionale nel rispetto della scadenza prevista (30.9.2009).

Conseguentemente i proponenti, in data 9.11.2009 (quindi entro il termine di 3 anni dalla sottoscrizione) hanno chiesto di rilevare la partecipazione detenuta da Invitalia nel capitale della Seda Log. La cessione ha avuto luogo in data 4.12.2009 ad un prezzo complessivo di € 1.233.200.

Il progetto può essere pertanto dichiarato realizzato e l'iniziativa ricompresa tra quelle che hanno conseguito il regime.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Napoli)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** TEKLA (già MEXALL SISTEMI) Srl
- **Scopi ed attività svolta:** produzione di serramenti finiti in legno, alluminio e legno-alluminio
- **Localizzazione:** Sarno (NA)
- **Data di costituzione:** 11/02/1999
- **Data delibera Agenzia:** 27/09/2005
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Francesco Prete	621,2	25,1	621,2	25,1
Salvatore Prete	602,9	24,3	602,9	24,3
Domenico Prete	602,9	24,3	602,9	24,3
Agenzia	653,0	26,3	653,0	26,3
TOTALE	2.480,0	100,00	2.480,0	100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 6.941
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 46
- **Anno di avvio dell'attività:** 2005
- **Anno di regime:** 2008
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 2.609
 - Mutuo 1.956

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 31/12/2009			3.822
previsione al 30/06/2010			5.122
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			17
prevista al 30/06/2010			25
• Previsione aggiornata avvio attività			2009
• Previsione aggiornata anno di regime			2010
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
erogato al 31/12/2009	Part.ne	Contr.to	Mutuo
da erogare 30/06/2010	653	659	548
da erogare nel II semestre 2010	-	918	765
	-	1.032	643

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Per ritardi inerenti dapprima il rilascio della Concessione Edilizia e successivamente l'autorizzazione da parte del Genio Civile, l'esecuzione e il collaudo strutturale delle opere di fondazione, nonché le difficoltà di accesso al lotto a causa dei rallentamenti nei lavori di urbanizzazione primaria dell'area, in data 20/01/2009 l'Agenzia ha concesso una proroga dei termini per il completamento del programma degli investimenti e del programma occupazionale, rispettivamente al 31/12/09 ed al 30/06/10 (rispetto al 31/12/07 e 31/12/08 previsti nel piano, già prorogati al 31/12/08 ed al 30/06/09 rispettivamente).

Alla luce di nuovi ritardi nella realizzazione delle opere di urbanizzazione nell'area industriale P.I.P. Sarno, la cui ultimazione e il cui collaudo avverranno, secondo quanto comunicato dalla Agroinvest SpA, assegnataria del lotto, entro il primo semestre del 2010, in data 04/12/09 la Tekla Srl ha richiesto all'Agenzia una nuova proroga dei termini per il completamento del programma degli investimenti e del programma occupazionale, rispettivamente al 30/06/10 ed al 31/03/11.

Nelle more dell'ultimazione delle opere di urbanizzazione del lotto, la Tekla sta comunque ultimando i lavori edili ed impiantistici all'interno del capannone industriale e sta procedendo con gli ordini dei macchinari e delle attrezzature oggetto del programma di investimenti.

In data 22/10/07 l'Agenzia ha sottoscritto e versato la prevista partecipazione di €/000 653, pari al 26,3% del capitale sociale di €/000 2.480.

In pari data sono stati sottoscritti l'atto di concessione del contributo a fondo perduto ed il contratto di finanziamento agevolato, acquisendo contestualmente le relative garanzie: fidejussione bancaria da parte della Banca Antonveneta di €/000 2.739 per l'eventuale restituzione del contributo a fondo perduto e ipoteca sui beni immobili oggetto del programma di investimenti per €/000 2.934 a garanzia del finanziamento agevolato.

La società, che ha cambiato la propria denominazione sociale in Tekla Srl, ha presentato tre SAL, rendicontando investimenti per complessivi €/000 3.383. A fronte dei primi due SAL sono stati erogati €/000 659 a titolo di contributo a fondo perduto ed €/000 548 a titolo di finanziamento decennale agevolato. Sono in corso le verifiche tecniche sul terzo SAL.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa MEXALL SISTEMI, proposta dalla famiglia Prete, ha per oggetto la realizzazione di un complesso industriale dedicato alla produzione di serramenti finiti in legno, alluminio e legno-alluminio.

La famiglia Prete opera da oltre vent'anni nella commercializzazione e nella produzione di serramenti. Alla famiglia fa capo un "gruppo" di aziende legate al settore dei serramenti con un fatturato aggregato 2004 pari a ca. €/000 16.300 e 98 addetti occupati.

L'iniziativa MEXALL SISTEMI, in particolare, punta all'obiettivo di integrare a valle il ciclo delle lavorazioni effettuate dal "gruppo" per fornire una gamma di prodotti finiti pronti per essere installati (infissi in legno, alluminio, legno-alluminio e PVC; porte interne, portoncini e porte blindate; pannelli per facciate continue; ecc.).

Le capacità tecniche e imprenditoriali del proponente dovrebbero assicurare la realizzazione del progetto.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Napoli)

- **Denominazione:** TMS Srl
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione di cabine elettriche di trasformazione
- **Localizzazione:** Valle di Maddaloni (CE)
- **Data di costituzione:** 05/12/2007
- **Data delibera Agenzia:** 23/04/2009
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Majorano SpA	1.110,0	91,89	1.110,0	91,89
Agenzia	98,0	8,11	98,0	8,11
	-----	-----	-----	-----
TOTALE	1.208,0	100,00	1.208,0	100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 3.688
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 17
- **Anno di avvio dell'attività:** 2009
- **Anno di regime:** 2010
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
- Contributo a fondo perduto 1.082
- Mutuo 984

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 31/12/2009			3.571
Previsione al 30/06/2010			3.688
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			16
prevista al 30/06/2010			17
• Previsione aggiornata avvio attività			2009
• Previsione aggiornata anno di regime			2011
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2009	98	-	-
da erogare 30/06/2010	-	974	984
da erogare nel II semestre 2010	-	108	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

I contratti sono stati stipulati in data 20/11/2009. In data 15/12/2009 è pervenuta una richiesta di proroga al 30/04/2010 dei termini per il completamento degli investimenti, dovuta alla sopravvenuta impossibilità, da parte del fornitore, di effettuare nei termini previsti la consegna dell'autocarro con gru necessario al posizionamento in situ delle cabine elettriche; tale bene era previsto come investimento da realizzare ma non agevolabile ai fini della L. 181/89. Il resto dell'investimento da realizzare risulta completato entro il 31/12/2009; l'azienda presenterà il primo SAL, comprendente l'intero investimento ammissibile, entro il mese di gennaio 2010.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

Il progetto riguarda la realizzazione da parte della Majorano S.p.A. – società attiva nella commercializzazione di materiali e componentistica elettrica ed elettronica – di uno stabilimento per la produzione di cabine elettriche nel comune di Valle di Maddaloni (CE). Le capacità tecniche e imprenditoriali della società proponente, dovrebbero assicurare il conseguimento degli obiettivi fissati, grazie anche alle sinergie che si prevede di realizzare tra l'iniziativa e la controllante.

AREA ACERRA

Nell'area di Acerra al 31/12/2009 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: sono state assunte n. 110 unità e si prevede di arrivare a 115 unità al 30/06/2010;
- investimenti: sono stati contabilizzati per per €mgl. 29.604 e se ne prevedono €mgl. 29.721 al 30/06/2010;
- interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 17.412 e si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel I° semestre del 2010 per €mgl. 1.116.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Piano		A regime		Cons.vo al 31/12/2009		Prev. al 30/06/2010	
	Iniziale	Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale	Totale	Nuova
CO.EL.MO.	-	21	21	5	5	8	8	8
PRO.S.IT	-	35	35	34	34	36	36	36
JANNONE FERRO TUBI	-	-	-	NON ATTUABILE	-	-	-	-
SIMPE	-	76	76	71	71	71	71	71
TOTALE	-	132	132	110	110	115	115	115

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

	Investimenti	Consuntivo al 31/12/2009	Previsione al 30/06/2010
CO.EL.MO.	4.090	104	221
PRO.S.IT.	8.507	8.500	8.500
JANNONE FERRO TUBI		NONATTUABILE	
SIMPE	22.000	21.000	21.000
TOTALE	34.597	29.604	29.721

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

	Erogazioni 31/12/2009	Erogazioni I° Sem. 2010	Erogazioni 30/06/2010
CO.EL.MO.	-	87	87
PRO.S.IT.	499	1.029	1.528
SIMPE	16.913	-	16.913
JANNONE FERRO TUBI	-	NON ATTUABILE	-
TOTALE	17.412	1.116	18.528

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Acerra)

- **Denominazione:** CO.EL.MO. Srl
- **Scopi ed attività svolta:** Progettazione e produzione di gruppi elettrogeni industriali
- **Localizzazione:** Acerra (NA)
- **Data di costituzione:** 19/05/1976
- **Data delibera Agenzia:** 17/11/2009
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Domenico Monsurrò	370,24	89,00	1.662,52	77,43
Stefania Brancaccio	45,76	11,00	205,48	9,57
Agenzia	---	---	279,00	13,00
	-----	-----	-----	-----
TOTALE	416,00	100,00	2.147,0	100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 4.090
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 21
- **Anno di avvio dell'attività:** 2010
- **Anno di regime:** 2012
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
- Contributo a fondo perduto 1.475
- Mutuo 1.196

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati (€/mgl.):			
consuntivo al 31/12/2009			104
Previsione al 30/06/2010			221
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			5
prevista al 30/06/2010			8
• Previsione aggiornata avvio attività			2011
• Previsione aggiornata anno di regime			2012
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2009	0	0	0
da erogare 30/06/2010	87	0	0
da erogare nel II semestre 2010	0	0	0

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Sono stati avviati i contatti con la società al fine di predisporre la documentazione propedeutica all'ingresso dell'Agenzia nel capitale sociale.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa è inserita nell'Accordo di Programma per la reindustrializzazione dell'area di crisi industriale dell'ex Montefibre di Acerra, ed è finalizzata all'ampliamento della gamma produttiva della CO.EL.MO SRL. La società, localizzata nell'area industriale di Acerra, è specializzata nella progettazione e produzione di gruppi elettrogeni per uso civile e industriale. CO.EL.MO è un full liner nel settore, con una gamma di gruppi elettrogeni industriali da 3 a 3000 kVA cui ha recentemente affiancato la produzione di gruppi elettrogeni marini da 3 a 30 kW.

Il progetto presentato prevede la realizzazione di una unità produttiva, di circa 3.600 mq coperti, limitrofa a quella attuale, da dedicare alla produzione di gruppi elettrogeni marini - da destinare sia a barche di piccole dimensioni, barche a vela, barche da pesca, sia a navi da crociera e grandi yacht - e gruppi elettrogeni da cantiere. I punti di forza dell'iniziativa sono riscontrabili in:

1. Partnership privilegiate con importanti fornitori (PERKINS, FTP - IVECO MOTORS, KUBOTA) ;
2. Servizio di assistenza e rete di distribuzione, presente in tutto il mondo;
3. Soluzioni personalizzate mediante la divisione Global Power Project.
4. Selezionato portafoglio clienti (Rai, Enel, Eni, Autostrade per l'Italia, ONU, Concave Trading, Global Tek, ecc..).

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Acerra)

- **Denominazione:** PRO.S.IT. SRL
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione porte e finestre legno/alluminio
- **Localizzazione:** Acerra
- **Data di costituzione:** 19/10/2007
- **Data delibera Agenzia:** 24/01/2008
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Angelo Senatore	46,5	50	672,5	36,5
Raffaele Senatore	46,5	50	672,5	36,5
Agenzia	---		499,0	27,0
	-----	-----	-----	-----
TOTALE	93,0	100	1.844,0	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 8.507
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 35
- **Anno di avvio dell'attività:** Già avviata
- **Anno di regime:** 2011
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 1.997
 - Mutuo 1.498

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 31/12/2009			8.500
Previsione al 30/06/2010			8.500
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			34
prevista al 30/06/2010			36
• Previsione aggiornata avvio attività			Già avviata
• Previsione aggiornata anno di regime			2012
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2009	499		
da erogare 30/06/2010		-	1.029
da erogare nel II semestre 2010	-	-	469

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

La PROSIT ha ad oggi sostanzialmente ultimato il programma degli investimenti, avvalendosi del sostegno finanziario dei Soci.

L'attuazione dell'iniziativa, ritardata a causa delle difficoltà incontrate dai proponenti per ottenere la polizza fideiussoria prevista, ha avuto luogo in data 30.11.2009 con la sottoscrizione dei contratti e l'ingresso di Invitalia nel capitale della Società.

In data 15.12.2009 la PROSIT ha rendicontato il primo SAL (investimenti per complessivi € 3.431.358,15), per il quale è tuttora in corso l'iter di erogazione.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa, inserita nel Protocollo Integrativo dell'Accordo di Programma di Acerra (NA), riguarda l'ampliamento della PROSIT Srl, società specializzata nella produzione di porte e finestre in legno e legno/alluminio, che fa capo ai fratelli Senatore.

I proponenti costituiscono la terza generazione di una famiglia operante dalla metà del secolo scorso nello specifico settore: si ritiene pertanto che possano offrire sufficienti garanzie per il conseguimento degli obiettivi industriali previsti.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Acerra)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** SIMPE S.p.A.
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione di poliestere in granuli e allo stato liquido
- **Localizzazione:** Acerra (NA)
- **Data di costituzione:** 28/07/2005
- **Data delibera Agenzia:** 24/11/2005
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl</u>	<u>%</u>	<u>€/000</u>	<u>%</u>
NGP S.p.A.	25.020	43,61	25.020	43,61
LSB	28.750	50,11	28.750	50,11
Agenzia	3.600	6,28	3.600	6,28
TOTALE	57.370	100.00	57.370	100.00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 22.000
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 76
- **Anno di avvio dell'attività:** 2007
- **Anno di regime:** 2008
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 5.750
 - Mutuo 6.523
 - Prefinanziamento agevolato 4.000

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:				
consuntivo al 31/12/2009				21.000
previsione al 30/06/2010				21.000
• Nuova occupazione (N° addetti):				
realizzata				71
prevista al 30/06/2010				71
• Previsione aggiornata avvio attività				2010
• Previsione aggiornata anno di regime				2011
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):				
erogato al 31/12/2009	Part.ne	Contr.to	Mutuo	Pref.
da erogare 30/06/2010	3.600	4.120	5.193	4.000
da erogare nel II semestre 2010	-	-	-	-
	-	1.630	1.330	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Il progetto è parte integrante di un piano di riconversione del polo industriale di Acerra (NA), nato negli anni '70 per opera del Gruppo Montefibre.

Il Socio di riferimento è la società spagnola La Seda De Barcelona (LSB), holding dell'omonimo gruppo leader europeo nella produzione di polimero per bottiglie, che è subentrata nella compagine azionaria al posto di Montefibre e si è accollata, in solido con NGP, tutte le obbligazioni discendenti dal patto parasociale e dal preliminare di compravendita delle azioni detenute dall'Agenzia.

Nel maggio 2006 Invitalia ha sottoscritto e versato la propria quota di partecipazione al capitale della SIMPE ed ha successivamente erogato il prefinanziamento agevolato.

Tra il dicembre 2006 ed il novembre 2008 la Società ha presentato 4 SAL, rendicontando investimenti per complessivi €/000 18.366, di cui €/000 17.313 riconosciuti ammissibili, a fronte dei quali sono stati complessivamente erogati €/000 4.120 a titolo di contributo a fondo perduto, €/000 5.193 a titolo di finanziamento decennale agevolato, nonché €/000 3.582 a titolo di contributo a fondo perduto della Regione Campania.

Per la realizzazione del programma degli investimenti la SIMPE, che è ancora inattiva, si è avvalsa soprattutto del sostegno finanziario del Socio di riferimento LSB: quest'ultimo, tuttavia, si trova a sua volta in una situazione di crisi finanziaria ed ha dovuto avviare una ristrutturazione che ha determinato, tra l'altro, anche la sospensione del sostegno finanziario della SIMPE.

La beneficiaria, pertanto, ha rinviato al 2010 la previsione di completamento del programma agevolato e di avvio della produzione, con conseguente riscadenamento dei debiti sia commerciali che finanziari.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

Il progetto riguarda la riconversione del ciclo produttivo della SIMPE e costituisce la soluzione, individuata a livello governativo, delle problematiche occupazionali e sociali del territorio di Acerra. A tal fine, il 15 luglio 2005, è stato sottoscritto un "Accordo di Programma", che prevede la concessione da parte della Regione Campania di contributi a fondo perduto (€/000 5.000) gestiti da Invitalia con le modalità attuative della L. 181/89, oltre alle agevolazioni previste dalla stessa 181/89 (contributo a fondo perduto e finanziamento decennale agevolato).

Poiché l'attuale Socio di riferimento LSB, nell'ambito del citato processo di ristrutturazione, considera non più strategica la partecipazione in SIMPE, tanto il Socio NGP quanto il Ministero dello Sviluppo Economico sono attualmente impegnati nella ricerca di un nuovo socio industriale, alla cui individuazione appare subordinato il buon esito dell'iniziativa.

REGIONE PUGLIA

AREA TARANTO

Nell'area di Taranto al 31/12/2009 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- . occupazione: sono state assunte n. 2.085 unità e si prevede di arrivare a 2.115 unità al 30/06/2010;
- . investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 472.078 e se ne prevedono €mgl. 472.462 al 30/06/2010;
- . interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 314.980 e si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel I° semestre del 2010 per €mgl. 557.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Iniziale	Piano		Cons.vo al 31/12/2009		Prev. al 30/06/2010	
		Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale	Nuova
ALENIA COMPOSITE (già SELEX COMPOSITE)	-	550	550	495	495	495	495
ATITECH	76	151	227	148	148	72	72
C.S. ARREDI	-	2	2	NON REALIZZABILE	2	2	2
CISI PUGLIA	-	86	86	45	45	45	45
CURVET MANUFACTURING	4	24	28	28	28	24	24
D'AMORE SUD	-	25	25	56	56	56	56
EL.MI.RAD	-	407	407	373	373	373	373
FILATURA PUGLIA	-	21	428	428	428	21	21
FILATURA PUGLIA - AMPL.	407	25	453	447	447	19	19
FILATURA PUGLIA - AMPL. 2	428	82	82	99	99	99	99
FINAPPLE	-			NON REALIZZABILE			
FONDERIE	-			NON REALIZZABILE			
FONDERIE - AMPL. 2	-			NON REALIZZABILE			
FONDERIE - AMPLIAM.	-			NON REALIZZABILE			
GIOIATECH	-	133	133	62	62	62	62
HYDROM	-	76	76	76	76	76	76
MARCEGAGLIA TARANTO (già CCT)	-	208	208	208	208	208	208
MASTER ARREDAM.	-			NON REALIZZABILE			
POLIBECK	13	17	30	30	30	17	17
QUATTROPIU'	3	32	35	35	35	32	32
SACHIM	24	20	44	44	44	20	20
SAIL	123	-	123	123	123	-	-
SIA	-			NON REALIZZABILE			
SMA	-	51	51	41	41	43	43
STAMPA SUD	45	20	65	67	67	22	22
SURAL	-	212	212	189	189	189	189
SURAL - AMPLIAM.	-			NON REALIZZABILE			
TECPLAST	-	18	18	-	-	-	-
TESSITURA DI GINOSA	-	74	74	74	74	74	74
TESSITURA DI MOTTOLA	-	110	110	110	110	110	110
TESSITURA DI MOTTOLA AMPL.	110	13	123	123	123	13	13
TESSITURA DI MOTTOLA AMPL. 2	123	27	150	123	150	27	27
ZANZAR SYSTEM	62	16	78	77	78	16	16
TOTALE	1.418	2.400	3.818	3.503	3.533	2.085	2.115

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

	Investimenti di piano	Consuntivo al 31/12/2009	Previsione al 30/06/2010
ALENIA COMPOSITE (già SELEX COMPOSITE)	154.000	163.748	163.748
ATTITECH	R 29.009	29.164	29.164
C.S. ARREDI	R NON REALIZZABILE		
CISI PUGLIA	R 3.731	4.789	4.789
CURVET MANUFACTURING	R 22.830	21.886	21.886
D'AMORE SUD	R 2.661	2.750	2.750
EL.MI.RAD	R 3.087	3.525	3.525
FILATURA PUGLIA	R 73.540	77.383	77.383
FILATURA PUGLIA - AMPL.	R 7.405	7.869	7.869
FILATURA PUGLIA - AMPL. 2	R 6.744	6.094	6.094
FINAPPLE	R 6.076	5.996	5.996
FONDERIE	R NON REALIZZABILE		
FONDERIE - AMPL. 2	R NON REALIZZABILE		
FONDERIE - AMPLIAM.	R NON REALIZZABILE		
GIOIATECH	R 15.778	7.379	7.379
HYDROM	R 6.233	6.439	6.439
MARCEGAGLIA TARANTO (già CCT)	R 26.582	26.576	26.576
MASTER ARREDAM.	R NON REALIZZABILE		
POLIBECK	R 1.363	1.521	1.521
QUATTROPIU'	R 3.988	4.127	4.127
SACHIM	R 3.753	3.753	3.753
SAIL	R 3.051	3.051	3.051
SIA	R NON REALIZZABILE		
SMA	R 8.461	8.120	8.120
STAMPA SUD	R 2.904	2.961	2.961
SURAL	R 44.904	45.684	45.684
SURAL - AMPLIAM.	R NON REALIZZABILE		
TECPLAST	R 4.095	-	-
TESSITURA DI GINOSA	R 15.902	15.708	15.708
TESSITURA DI MOTTOLA	R 15.462	15.434	15.818
TESSITURA DI MOTTOLA AMPL.	R 2.108	2.028	2.028
TESSITURA DI MOTTOLA AMPL. 2	R 5.607	2.800	2.800
ZANZAR SYSTEM	R 3.281	3.292	3.292
TOTALE	472.556	472.078	472.462

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

		Erogazioni 31/12/2009	Erogazioni 1°Sem.2010	Erogazioni 30/06/2010
ALENIA COMPOSITE (già SELEX COMPOSITE)	R	68.300	-	68.300
ATITECH		20.563	-	20.563
C.S. ARREDI		369	NON REALIZZABILE	369
CISI PUGLIA	R	2.698	-	2.698
CURVET MANUFACTURING		16.670	-	16.670
D'AMORE SUD	R	1.586	-	1.586
EL.MI.RAD	R	637	-	637
FILATURA PUGLIA	R	62.890	-	62.890
FILATURA PUGLIA - AMPL.	R	3.295	-	3.295
FILATURA PUGLIA - AMPL. 2	R	3.873	-	3.873
FINAPPLE	R	3.773	-	3.773
FONDERIE		6.202	NON REALIZZABILE	6.202
FONDERIE - AMPL. 2		5.587	NON REALIZZABILE	5.587
FONDERIE - AMPLIAM.		3.412	NON REALIZZABILE	3.412
GIOIATECH	R	5.943	-	5.943
HYDROM	R	5.585	-	5.585
MARCEGAGLIA TARANTO (già CCT)		19.945	-	19.945
MASTER ARREDAM.	R	451	NON REALIZZABILE	451
POLIBECK	R	919	-	919
QUATTROPIU'	R	2.763	-	2.763
SACHIM		3.002	-	3.002
SAIL	R	1.920	-	1.920
SIA		5.165	NON REALIZZABILE	5.165
SMA		5.530	-	5.530
STAMPA SUD		2.162	130	2.292
SURAL	R	34.163	-	34.163
SURAL - AMPLIAM.		253	NON REALIZZABILE	253
TAREST		-	-	-
TECPLAST		-	-	-
TESSITURA DI GINOSA	R	11.867	-	11.867
TESSITURA DI MOTTOLA	R	11.647	-	11.647
TESSITURA DI MOTTOLA AMPL.	R	1.614	-	1.614
TESSITURA DI MOTTOLA AMPL. 2		-	-	-
ZANZAR SYSTEM		2.197	427	2.624
TOTALE		314.980	557	315.537

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Taranto)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** ALENIA COMPOSITE SpA (già Selex Composite SpA)
- **Scopi ed attività svolta:** Progettazione e realizzazione componenti per aeromobili
- **Localizzazione:** Grottaglie (TA)
- **Data di costituzione:** 11/10/2005
- **Data delibera CdA Agenzia:** 23/02/2005
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Alenia Aeronautica S.p.A.	10.000	100	9.700	97
Agenzia	-	-	300	3
TOTALE	10.000	100,0	10.000	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 154.000
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 550
- **Anno di avvio dell'attività:** 2008
- **Anno di regime:** 2009
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 34.000
 - Mutuo 34.000

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 31/12/2009			163.748
previsione al 30/06/2010			163.748
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			495
prevista al 30/06/2010			495
• Previsione aggiornata avvio attività			2008
• Previsione aggiornata anno di regime			2010
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2009	300	34.000	34.000
da erogare 30/06/2010	-	-	-
da erogare nel II semestre 2010	-	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'Agenzia ha acquisito la prevista partecipazione di €/000 300, pari al 3% del capitale sociale di €/000 10.000, interamente sottoscritto e versato. Alenia Aeronautica ha altresì provveduto a versare, in due tranches, €/000 40.000 in conto futuro aumento di capitale. I mezzi propri complessivi ammontano, pertanto, ad €/000 50.000.

E' stato sottoscritto sia il contratto di finanziamento agevolato (€/000 34.000), sia l'atto di concessione del contributo a fondo perduto (€/000 34.000) e sono state acquisite le relative garanzie: fidejussione del socio Alenia Aeronautica per l'eventuale rimborso del contributo a fondo perduto (€/000 35.700), fidejussione bancaria per il finanziamento agevolato (€/000 37.400).

Con la presentazione del quinto ed ultimo SAL, la società ha completato nei termini (prorogati al 31/07/09 in relazione alla complessità del progetto ed in particolare a causa dello slittamento del programma B787) il programma di investimenti, rendicontando investimenti per complessivi €/000 163.748, contro €/000 154.000 previsti.

A fronte dei cinque SAL sono stati erogati €/000 34.000 a titolo di contributo a fondo perduto ed €/000 34.000 a titolo di finanziamento decennale agevolato.

In data 24/09/2009 l'Agenzia ha ceduto ad Alenia Aeronautica SpA la partecipazione, di nominali €/000 300, detenuta nel capitale sociale di Alenia Composite SpA.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

Il progetto riguarda un nuovo impianto da localizzare a Taranto, destinato alla fabbricazione ed all'assemblaggio dei tronchi di fusoliera (sezioni 44 e 46) destinati al nuovo velivolo commerciale della Boeing B787 da 200/250 posti.

Alenia Aeronautica è un competitor a livello internazionale nell'industria aeronautica attiva da più di trenta anni con capacità autonome in diversi settori: la ricerca, la progettazione, lo sviluppo, l'industrializzazione, l'integrazione di sistemi, la produzione e la commercializzazione sia nel ramo civile, sia in quello militare. Con la realizzazione del progetto B787, Alenia Aeronautica accresce il proprio know-how nel settore dei componenti aero-strutturali inserendosi in un programma che presenta novità sia nell'utilizzo di nuovi materiali (fibra di carbonio), sia nell'uso di tecnologie innovative di costruzione (intero barile di fusoliera fabbricato in un unico pezzo).

L'iniziativa costituisce una rilevante opportunità imprenditoriale per l'area di Taranto, sia sotto l'aspetto della ricaduta occupazionale, sia per il fatto che si tratta di uno dei più importanti programmi industriali del Paese, peraltro nell'ambito di un settore tecnologicamente avanzato nel quale Alenia occupa una posizione di leadership a livello internazionale che dovrebbe consentirle di realizzare, nei termini ipotizzati, il progetto proposto.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Taranto)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** CURVET MANUFACTURING S.p.A.
- **Scopi ed attività svolta:** Taglio e lavorazione vetro
- **Localizzazione:** Laterza (TA)
- **Data di costituzione:** 19.01.2001
- **Data delibera AD Agenzia:** 30.10.2002
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	€/mgl.	%	€/mgl.	%
Curvet Group Holding S.p.A.	5.758	80,8	5.758	80,8
Agenzia	1.370	19,2	1.370	19,2
TOTALE	7.128	100,0	7.128	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 22.830
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 86
- **Anno di avvio dell'attività:** 2004
- **Anno di regime:** 2006
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 8.978
 - Mutuo 6.733

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 31/12/2009			21.886
Previsione al 30/06/2010			21.886
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			45
prevista al 30/06/2010			45
• Previsione aggiornata avvio attività			Già avviata
• Previsione aggiornata anno di regime			2011
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
erogato al 31/12/2009	Part.ne	Contr.to	Mutuo
da erogare 30/06/2010	1.370	8.743	6.557
da erogare nel II semestre 2010	-	-	-
	-	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'acquisizione della partecipazione da parte dell'Agenzia è stata perfezionata a dicembre 2003, in ritardo rispetto ai programmi originari per effetto di ristrutturazioni nell'ambito del Gruppo di riferimento. L'Agenzia, anche a seguito di ritardi inerenti il rilascio della concessione edilizia, ha concesso una proroga di due anni dei termini per il completamento del programma degli investimenti (dal 31.12.2004 al 31.12.2006) e dell'occupazione (dal 31.12.2006 al 31.12.2008).

Il programma degli investimenti è stato completato a novembre 2006 con una spesa complessiva di €/000 21.886, inferiore del 4% rispetto al piano iniziale. È stato anche effettuato, con esito positivo, il collaudo finale e al 31.12.2007 risultava raggiunto anche l'obiettivo occupazionale.

La Curvet Manufacturing SpA ha avviato l'attività produttiva a partire da luglio 2005 attestandosi su volumi di attività comunque lontani da quanto previsto a regime.

La società ha risentito della crisi economica e finanziaria che ha investito il Gruppo che, dopo aver effettuato importanti investimenti nell'ultimo quinquennio, in Italia e all'Estero, finalizzati ad aumentare la capacità produttiva ed ampliare la gamma della produzione, non ha realizzato una adeguata crescita dei volumi di fatturato.

Dopo alcuni tentativi finalizzati al coinvolgimento di nuovi partner, la Capogruppo è stata posta in liquidazione e la proprietà ha avviato un piano di ristrutturazione con la chiusura di alcuni siti produttivi a bassa redditività e la focalizzazione dell'attività negli stabilimenti di Pesaro, Taranto e in Polonia.

La crisi ha comportato per la Curvet Manufacturing il ricorso alla CIG e una riduzione di personale di 41 unità rispetto alle 86 in forza al 31.12.2007.

Permanendo la situazione di difficoltà finanziaria, in data 4 settembre 2008, a seguito del mancato pagamento di due rate di mutuo e dei premi assicurativi sui beni oggetto di agevolazioni, l'Agenzia ha revocato il contributo a fondo perduto e risolto il contratto di finanziamento con conseguente escussione della fidejussione bancaria fornita.

Successivamente la società ha pagato i premi assicurativi, rimuovendo così le motivazioni alla base della revoca, e, con lettera del 25.05.2009, ha chiesto all'Agenzia l'annullamento della revoca del contributo, il consolidamento del mutuo residuo e una proroga fino al 31.12.2009 per il raggiungimento degli obiettivi occupazionali.

Il partner ha anche dichiarato di essere intenzionato a riacquistare la partecipazione, purché con pagamento dilazionato.

L'Agenzia con lettera del 16.06.2009 ha espresso la disponibilità a valutare la possibilità di un annullamento della revoca subordinatamente alla presentazione di un piano di riassetto economico-finanziario del Gruppo, non ancora fornito.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa, con la realizzazione di un nuovo e moderno stabilimento a Laterza (TA) per la produzione di manufatti in vetro, ha messo a disposizione del Gruppo Curvet una potenzialità produttiva che consente, con lo sviluppo di politiche di efficientamento e razionalizzazione, la possibilità di affrontare in modo più competitivo il mercato di riferimento.

Il buon esito finale dell'operazione è condizionato dalla capacità della proprietà di portare a compimento la ristrutturazione finanziaria e produttiva del Gruppo.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Taranto)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** SMA INDUSTRIA SpA
- **Scopi ed attività svolta:** Progettazione, produzione e assemblaggio strumenti e sistemi tecnologici per monitoraggio ambientale e gestione integrata del territorio
- **Localizzazione:** Noci (BA)
- **Data di costituzione:** 17/10/2002
- **Data delibera Agenzia:** 15/12/2004
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
SMA S.p.A.	3.676	100	2.984	81,18
Agenzia	-	-	692	18,82
TOTALE	3.676	100,00	3.676	100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 8.461
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 51
- **Anno di avvio dell'attività:** 2005
- **Anno di regime:** 2008
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 2.765
 - Mutuo decennale 2.073

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 31/12/2009			8.120
previsione al 30/06/2010			8.120
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			41
prevista al 30/06/2010			43
• Previsione aggiornata avvio attività			2008
• Previsione aggiornata anno di regime			2008
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
erogato al 31/12/2009	Partecip.	Contr.to	Mutuo
da erogare 30/06/2010	692	2.765	2.073
da erogare nel II semestre 2010	-	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

La realizzazione del progetto ha subito alcuni ritardi imputabili, principalmente, ai tempi per l'ottenimento della concessione edilizia. Conseguentemente il termine per il completamento del programma degli investimenti, inizialmente previsto per il 31/12/2006, è stato prorogato al 31/12/2007.

La società ha completato nei termini il programma di investimenti, come attestato con l'apposita dichiarazione presentata in data 31/12/2007, rendicontando investimenti per complessivi €/000 8.120, contro €/000 8.461 previsti, ed ha avviato l'attività e le assunzioni a gennaio 2008.

In data 29/04/09 l'Agenzia ha ceduto la propria partecipazione nella SMA Industria SpA, di nominali €/000 692, al socio di riferimento SMA SpA.

In considerazione del ritardo nella realizzazione del programma di investimenti, che ha determinato un conseguente differimento dell'entrata a regime dello stesso, la SMA Industria SpA, in data 03/08/09, ha richiesto una proroga del termine per il completamento del programma occupazionale, già prorogato al 30/09/09, al 31/03/10.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa, promossa dalla SMA SpA (Sistemi per la Meteorologia e l'Ambiente), ha per oggetto la realizzazione, nel comune di Noci (BA), di una struttura dotata di tecnologie all'avanguardia per la progettazione, la produzione e l'assemblaggio di strumenti e sistemi per il monitoraggio ambientale e la gestione integrata del territorio. SMA SpA, controllata al 100% dalla H.I.P.E. SpA, holding del Gruppo Intini a sua volta controllata da Enrico Intini (€/000 139.700 ca. il valore della produzione aggregato del 2006) presente da molti anni nel settore delle costruzioni, ma che ha diversificato nel tempo il proprio campo di attività orientandosi anche all'ambiente, all'ecologia ed ai servizi. Le competenze imprenditoriali e tecniche dei proponenti dovrebbero garantire il conseguimento degli obiettivi fissati.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Taranto)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Stampa Sud S.p.A.
- **Scopi ed attività svolta:** Tipografia industriale
- **Localizzazione:** Mottola (TA)
- **Data di costituzione:** 19/12/1978
- **Data delibera Agenzia:** 26/06/2007
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Pietro Paolo POSA	728	34,50	728	34,50
Maria LANEVE	273,25	12,95	273,25	12,95
Attilio POSA	273,25	12,95	273,25	12,95
Bianca POSA	273,25	12,95	273,25	12,95
Sara POSA	273,25	12,95	273,25	12,95
Agenzia	289	13,70	289	13,70
	-----	-----	-----	-----
TOTALE	2.110	100	2.110	100

Obiettivi indicati nel progetto approvati

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 2.904
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 20
- **Anno di avvio dell'attività:** 2007
- **Anno di regime:** 2008
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 1.154
 - Mutuo 865

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 31/12/2009			2.961
previsione al 30/06/2010			2.961
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			22
prevista al 30/06/2010			22
• Previsione aggiornata avvio attività			2007
• Previsione aggiornata anno di regime			2008
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
erogato al 31/12/2009	Part.ne	Contr.to	Mutuo
da erogare 30/06/2010	289	1.022	851
da erogare nel II semestre 2010	-	123	7
	-	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

In data 30.06.2008 sono stati stipulati l'atto di concessione del contributo ed il contratto di finanziamento tra la Stampa Sud e l'Agenzia che ha contestualmente sottoscritto e versato la prevista quota del capitale sociale della beneficiaria.

La società nel luglio 2009 ha rendicontato il 3° SAL a saldo con il quale ha di fatto completato la realizzazione dell'investimento previsto.

In data 09.11.2009 la società ha sottoscritto il Verbale di accertamento delle spese del 3° SAL. Attualmente, l'Agenzia è in attesa di ricevere il Verbale di Collaudo finale agli esiti del quale potranno essere erogate le rimanenti somme previste in sede di ammissione.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa prevede l'ampliamento dello stabilimento aziendale della Stampa Sud SpA, situato a Mottola (TA), attivo nel settore tipografico con la produzione e la vendita di stampati pubblicitari, promozionali, commerciali, editoriali e moduli continui.

Il progetto ha per oggetto l'acquisizione di nuovi macchinari, l'acquisto di software riguardanti sia la fase tecnico-produttiva, sia gli aspetti più strettamente gestionali-amministrativi.

Proponenti dell'iniziativa sono i membri della Famiglia Posa che detengono il controllo dell'intero pacchetto azionario della Stampa Sud SpA.

Il progetto d'ampliamento di Stampa Sud appare in linea con la storia dell'impresa - attiva da oltre quarant'anni nel settore tipografico - ed è coerente con l'orientamento prevalente del mercato poligrafico, dove l'attenzione alle esigenze del cliente e la capacità di fornire un prodotto personalizzato e dal prezzo competitivo rappresentano fattori chiave per il successo.

La consolidata esperienza dei soci proponenti dovrebbe assicurare la realizzazione del progetto. Ad oggi, la società ha di fatto completato la realizzazione del piano degli investimenti e del piano occupazionale, come da previsioni del piano originario.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Taranto)

- **Denominazione:** TECPLAST S.r.l.
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione di tubi in gomma ed elastomeri per il settore "automotive"
- **Localizzazione:** Taranto (TA)
- **Data di costituzione:** 22/04/1999
- **Data delibera Agenzia:** 05/12/2007
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Tecprind Srl	-	-	746	53,6
RE.SE.CO. Srl	-	-	278	20,0
Pietro Quaranta	7,21	70	7	0,5
Eredi Quaranta Antonio	3,09	30	3	0,2
Agenzia	-	-	357	25,7
TOTALE	10,3	100	1.390	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 4.095
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 18
- **Anno di avvio dell'attività:** 2008
- **Anno di regime:** 2012
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 1.426
 - Mutuo 1.069

Grado di conseguimento degli obiettivi

- **Investimenti contabilizzati:**

consuntivo al 30/06/2009	-
Previsione al 31/12/2009	-

- **Nuova occupazione (N° addetti):**

realizzata	-
prevista al 31/12/2009	-

- **Previsione aggiornata avvio attività** non prevedibile

- **Previsione aggiornata anno di regime** non prevedibile

- **Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**

	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 30/06/2009	-	-	-
da erogare 31/12/2009	-	-	-
da erogare nel I semestre 2010	-	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Il mancato avvio dell'iniziativa è legato all'attuale fase congiunturale negativa, che ha colpito pesantemente il settore dell'auto.

La società ha ottenuto una proroga del termine di validità della delibera fino al 31.12.2009.

I problemi che hanno indotto un allungamento dei tempi per l'ottenimento della concessione edilizia e le difficoltà, che a partire da settembre 2008 hanno interessato le attività del proponente, saranno superate, presumibilmente, non prima del 2010.

La società formalizzerà una nuova richiesta di proroga fino a giugno 2010, supportandola con una relazione accompagnatoria sullo stato dell'arte.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

Il progetto è proposto dal Dr. Piero Quaranta e dalla Tecprind S.r.l., società facente capo al medesimo, e sorgerà nell'area di Taranto.

Nella stessa area la famiglia Quaranta opera attraverso alcune aziende di medio-piccola dimensione nel settore degli articoli industriali in gomma e silicone, principalmente tubi e manicotti per il mercato "automotive", cui si aggiunge una marginale presenza anche nel settore delle macchine industriali.

L'iniziativa concerne la realizzazione di un nuovo impianto produttivo per la produzione di tubi dritti e manicotti sagomati in gomma per il settore "automotive".

Tecplast si concentrerà su produzioni in piccole e medie serie, con elevata specializzazione e qualità del prodotto, evitando così di entrare in competizione diretta con le multinazionali del settore.

Se la concessione edilizia sarà ottenuta in tempi ragionevoli e se la ripresa attesa per il 2010 consentirà di superare le attuali difficoltà commerciali del Gruppo proponente, il progetto potrà essere agevolmente realizzato anche grazie alla tecnologia ed al portafoglio clienti detenuto dal Gruppo medesimo.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Taranto)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Tessitura di Mottola S.p.A. Ampliamento 2
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione di tessuto greggio per camiceria
- **Localizzazione:** Mottola (TA)
- **Data di costituzione:** 22/12/2001
- **Data delibera Agenzia:** 04/03/2009
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Cotonificio Albini	5.643	100,0	7.325	96,23
Agenzia			280	3,68
TOTALE	5.643	100	7.605	100

Obiettivi indicati nel progetto approvati

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 5.607
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 27
- **Anno di avvio dell'attività:** 2009
- **Anno di regime:** 2010
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 1.401
 - Mutuo 1.121

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 31/12/2009			2.800
previsione al 30/06/2010			2.800
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			-
prevista al 30/06/2010			-
• Previsione aggiornata avvio attività			2009
• Previsione aggiornata anno di regime			2010
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2009			
da erogare 30/06/2010		-	-
da erogare nel II semestre 2010	280	700	560

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

In data 04/03/2009 l'Agenzia ha deliberato l'ammissione alle agevolazioni del progetto presentato dalla Tessitura di Mottola SpA.

Avviata la fase di predisposizione della documentazione propedeutica all'ingresso dell'Agenzia nel capitale sociale ed alla stesura dei relativi contratti la società, con comunicazione del 14.09.2009, ha informato l'Agenzia circa le difficoltà economiche e finanziarie incontrate dalla capogruppo Cotonificio Albini a causa della nota crisi mondiale e delle inevitabili ricadute negative sull'attività della Tessitura di Mottola e con successiva lettera pervenuta in data 03.12.2009 ha fatto richiesta di proroga del termine di validità della delibera, già stabilito al 03.03.10, al 31.12.10.

Con lettera del 28.12.2009 l'Agenzia ha accolto la richiesta della società prorogando, pertanto, il termine di validità della delibera al 31.12.2010.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa riguarda l'ammodernamento dello stabilimento di Taranto della Tessitura di Mottola SpA, società facente capo al Gruppo ALBINI, leader mondiale nella produzione di tessuti di altissima qualità per camiceria "tinti in filo" e "tinti in pezza", in cotone e altre fibre naturali.

Tessitura di Mottola SpA è specializzata, in particolare, nella produzione di tessuto greggio, tinto in filo, in cotone ed altre fibre naturali.

Tessitura di Mottola SpA ha completato con successo e nei termini previsti già due programmi di investimento e ha altresì conseguito l'obiettivo occupazionale (un primo intervento per complessivi 10,7 milioni di Euro, di cui 6,1 €/MI per contributo a fondo perduto e 4,6 €/MI per finanziamento decennale agevolato, a fronte di un investimento di 15,8 milioni di Euro e nuova occupazione per 110 unità. Un secondo intervento che ha previsto nuovi investimenti per 2,1 €/MI e 13 nuovi addetti).

L'attuale progetto concerne l'ammodernamento dello stabilimento di Mottola, da realizzarsi mediante l'inserimento di nuovi impianti e macchinari di processo all'interno dello stesso opificio, ed è finalizzato ad aumentare la capacità produttiva e consolidare il posizionamento del Gruppo nel mercato di riferimento grazie alla realizzazione di articoli di altissima gamma.

L'investimento risulta in linea con la strategia del Gruppo Albini, orientata a potenziare la capacità produttiva, migliorare i livelli di produttività ed efficienza e consolidare il posizionamento nella specifica nicchia di mercato.

La società ha realizzato il primo lotto degli investimenti previsto per il 2008 (€/000 2.850), mentre nessun investimento è stato realizzato nel corso del 2009.

Con riferimento alle difficoltà attraversate dalla Tessitura di Mottola nel corso del 2009 e sfociate nella richiesta di proroga della delibera, si sottolinea come negli ultimi due mesi si sia registrata una ripresa dei livelli dell'attività, ma che l'attuale evoluzione del mercato del tessile impone comunque un atteggiamento prudente sia per quanto riguarda il completamento del programma degli investimenti, sia di quello occupazionale.

Tenuto conto della proroga concessa si renderà, comunque, necessario accertare la validità del business plan aggiornato che il proponente dovrà presentare prima dell'avvio della fase attuativa.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Taranto)

- **Denominazione:** ZANZAR SYSTEM
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione zanzariere
- **Localizzazione:** Abbadia (TA)
- **Data di costituzione:** 25/05/1995
- **Data delibera Agenzia:** 11/10/2007
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Penta Group Srl	1.820	84,73	1.820	84,73
Agenzia	328	15,27	328	15,27
	-----	-----	-----	-----
TOTALE	1.000	100	2.148	100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 3.281
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 16
- **Anno di avvio dell'attività:** 2007
- **Anno di regime:** 2011
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 1.312
 - Mutuo 984

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 31/12/2009			3.292
Previsione al 30/06/2010			3.292
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			15
prevista al 30/06/2010			16
• Previsione aggiornata avvio attività			2007
• Previsione aggiornata anno di regime			2011
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2009	328	1.019	850
da erogare 30/06/2010	-	293	134
da erogare nel II semestre 2010	-	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Il progetto ha per oggetto la realizzazione di un nuovo stabilimento da ubicare a Taranto, località Abbadia, a circa 5 km dall'attuale sede produttiva, comprendente un magazzino automatico e due nuove linee per la produzione di zanzariere.

In data 21/11/2008 l'Agenzia è entrata nel capitale della Società, con contestuale stipula dei contratti relativi alle agevolazioni.

Il 22/12/2009 la Società ha presentato il III SAL a saldo per un importo di €/000 428, completando gli investimenti entro il 31/12/2009. Sono pertanto in corso le valutazioni necessarie per l'erogazione del SAL a saldo.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa prevede l'ampliamento dell'attività produttiva della Zanzar System SpA, azienda con stabilimento a Grottaglie (TA) che produce zanzariere modulari in alluminio e che fa capo al Sig. Angelo L'Angellotti.

Il progetto d'ampliamento di Zanzar System appare in linea con la storia dell'impresa - attiva da oltre vent'anni nel settore delle zanzariere - ed è coerente con l'orientamento prevalente del mercato, dove l'attenzione alle esigenze del cliente e la capacità di fornire un prodotto personalizzato ed integrato rappresentano fattori chiave per il successo.

La consolidata esperienza del socio proponente costituisce un elemento di affidabilità per la realizzazione del progetto.

AREA BRINDISI

Nell'area di Brindisi al 31/12/2009 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: sono state assunte n. 35 unità e si prevede di arrivare a 36 unità al 30/06/2010;
- investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 6.450, e se ne prevedono €mgl. 6.747 al 30/06/2010;
- interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 4.436 e si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel I° semestre del 2010 per €mgl. 3.514.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Piano		Cons.vo al 31/12/2009		Prev. al 30/06/2010	
	Iniziale	Nuova	Totale	Nuova	Totale	Nuova
ATA SYSTEM	-	19	-	-	-	-
DEMA	2	70	2	-	2	-
PERITAS	4	14	17	13	18	14
PERITAS AMPL.	14	10	14	-	14	-
SALVER	167	180	167	-	167	-
TI AUTOMOTIVE BRINDISI	-	20	22	22	22	22
TOTALE	187	313	222	35	223	36

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

	Investimenti	Consuntivo al 31/12/2009	Previsione al 30/06/2010
ATA SYSTEM	3.570	-	-
DEMA	10.182	-	-
PERITAS	2.947	2.650	2.947
PERITAS AMPL.	3.300	-	-
SALVER	25.970	-	-
TI AUTOMOTIVE BRINDISI	3.496	3.800	3.800
TOTALE	49.465	6.450	6.747

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

	Erogazioni 31/12/2009	Erogazioni I°Sem.2010	Erogazioni 30/06/2010
ATA SYSTEM	-	-	-
DEMA	-	990	990
PERITAS	1.644	-	1.644
PERITAS AMPL.	-	-	-
SALVER	-	2.524	2.524
TI AUTOMOTIVE BRINDISI	2.792	-	2.792
TOTALE	4.436	3.514	7.950

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Brindisi)

- **Denominazione:** ATA SYSTEM Srl
- **Scopi ed attività svolta:** Progettazione e produzione macchine destinate a settore aerospaziale
- **Localizzazione:** San Vito dei Normanni (BR)
- **Data di costituzione:** 22/12/1994
- **Data delibera Agenzia:** 24/01/2008
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Gallo Assunta	21,76	46,50	529,5	35,4
Granisso Felice	12,94	27,66	314,9	21,1
Bartoli Luciano	6,48	13,84	157,7	10,5
Greco Enrico	2,34	5,00	56,9	3,8
Mazzeo Fulvio	2,34	5,00	56,9	3,8
Civetta Ornella	0,94	2,00	22,9	1,5
Agenzia	---	---	357,0	23,9
TOTALE	46,8	100,00	1.495,8	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 3.570
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 19
- **Anno di avvio dell'attività:** 2009
- **Anno di regime:** 2011
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 1.428
 - Mutuo 1.071

Grado di conseguimento degli obiettivi

- **Investimenti contabilizzati:**
 - consuntivo al 31/12/2009 -
 - Previsione al 30/06/2010 -

- **Nuova occupazione (N° addetti):**
 - realizzata -
 - prevista al 30/06/2010 -

- **Previsione aggiornata avvio attività** -

- **Previsione aggiornata anno di regime** -

- **Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**

	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2009	-	-	-
da erogare 30/06/2010	-	-	-
da erogare nel II semestre 2010	-	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Nel corso dell'esercizio 2008 Alenia Aeronautica, principale cliente di Ata System in area Brindisi/Taranto, è stata costretta, in seguito al rallentamento del programma Boeing 787, a procrastinare il proprio piano di investimenti e quindi la definizione delle commesse da assegnare ad Ata System.

La Ata System Srl, pur confermando la propria volontà di realizzare il programma degli investimenti approvato, si era trovata nelle condizioni di dover richiedere all'Agenzia una proroga del termine di validità della delibera ex lege 181/89. In considerazione della richiesta presentata e delle relative motivazioni, era stata accordata alla società una proroga al 31/12/09. Alla data prevista per il termine di validità della delibera, la società non aveva provveduto a presentare un nuovo business plan né ad avviare gli investimenti fornendone doverosa comunicazione. In considerazione di ciò sono state attivate le procedure per la decadenza della delibera che è stata comunicata alla società con lettera del 16/02/10

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

Il progetto, inserito nell'Accordo di Programma sottoscritto il 02/08/06 per l'attuazione coordinata dell'intervento di reindustrializzazione nell'area di crisi di Brindisi, riguardava l'ampliamento dell'attività di Ata System Srl mediante la realizzazione, a San Vito dei Normanni (BR), di un nuovo stabilimento da utilizzarsi per la progettazione, produzione e manutenzione di software, prototipi, macchine ed impianti industriali per il mercato locale.

Ata System Srl, costituita nel 1994 a Napoli da ex dipendenti Olivetti, esperti nel campo del controllo numerico, opera attualmente nella zona industriale di Pomigliano d'Arco (NA) in uno stabilimento di proprietà, rivolgendosi prevalentemente ad un mercato rappresentato da grandi imprese del settore aerospaziale (Alenia Aeronautica, Agusta, Avio, Magnaghi).

Con la realizzazione dell'iniziativa, ubicata nell'ambito del distretto aeronautico di Brindisi, Ata System intendeva incrementare il volume d'affari riferibile alla clientela storica, sfruttando, in particolare, la prossimità logistica rispetto alla sede di Grottaglie (TA) di Alenia Aeronautica.

La storia imprenditoriale dei soci proponenti, le loro competenze professionali, nonché l'apporto previsto in termini di mezzi propri, avrebbero dovuto garantire il buon esito dell'operazione che aveva una sua validità in quanto legato alle previsioni di sviluppo delle attività delle grandi imprese del settore aeronautico, clienti della Ata System.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Brindisi)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** DEMA SpA
- **Scopi ed attività svolta:** Prodotti e servizi nel settore aeronautico
- **Localizzazione:** Brindisi (BR)
- **Data di costituzione:** 20/10/1993
- **Data delibera CdA Agenzia:** 29/01/2009
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Vemainvest Srl	763	50,8	5.842	46,8
Sanpaolo IMI Investimenti per lo sviluppo SGR SpA Agenzia	739	49,2	5.658	45,3
	-----	--	990	7,9
TOTALE	1.502	100,0	12.490	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 10.182
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 70
- **Anno di avvio dell'attività:** 2008
- **Anno di regime:** 2010
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 3.956
 - Mutuo 2.967

Grado di conseguimento degli obiettivi

- **Investimenti contabilizzati:**
 - consuntivo al 31/12/2009 -
 - previsione al 30/06/2010 -

- **Nuova occupazione (N° addetti):**
 - realizzata -
 - prevista al 30/06/2010 -

- **Previsione aggiornata avvio attività** -

- **Previsione aggiornata anno di regime** -

- **Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**

	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2009	-	-	-
da erogare 30/06/2010	990	-	-
da erogare nel II semestre 2010		3.956	2.967

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Nonostante il programma degli investimenti sia stato pressoché completato, non è stato ancora possibile procedere all'attuazione della delibera, prevalentemente a causa delle difficoltà incontrate dalla società nell'ottenere la prevista garanzia per l'eventuale rimborso del contributo a fondo perduto.

Grazie anche alle modifiche recentemente intervenute nelle modalità attuative della L.181, con particolare riferimento al sistema garantuale, tali difficoltà sono state superate e si prevede di dare attuazione all'intervento entro il primo semestre 2010.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa riguarda l'ampliamento dello stabilimento di Brindisi della Design Manufacturing (in sigla DEMA) SpA, operante nel settore aeronautico ed aerospaziale e facente capo, attraverso la Vemainvest Srl, all'ing. Vincenzo Starace.

DEMA è un'azienda operante nel settore aeronautico ed aerospaziale, strutturata per offrire servizi e/o prodotti verticalizzati che vanno dallo studio preliminare alla manutenzione, comprendendo lo sviluppo, l'industrializzazione, la produzione, l'assemblaggio e i test di componenti, sia con tecnologie tradizionali che avanzate.

L'ampliamento dello stabilimento di Brindisi è inserito nell'ambito dell'Accordo di Programma sottoscritto il 02/08/06 dal Ministro dello Sviluppo Economico, dal Presidente della Regione Puglia, dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, dall'Agenzia e da Confindustria Brindisi, per l'attuazione coordinata dell'intervento di reindustrializzazione nella relativa area di crisi.

Lo specifico investimento s'inserisce in un più ampio programma che la società intende attuare per razionalizzare ed ampliare in modo significativo la propria capacità produttiva, conseguentemente ad una previsione di rilevante sviluppo dell'attività e ad un consistente portafoglio di ordini acquisiti dai principali attori nazionali del settore facenti capo al gruppo FINMECCANICA.

In particolare, lo stabilimento di Brindisi è destinato alle commesse Augusta nonché ad alcune lavorazioni meccaniche per Aermacchi relative a componenti del cofano motore del nuovo aereo B787 della Boeing.

Il progetto risponde all'esigenza di ampliare la capacità produttiva dello stabilimento di Brindisi, al fine di meglio soddisfare la domanda dei principali committenti nel mercato della componentistica per l'industria aeronautica civile e, in particolare, di Alenia e Augusta.

Considerato il trend di sviluppo che ha caratterizzato DEMA nell'ultimo triennio, unitamente al fatto che l'investimento di Brindisi è stato quasi completamente realizzato, si valuta favorevolmente la possibilità di raggiungimento degli obiettivi, sfidanti ma possibili, che il progetto sottende.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Brindisi)

- **Denominazione:** PERITAS S.r.l.
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione di ammoniaca diluita e urea in soluzione
- **Localizzazione:** Brindisi
- **Data di costituzione:** 25/02/2000
- **Data delibera Agenzia:** 26/06/2007
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Ferrero Cafaro	624	41,60	624	41,60
Giovanni Cafaro	624	41,60	624	41,60
Agenzia	252	16,80	252	16,80
	-----	-----	-----	-----
TOTALE	1.500	100,00	1.500	100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 2.947
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 14
- **Anno di avvio dell'attività:** 2007
- **Anno di regime:** 2009
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
- Contributo a fondo perduto 1.005
- Mutuo 753

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 31/12/2009			2.650
Previsione al 30/06/2010			2.947
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			13
prevista al 30/06/2010			14
• Previsione aggiornata avvio attività			2007
• Previsione aggiornata anno di regime			2010
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2009	252	760	632
da erogare 30/06/2010	-		
da erogare nel II semestre 2010	-	246	121

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

In data 22.4.2008 sono stati stipulati gli atti di concessione, finanziamento ed è stata sottoscritta la partecipazione della Peritas.

Conseguentemente al prolungarsi della fase preliminare all'attuazione dell'iniziativa, e al prolungarsi dei tempi per l'ottenimento delle autorizzazioni per la realizzazione dell'ultimo impianto, quello per la produzione di urea, la conclusione della fase di realizzazione degli investimenti è stata prorogata al 31.5.2010.

Si precisa che in data 24.7.2009 è stato deliberato un nuovo progetto proposto dalla Peritas che prevede un ampliamento della linea di ammoniaca diluita ed un nuovo impianto di depurazione delle acque di sentina e recupero idrocarburi, di importo pari a €/mgl 2.608.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa Peritas S.r.l. concerne la realizzazione di un nuovo impianto industriale per la produzione di ammoniaca diluita ed urea in soluzione, sostanze utilizzate nelle centrali elettriche convenzionali per l'abbattimento delle emissioni di ossido di azoto. La Peritas ha sottoscritto un accordo di conto lavorazione con Yara Italia SpA, azienda fornitrice di ammoniaca diluita alla centrale Enel di Brindisi, che prevede l'assorbimento dell'intera produzione Peritas.

Lo stabilimento è strategicamente localizzato vicino al polo energetico di Brindisi dove, oltre alla citata centrale ENEL, sono presenti altre centrali.

La società ha iniziato gli investimenti dopo la domanda di intervento del 17.8.2006, realizzando l'impianto per la diluizione di ammoniaca, entrato in funzione il 27.11.2006, e la palazzina uffici. Nel complesso è stato realizzato circa il 90% dell'investimento, oltre a migliorie non previste per €/mgl 500. Il completamento dello stabilimento con la realizzazione della linea Urea avverrà entro il 31.5.2010.

Il bilancio al 31.12.2009 evidenzia ricavi complessivi per €/mgl 1.596, di cui €/mgl 1.116 dalla linea ammoniaca, pari circa a quanto previsto a regime per tale linea.

L'occupazione ad oggi è pari 17 unità, con un incremento di 13 unità rispetto a quella iniziale.

L'esistenza del citato contratto pluriennale sottoscritto con la Yara Italia SpA, la vicinanza di altri produttori di energia elettrica, la mancanza di concorrenti nel territorio, l'elevato livello tecnologico e di innovazione dell'impianto, e i buoni risultati produttivi ed economici fin qui ottenuti, danno sufficienti garanzie per il conseguimento degli obiettivi industriali previsti.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Brindisi)

- **Denominazione:** PERITAS S.r.l. Ampliamento
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione di ammoniaca diluita e urea in soluzione, trattamento e
smaltimento di acque di sentina e slops scaricate dalle navi in transito nel porto di Brindisi.
- **Localizzazione:** Brindisi
- **Data di costituzione:** 25/02/2000
- **Data delibera Agenzia:** 24/07/2009
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Ferrero Cafaro	624	41,60	912,5	42,42
Giovanni Cafaro	624	41,60	912,5	42,42
Agenzia	252	16,80	326,0	15,16
	-----	-----	-----	-----
TOTALE	1.500	100,00	2.151,0	100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 3.300
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 10
- **Anno di avvio dell'attività:** già avviata
- **Anno di regime:** 2012
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 1.304
 - Mutuo 978

Grado di conseguimento degli obiettivi

- **Investimenti contabilizzati:**
 - consuntivo al 31/12/2009 -
 - Previsione al 30/06/2010 -

- **Nuova occupazione (N° addetti):**
 - realizzata -
 - prevista al 30/06/2010 -

- **Previsione aggiornata avvio attività** 2007

- **Previsione aggiornata anno di regime** 2012

- **Interventi L. 181/89 (C/mgl.):**

	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2009	-	-	-
da erogare 30/06/2010	-	-	-
da erogare nel II semestre 2010	326	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

la PERITAS, sta ultimando la realizzazione di un pregresso programma di investimenti, agevolato dall'Agenzia ai sensi della legge 181/89, volto alla realizzazione di un impianto per la produzione di ammoniaca diluita ed urea in soluzione, la cui realizzazione si concluderà entro maggio 2010.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa Peritas S.r.l. concerne l'ampliamento dell'impianto esistente di produzione di ammoniaca diluita e la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento (raccolta e separazione) e lo smaltimento delle acque di sentina e slops (altri prodotti oleosi) scaricate dalle navi in transito nel porto di Brindisi.

La società ha saturato l'esistente capacità produttiva dell'impianto di ammoniaca e non può far fronte alle crescenti richieste di prodotto.

Per quanto concerne, invece, il trattamento delle acque di sentina ed altri prodotti oleosi, il territorio brindisino è privo di impianti e le acque raccolte vengono trasportate in autobotte a Taranto. Inoltre, la Capitaneria di Porto di Brindisi dispone che l'incombenza dello smaltimento ricada sulle agenzie marittime presenti nel territorio di Brindisi. Quindi la Peritas beneficerà dei rapporti con l'agenzia marittima SPG, di proprietà degli stessi soci promotori dell'iniziativa.

La società ha già iniziato, nel corso dei lavori di completamento degli impianti del pregresso programma agevolato a svolgere opere di scavo e fondazioni propedeutiche all'insediamento dei nuovi impianti.

La capacità tecnica ed organizzativa finora manifestata dalla compagine, la localizzazione dell'impianto nel polo energetico e portuale di Brindisi, la mancanza di concorrenti nel territorio, ed i buoni risultati produttivi ed economici fin qui ottenuti nella linea ammoniaca diluita, danno sufficienti garanzie per il conseguimento degli obiettivi industriali previsti.

**INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Brindisi)**

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** SALVER S.p.A.
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione manufatti in materiale composito per il settore aeronautico
- **Localizzazione:** Brindisi
- **Data di costituzione:** 20/06/1970
- **Data delibera CdA Agenzia :** 11/10/2007
- **Capitale sociale:**

	<u>€/mgl.</u>	<u>Attuale</u> <u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>A regime</u> <u>%</u>
Magnaghi Aeronautica SpA (*)	8.622	99,9	15.110	85,6
Paolo Graziano	5	0,1	9	0,1
Agenzia	-	-	2.524	14,3
TOTALE	8.627	100,00	17.643	100,0

(*) a far data dal 21.10.2008, la Magnaghi Aeronautica SpA ha incorporato la holding Invesco SpA

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 25.970
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 180
- **Anno di avvio dell'attività:** 2007
- **Anno di regime:** 2010
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 10.097
 - Mutuo decennale agevolato 7.572

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 31/12/2009			-
previsione al 30/06/2010			-
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			-
prevista al 30/06/2010			-
• Previsione aggiornata avvio attività			-
• Previsione aggiornata anno di regime			-
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
	Partecip.	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2009	-	-	-
da erogare entro il 30/06/2010	2.524	-	-
da erogare nel II semestre 2010	-	4.560	3.800

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'iniziativa ha ricevuto formale approvazione da parte del MISE in data 30.10.2007, come comunicato in data 7.11.2007 alla società che ha accettato le condizioni di delibera il 17.12.2007.

L'iter attuativo sta subendo ritardi, principalmente a causa di un riassetto societario del Gruppo Graziano, mirato a patrimonializzare le aziende operanti nel settore aeronautico, creando una capogruppo, operativa, in grado di sostenere i progetti di sviluppo delle controllate, Salver compresa. Per il raggiungimento di questo obiettivo è stata effettuata l'incorporazione inversa della Invesco, holding del Gruppo, nella controllata Magnaghi Aeronautica SpA con il conseguente subentro di quest'ultima nei rapporti giuridici della Invesco a far data dal 21.10.2008.

Ulteriori ritardi sono stati causati da difficoltà nell'ottenimento della certificazione del bilancio al 31.12.2007 (correlate al trattamento contabile dei contributi ex L. 808/85), ottenuta in data 23 dicembre 2008.

Ad aprile 2009 la società ha presentato un aggiornamento del business plan dal quale non emergono significative differenze rispetto al progetto originario.

L'Agenzia, in data 16.12.2009, prendendo atto delle modifiche societarie intervenute, ha confermato la possibilità per la Società di accedere alle agevolazioni al verificarsi di alcune condizioni, riguardanti il rispetto della situazione finanziaria di ingresso a suo tempo ipotizzata e le modalità di apporto dei mezzi propri.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

Il progetto, inserito nell'Accordo di Programma sottoscritto il 02.08.06 per l'attuazione coordinata dell'intervento di reindustrializzazione nell'area di crisi industriale di Brindisi, riguarda l'ampliamento dello stabilimento di Brindisi della Salver SpA, facente capo alla famiglia Graziano.

La Salver sviluppa e produce manufatti in materiale composito destinati prevalentemente al settore aeronautico. Come fornitore strategico di Alenia, è coinvolta, sia direttamente che indirettamente, nel progetto Boeing 787, fortemente innovativo sia sotto il profilo dei materiali utilizzati sia sotto quello delle tecnologie di costruzione impiegate.

Il progetto presenta una forte valenza settoriale nel polo aeronautico italiano: la partecipazione al programma Boeing B787 apre, infatti, importanti prospettive per Alenia e per tutta l'industria aeronautica italiana sotto il profilo industriale ed occupazionale per le opportunità di aggiornamento e avanzamento tecnologico che offre.

Le capacità tecniche e imprenditoriali del proponente dovrebbero assicurare la realizzazione del progetto, pur con uno slittamento temporale di oltre 2 anni.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Brindisi)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** TI AUTOMOTIVE BRINDISI Srl
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione tubi freno e tubi gasolio per motori diesel
- **Localizzazione:** Brindisi
- **Data di costituzione:** 11/08/2005
- **Data delibera Agenzia:** 26/06/2007
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
TI AUTOMOTIVE ITALIA HOLDING SRL	1.051	75,07	1.051	75,07
Agenzia	349	24,93	349	24,93
TOTALE	1.400	100,00	1.400	100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 3.496
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 20
- **Anno di avvio dell'attività:** 2006
- **Anno di regime:** 2008
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 1.397
 - Mutuo 1.048

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 31/12/2009			3.800
previsione al 30/06/2010			3.800
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			22
prevista al 30/06/2010			22
• Previsione aggiornata avvio attività			2006
• Previsione aggiornata anno di regime			2008
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
erogato al 31/12/2009	Part.ne	Contr.to	Mutuo
da erogare 30/06/2010	349	1.396	1.047
da erogare nel II semestre 2010	-	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'investimento, così come il relativo piano occupazionale, è stato completato nel 2008. Sviluppo Italia Engineering, in data 11.11.2009 ha effettuato il collaudo dell'impianto consentendo l'erogazione del saldo delle agevolazioni concesse. L'erogazione è avvenuta in data 29.12.2009.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

Il progetto è stato proposto dalla TI Automotive Italia Holding Srl società totalmente controllata da TI Automotive Holding Limited con sede nel Regno Unito.

Il Gruppo TI Automotive è leader mondiale nella produzione e commercializzazione di sistemi meccanici destinati all'industria automobilistica, in particolare nella realizzazione di:

- sistemi di iniezione, immagazzinamento e trasporto carburante;
- sistemi per impianti frenanti.

Il progetto realizzato concerne la realizzazione di un nuovo impianto produttivo per la produzione di sistemi di iniezione carburante per motori diesel common rail e per la lavorazione di tubi freno per autoveicoli, da destinare agli stabilimenti FIAT di Pratola Serra e di Bielsko-Biala (Polonia). L'iniziativa ha quale finalità quella di espandere il gruppo TI Automotive nel settore della produzione dei sistemi iniezione carburante e quella di consolidare il segmento dei tubi freno.

L'investimento, ha costituito il primo intervento relativo all'Accordo di Programma per l'attuazione coordinata dell'intervento nell'area di crisi industriale di Brindisi, e ha rappresentato un'opportunità occupazionale nell'area in questione.

L'iniziativa TI Automotive Brindisi risponde all'esigenza di integrare l'offerta complessiva del Gruppo TI con nuovi prodotti e risulta coerente con la strategia di espansione commerciale perseguita dalla multinazionale inglese, che ha deciso di incrementare la propria capacità produttiva in Italia.

La consolidata esperienza dei soci proponenti ha rappresentato un elemento di affidabilità per l'avvenuta realizzazione del progetto.

REGIONE BASILICATA

AREA PISTICCI

Nell'area di Pisticci al 31/12/2009 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- . occupazione: non sono state assunte nuove unità né si prevedono assunzioni al 30/06/2010;
- . investimenti: non ne sono stati contabilizzati, né se ne prevedono al 30/06/2010;
- . interventi fondo 181: non sono stati erogati fondi, e non si prevede di effettuare erogazioni nel I° semestre del 2010.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Piano		Cons.vo al 31/12/2009		Prev. al 30/06/2010		
	Iniziale	Nuova	Totale	Nuova	Totale	Nuova	
I.T.L.	-	-	NON ATTUABILE				-
TOTALE	-	-	-	-	-	-	

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)			
	Investimenti	Consuntivo al 31/12/2009	Previsione
I.T.L.		NONATTUABILE	
TOTALE	-	-	-

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

Erogazioni 31/12/2009	Erogazioni I°Sem.2010	Erogazioni 40359
--------------------------	--------------------------	---------------------

I.T.L. - - NON ATTUABILE - -

TOTALE	-	-	-
---------------	---	---	---

REGIONE SICILIA

AREA PALERMO

Nell'area di Palermo al 31/12/2009 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- . occupazione: non sono state assunte nuove unità né si prevedono assunzioni al 30/06/2010;
- . investimenti: non ne sono stati contabilizzati, né se ne prevedono al 30/06/2010;
- . interventi fondo 181: non sono stati erogati fondi, né si prevedono erogazioni nel I° semestre del 2010.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Piano		Cons.vo al 31/12/2009		Prev. al 30/06/2010	
	Iniziale	Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale
MED STUDIOS (già BOTTEGA DELLA FICTION)	-	95	95	-	-	-
TOTALE	-	95	95	-	-	-

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)			
	Investimenti	Consuntivo al 31/12/2009	Previsione al 30/06/2010
MED STUDIOS (già BOTTEGA DELLA FICTION)	16.356	-	-
TOTALE	16.356	-	-

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

Erogazioni 31/12/2009	Erogazioni I°Sem.2010	Erogazioni 30/06/2010
--------------------------	--------------------------	--------------------------

MED STUDIOS (già BOTTEGA DELLA FICTION);

-

-

-

TOTALE

-

-

-

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Palermo)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** MED STUDIOS S.p.A. (già Bottega della Fiction)
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione di fiction di lunga durata e format televisivi
- **Localizzazione:** Termini Imerese (PA)
- **Data di costituzione:** 15.09.2005
- **Data delibera Agenzia:** 28.07.2005
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
EMG S.p.A.	120	100,0	2.812	45,7
EF Srl	0	0,0	1.875	30,5
Agenzia	0	0,0	1.463	23,8
TOTALE	120	100,0	6.150	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 16.356
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 95
- **Anno di avvio dell'attività:** 2006
- **Anno di regime:** 2006
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 5.854
 - Mutuo 4.391

Grado di conseguimento degli obiettivi

- **Investimenti contabilizzati:**

consuntivo al 31/12/2009	-
previsione al 30/06/2010	-

- **Nuova occupazione (N° addetti):**

realizzata	-
prevista al 30/06/2010	-

- **Previsione aggiornata avvio attività** 2010

- **Previsione aggiornata anno di regime** 2011

- **Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**

	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2009	-	-	-
da erogare al 30/06/2010	-	-	-
da erogare nel II semestre 2010	1.463	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'attuazione della delibera è condizionata alla preventiva sottoscrizione di un "contratto di commissione" triennale con la RAI, per la realizzazione di una soap-opera; la sottoscrizione dipende a sua volta dalla concessione alla stessa RAI di agevolazioni finanziarie regionali.

Poiché tale pre-condizione non si è ancora verificata, i Proponenti hanno avviato la produzione di una prima serie della prevista soap-opera (in onda su RAI 3 nella stagione 2008-2009), in forza di un contratto tra la Beneficiaria ed il committente RAI limitato ad una sola annualità e con opzione per le due successive.

A tal fine è stato utilizzato un sito provvisorio concesso in fitto dalla Provincia di Palermo; i Soci hanno fatto fronte con risorse proprie alle relative esigenze finanziarie.

Per le stesse motivazioni sopra esposte, INVITALIA, su richiesta dei proponenti, ha più volte prorogato la validità della delibera, attualmente fissata al 31.12.2009.

Ad oggi tuttavia appaiono problematiche sia la sottoscrizione del citato contratto definitivo con il committente RAI, sia l'effettivo e rapido coinvolgimento di ulteriori Soci privati, ai fini della prevista capitalizzazione dell'iniziativa.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa prevede la realizzazione a Termini Imerese (PA) di una struttura finalizzata alla produzione di una fiction di lunga serialità e altri format televisivi.

L'iniziativa è proposta da Einstein Multimedia Group SpA, società rapidamente affermatasi nel panorama televisivo italiano grazie a prodotti di grande successo (Passaparola, Sarabanda, Quiz Show, Top of the Pops, Novecento), e da Einstein Fiction Srl, che sta realizzando, per conto dei principali broadcaster italiani, diversi progetti di fiction.

L'affidabilità dei Soci privati, nonché l'interessamento del committente RAI, possono garantire il buon esito dell'iniziativa, ma solo dopo la soluzione delle problematiche sopra menzionate.

Iniziative che hanno raggiunto gli obiettivi di piano

INIZIATIVE CHE HANNO RAGGIUNTO GLI OBIETTIVI DI PIANO

INIZIATIVA	AREA	INVESTIMENTI (€mgl.)		NUOVA OCCUPAZIONE (n.)	
		Piano	Consuntivo	Piano	Consuntivo
1 ACQUA PANNA	Terni	17.770	20.263	81	82
1 AGINOX	Terni	2.703	2.703	47	47
1 AGROITICA TOSCANA	Piombino	6.479	6.731	22	22
1 ALBA VENTURA	Massa	11.653	8.515	53	33
1 AMICO	Genova	2.048	2.245	21	22
1 AMPLIAMENTO CISI	Taranto	3.731	4.789	2	2
1 ARNAU'	Genova	1.630	1.644	26	28
1 ARTIGO	Genova	15.625	14.987	130	84
1 ATTITECH	Taranto	29.009	29.164	151	72
1 BIC LIGURIA	Genova	3.988	4.028	10	10
1 BIC PIOMBINO	Piombino	4.132	4.510	4	4
1 BIC TOSCANA	Massa	4.390	4.390	6	6
1 BIC UMBRIA	Terni	2.066	2.108	7	6
1 BIC UMBRIA-Foligno	Terni	3.873	3.873	4	3
1 B-PACK DUE	Piombino	3.752	3.872	22	22
1 B-PACK DUE - 2° Ampl.	Piombino	9.372	6.564	45	38
1 B-PACK DUE - Ampl.	Piombino	2.718	2.725	16	16
1 CATWOK	Napoli	6.197	6.232	33	33
1 CE.AL.	Genova	2.543	2.448	43	43
1 CODELCA DUE	Napoli	13.978	14.076	97	120
1 CSRA	Massa	2.915	2.958	15	17
1 CST NET	Piombino	37.893	38.042	220	221
1 DALCOES - Ampl.	Piombino	2.221	2.221	14	14
1 DALCOES (ex DALPEX)	Piombino	3.259	2.962	34	34
1 D'AMORE SUD	Taranto	2.661	2.750	24	24
1 DI-TEC	Terni	2.384	2.420	18	19
1 EDS SOFTWARE	Napoli	28.788	29.462	425	429
1 EL.VI	Villadossola	2.039	2.039	28	34
1 ELECTROTERRNI	Terni	1.812	1.765	20	20
1 ELECTROTERRNI - Ampl.	Terni	2.080	2.242	19	19
1 ELMIRAD	Taranto	3.087	3.525	25	56
1 EUROTRAFO	Terni	2.113	2.176	43	53
1 F.I.P.	Genova	9.010	8.559	28	29
1 F.LLI FEDERICI	Terni	3.205	3.192	20	20
1 FACIX	Lovere	2.364	2.420	23	23
1 FATTORIA NOVELLI	Lovere	2.832	3.206	19	19

INIZIATIVE CHE HANNO RAGGIUNTO GLI OBIETTIVI DI PIANO

INIZIATIVA	AREA	INVESTIMENTI (€mgl.)		NUOVA OCCUPAZIONE (n.)	
		Piano	Consuntivo	Piano	Consuntivo
1 FATTORIE UMBRE	Terni	1.592	1.567	14	14
1 FILAT. PUGLIA	Taranto	73.540	77.383	407	373
1 FILAT. PUGLIA-Ampl.	Taranto	7.405	7.869	21	21
1 FILAT. PUGLIA-Ampl.2	Taranto	6.744	6.094	25	19
1 FINAPPLE	Taranto	6.076	5.996	82	99
1 GELOFOOD	Genova	1.893	2.006	28	28
1 GENOA TERMINAL	Genova	14.142	14.262	64	65
1 GIOIATECH	Taranto	15.778	7.379	133	62
1 GSI Lucchini	Plombino	3.061	3.110	40	40
1 GTI	Terni	1.534	1.534	64	67
1 HYDROM	Taranto	6.233	6.439	76	76
1 I.P.I.	Napoli	16.296	16.262	133	146
1 IFA - Ampl.	Napoli	1.135	1.137	6	6
1 IFA (ex FILCAR)	Napoli	2.499	2.487	23	23
1 IGNAZIO MESSINA	Genova	10.265	10.267	53	66
1 ISEDIFORM	Napoli	8.154	8.186	52	64
1 ISEO S.	Lovere	5.217	5.939	28	37
1 IST.MED.PREVENT.	Genova	7.337	7.765	51	51
1 IT SOFT	Napoli	2.095	2.375	27	45
1 LOVERE MEC.FER.	Lovere	5.533	5.636	41	41
1 M.G.M.	Genova	3.532	3.935	24	25
1 MARCEGAGLIA TARANTO (CCT)	Taranto	26.582	26.576	208	208
1 MARCONI SUD	Napoli	38.741	39.144	470	700
1 MECFOND	Napoli	6.901	6.816	65	65
1 MERAKLON	Terni	23.092	23.481	350	280
1 MET. GALLINA	Villadossola	3.681	3.909	20	26
1 MET.PASOTTI	Lovere	3.503	3.993	25	25
1 METECNO IND.(exErregi)	Napoli	10.941	11.375	70	70
1 METECNO IND.-Ampl.	Napoli	3.104	3.535	10	10
1 MSC-MARCONI SOFT.	Genova	6.972	6.838	81	81
1 MSC-MARCONI-AMPL.	Genova	9.960	9.927	119	167
1 NUOVA BIT	Napoli	8.515	4.787	58	23
1 OMA SUD	Napoli	4.946	5.316	122	122
1 OMG	Genova	1.336	1.391	14	15
1 POLIBECK	Taranto	1.363	1.521	17	17
1 QUATTRO PIU'	Taranto	3.988	4.127	32	32
1 ROSSI LEAUTO	Massa	1.758	1.916	12	12
1 SAIL	Taranto	3.051	3.051	-	-

INIZIATIVE CHE HANNO RAGGIUNTO GLI OBIETTIVI DI PIANO

INIZIATIVA	AREA	INVESTIMENTI (€mgl.)		NUOVA OCCUPAZIONE (n.)	
		Piano	Consuntivo	Piano	Consuntivo
1 SACHIM	Taranto	3.753	3.753	20	20
1 SEDA LOG (già DAMA)	Napoli	14.000	14.000	50	50
1 SELOM	Genova	915	927	36	67
1 SILIA	Napoli	43.363	38.129	431	306
1 SILICALCITE	Napoli	20.658	20.479	60	50
1 SIRAL	Napoli	7.540	7.540	36	36
1 SIST.E TEL.P.GEN.	Genova	4.442	4.508	25	26
1 SLAM	Genova	1.144	1.151	14	14
1 SURAL	Taranto	44.904	45.684	212	189
1 STAMPA SUD	Taranto	2.904	2.961	20	22
1 T.M.A.	Napoli	3.249	4.383	93	101
1 TECNO PLASTIC	Genova	3.410	3.661	52	52
1 TELCO IC ITALIANA	Genova	802	806	19	19
1 TELITAL	Trieste	6.319	6.456	45	113
1 TESS.DI MOTTOLA	Taranto	15.462	15.434	110	110
1 TESS.DI MOTTOLA ampl	Taranto	2.108	2.028	13	13
1 TESSECI	Taranto	5.537	6.007	40	40
1 TESSITURA DI GINOSA	Taranto	15.902	15.708	74	74
1 TEXOFIL	Terni	1.148	1.143	40	40
1 TEXOFIL - Ampl.	Terni	12.121	6.508	92	57
1 THEMA (CST)	Genova	1.086	1.112	17	17
1 TI-TECH	Terni	6.559	6.620	46	20
1 TI AUTOMOTIVE BRINDISI	Brindisi	3.496	3.800	20	22
1 VIPAL	Terni	752	808	16	16
1 ZEUNA STARKER	Terni	14.566	14.575	160	160
1 ZEUNA STARKER Ampl.	Terni	9.495	9.447	75	75
100 TOTALE		860.450	848.767	6.676	6.654

INDICE ALFABETICO DELLE INIZIATIVE

ALBA VENTURA
ALENIA COMPOSITE
ALENIA IMPROVEMENT
ATA SYSTEM
B-PACKAGING
CO.EL.MO.
CURVET MANUFACTURING
DEMA
GETRA DISTRIBUTION (GIA' NUOVA CONATO)
GUSTAVO DE NEGRI & ZA.MA.
I.T.S.
INCUBATORE TECNOLOGICO GENOVA
INVITALIA FRIULI VENEZIA GIULIA S.p.A. (GIA' BIC FRIULI V.G.)
INVITALIA LIGURIA S.p.A. (GIA' BIC LIGURIA - AMPLIAMENTO SAVONA)
INVITALIA S.p.A. (INCUBATORE LOMBARDIA)
MED STUDIOS
PERITAS
PERITAS AMPLIAMENTO
PRO.S.IT.
SALVER
SEDA CONE
SEDA LOG
SIMPE
SMA INDUSTRIA
STAMPA SUD
TECPLAST
TEKLA (GIA' MEXALL SISTEMI)
TMS
TESSITURA DI MOTTOLA AMPLIAMENTO 2
TI AUTOMOTIVE
ZANZAR SYSTEM

