

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Doc. CXVI-bis
n. 8

RELAZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI COSTRUZIONE E ADATTAMENTO DI STABILIMENTI DI SICUREZZA DESTINATI A CONSENTIRE IL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO DEI DETENUTI E SULLE DISPONIBILITÀ DEL PERSONALE NECESSARIO ALL'UTILIZZAZIONE DI TALI STABILIMENTI

(Secondo semestre 2004)

(Articolo 6-ter del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 553, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 652)

Presentata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento

(GIOVANARDI)

Comunicata alla Presidenza il 1° luglio 2005



Ministero della Giustizia

OGGETTO: Relazione semestrale al Parlamento sullo stato di attuazione del programma di costruzione e adattamento di stabilimenti di sicurezza destinati a consentire il trattamento differenziato dei detenuti e sulle disponibilità del personale necessario all'utilizzazione di tali stabilimenti, ai sensi dell'art. 6 ter della legge 23 dicembre 1996 n. 652 - *II semestre 2004.*

Con riferimento alla *Casa Circondariale di Macomer*, si ribadisce quanto già rappresentato con le precedenti relazioni.

Per l'*istituto di Spoleto*, i lavori di ristrutturazione dell'edificio denominato E5 - giudiziario maschile - da destinare a sezione per detenuti sottoposti all'art. 41 bis O.P. con annesso sale per videoconferenze, per un importo totale di Euro 3.510.827,87 la cui ultimazione era originariamente prevista per il mese di agosto 2004, saranno completati nel mese di marzo p.v. a causa dell'esecuzione di opere aggiuntive ai cortili di passeggio ed alla cucina.

Relativamente alla *Casa Circondariale di L'Aquila*, si rappresenta che i lavori di potenziamento dell'attuale sezione per detenuti 41 bis O.P., appaltati nell'anno 2003, sono in corso di esecuzione per un importo di circa euro 8.500.000,00. Per tali lavori è prevista una durata di gg. 600 naturali e consecutivi.

Per ciò che concerne la *Casa Reclusione di Milano "Opera"*, si comunica sono state recentemente avviate le procedure amministrativo-contabili per l'appalto dei lavori di trasformazione dell'ex sezione femminile in reparto per detenuti "41 bis O.P." per un importo a base di gara di Euro 4.757.000,00.

Inoltre, nella sottostante tabella si riportano gli interventi inclusi nel programma lavori 2005-2008 di questo Dipartimento, che si prevede di poter eseguire compatibilmente con le risorse finanziarie che saranno poste a disposizione.

Si precisa che tali interventi, pur non riguardando direttamente le sezioni destinate a detenuti sottoposti all'art. 41 bis O.P., interessano in generale alcuni istituti penitenziari sedi di tali sezioni, al fine comunque di potenziarne la sicurezza:

OGGETTO	IMPORTO	ESERCIZIO
C.R. SPOLETO - Ristrutturazione ed adeguamento edificio E6 da destinare a C.D.T. per la sezione 41 bis O.P.	2.000.000,00	2005
C.C. L'AQUILA - Rifacimento sala regia e potenziamento impianti di sicurezza	3.000.000,00	2005
C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO - Rifacimento degli impianti di sicurezza	2.500.000,00	2005
C.R. PARMA - Rifacimento manto di copertura con integrazione degli impianti TV.CC. e di automazione della sezione 41 bis O.P.	550.000,00	2005
C.C. PISA - Rifacimento sala regia ed impianti allarme e TV.CC. e ristrutturazione ingresso istituto e porta carraia	310.000,00	2005
C.C. NOVARA - Realizzazione impianto antintrusione intercinta	230.000,00	2006
C.C. TERNI - Revisione ed integrazione impianti di allarme	1.000.000,00	2006
C.R. TOLMEZZO - Rifacimento impianto antintrusione	600.000,00	2006
C.R. TOLMEZZO - Realizzazione nuova sala di videoconferenza ed impianto antielisbarco	1.100.000,00	2007

IL CAPO DEL  DIPARTIMENTO